

## Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14.2.2017

Číslo objednatele: ORM/0021/2017

Číslo zhotovitele: 170009

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.

**Objednatel:** Město Kopřivnice  
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupen: Ing. Miroslav Kopečný – starosta  
Zástupce pro věci technické: Ing. Arch. Milan Šmíd – pověřený řízením odboru rozvoje města, Ing. Martin Lapčík, vedoucí oddělení rozvoje investic odboru rozvoje města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 1767241349/0800  
Tel.: +420 556 879 411  
ID datové schránky: 42bb7zg  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
Zastoupen: Ing. Martinem Vilčem – předsedou představenstva  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 1022147761/0100  
Tel/mail: 595 132 011 / info@dpova.cz  
Zástupce pro věci technické: Ing. Robert Lenčucha – vedoucí projektant  
ID datové schránky: 953zkzj  
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek ke Smlouvě podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### II. PREAMBULE

V průběhu zpracování průzkumných prací a přípravy projektové dokumentace nastaly skutečnosti, které zadavatel ani zhotovitel nemohli předpokládat. Z výsledku zpracované diagnostiky zatrubnění toku Kopřivnička firmou INSET vyplynul požadavek na jiný technický přístup k řešení problematiky zatrubněného toku. Součástí zadávacích podmínek pro výběr dodavatele projekčních prací na „**Revitalizaci centra města Kopřivnice - projektová dokumentace II**“ byl předpoklad opravy zatrubněné části dle podkladů statika ing. Tomáše Šenovského v podobě výměny zaizolování stropní konstrukce prostřednictvím železobetonové panelové konstrukce. S ohledem na zjištěný stavebně technický stav ostatních obvodových konstrukcí (stávající konstrukce je rámová, monolitická ze železobetonu, s přesypáním od 06 do 1,5 m vykazuje stav naprosté degradace a nefunkčnosti izolace, kdy dochází k silnému protékání nikoliv jen přes stropní konstrukci, ale i přes nosné obvodové betonové stěny, jejíž konstrukce je silně degradována, betonářská výztuž je oslabena až o 40%, karbonace betonu dosahuje u nosné konstrukce do hloubky 25 mm), výchozí řešení, které počítalo se zachováním původní konstrukce není možné použít a bude třeba stávající konstrukci kompletně vybourat a nahradit novým zatrubněním. Nad stávajícím zatrubněním i v jeho těsném dosahu vede celá řada stávajících inženýrských sítí, které budou v důsledku kompletní demolice a nového zatrubnění přímo dotčeny. Jedná se o silová vedení ČEZ Distribuce (NN a VN vedení), rozvody tepla (Teplota Kopřivnice), optické kabely (Kabelová televize), vodovod a kanalizace (SmVaK). V důsledku nového konstrukčního řešení je třeba všechny tyto sítě přeložit, s čímž se původně nepočítalo. Projednání přeložek s majiteli a správci sítí, požadavky Povodí Odry na hydraulický přepočítání nového řešení a propočítání nového konstrukčního řešení zatrubnění Kopřivničky se nutně odrazí v požadavku na prodloužení termínu pro přípravu dokumentace ve fázi DÚR. Zároveň byla v řešeném území dohledána kanalizace DN800 o které zadavatel neměl příslušné podklady. Dále byl v rámci průzkumných prací zjištěn stávající (historický) most pod komunikací Obránců míru, který je pozůstatkem původního mostu přes tok Kopřivničku z 60 let

minulého století, který nebyl důsledně odstraněn a volné caverly nebyly zasypány. Prostorem mostu prochází nefunkční vedení teplovodu společnosti Komterm, funkční vedení vodovodu SmVak a další řada stávajících IS neznámého správce bez znalosti, zda se jedná o funkční nebo nefunkční síť. Most je nutno zdemolovat a síť ochránit. V původních termínech není možné připravit a dojednat úpravy na sítích a konstrukcích, o kterých zadavatel neměl povědomí.

Vzhledem k tomu, že nové skutečnosti mají významný vliv na projednání projektové dokumentace a potažmo na změnu termínu provedení díla, dohodly se Smluvní strany na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo a proto přistupují k uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.2.2017.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č.1 jsou změny uvedené čl. III. Doba provedení díla smlouvy. Původní znění článku III. Smlouvy o dílo ze dne 14.2.2017 se nově nahrazuje tímto zněním:

#### „III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno v okamžiku, kdy je dokončeno, tedy je předvedena jeho způsobilost sloužit ke sjednanému účelu, a je předáno.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. II. odst. 3. pro objednatele a předat mu je v termínech:

- Průzkumné práce (pro I, II a III časovou etapu) dle čl. II. odst. 3. písm. A v termínu do 5 (pěti) týdnů po podpisu smlouvy.
- **DUR (pro I, II a III časovou etapu) dle čl. II. odst. 3. písm. B a podání žádosti o vydání ÚR v zastoupení zadavatele v termínu do 27 (dvacetsedm) týdnů od podpisu smlouvy**
- DSP dle čl. II. odst. 3. písm. C (pro I, II a III časovou etapu) a podání žádosti o vydání SP v zastoupení zadavatele v termínu do 7 (sedmi) týdnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí
- DPS dle čl. II. odst. 3. písm. D (pro I časovou etapu) a její předání objednateli v termínu do 4 (čtyř) týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

3. DPS dle čl. II. odst. 3. písm. D (pro II a III časovou etapu) bude realizována na písemnou výzvu zadavatele, nejpozději však do 31.12.2018) a její předání objednateli v termínu do 8 (osmi) týdnů od obdržení písemné výzvy zadavatele.

4. Autorský dozor bude vykonáván do doby vydání kolaudačního souhlasu pro DPS III časovou etapu

K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň tři pracovní dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, kde bude uveden den předání a převzetí díla a který podepíší zástupci obou smluvních stran. Objednatel upřesní, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami.“

#### IV. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se vzájemně dohodly na znění obsahu tohoto dodatku.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. ORM/0021/2017 ze dne 14.2.2017 zůstávají v platnosti v plném rozsahu. Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

4.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

5.

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah dodatku Smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

6.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 63. schůzi konané dne 27.04.2017 usnesením č. 1973.

V Kopřivnici dne

V Ostravě dne

za objednatele

za zhotovitele

.....

Ing. Miroslav Kopečný  
starosta

.....

Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva