

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/007281

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**
adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
IČO: 00075370
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
zastoupený: Mgr. et. Mgr. Miroslavem Šumou, místostarostou MO Plzeň 1
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 ze dne 10. 11. 2022
datová schránka (ID): 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
sídlo: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
zapsaná: v OR u KS v Plzni, C 19148
IČO: 27967638
DIČ: CZ27967638
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
zastoupena: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
datová schránka (ID): iysbik7

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 12. 2022 smlouvu o dílo č. 2022/007281 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je revitalizace vnitrobloku Hodonínská – Brněnská – Sedlecká, který se nazývá „Louka za školou, Plzeň – Vinice“. Dne 31. 8. 2023 byl uzavřen Dodatek č. 1 smlouvy.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna termínu pro dokončení a předání díla, kdy celková doba pro provádění a splnění díla se však nemění. Důvodem změny termínu pro dokončení a předání díla je skutečnost, že provozovatel distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s.) oznámil objednateli vznik překážky na své straně. Tato překážka spočívá v prodloužení termínu dokončení realizace připojení odběrného elektrického zařízení objektu kavárny a vodního prvku a

s tím související prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace nutné pro provedení díla, jejímž objednatelem je společnost ČEZ Distribuce, a.s. V důsledku této skutečnosti se smluvní strany dohodly na přerušení realizace díla v termínu od 20. 12. 2023 do 31. 1. 2024, kdy v termínu do 31. 1. 2024 má být projektová dokumentace k připojení dokončena.

2.3. Prodloužení termínu pro dokončení a předání díla plně odpovídá době přerušení díla. Zhotovitel prohlašuje, že přerušením prací a prodloužením termínu plnění díla mu nevznikají žádné finanční nároky vůči objednateli, případně se jich podpisem tohoto dodatku výslovně vzdává.

2.4. **Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení čl. 7 odst. 7.2 se mění takto:**

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 23. 2. 2024 s tím, že v období od 20. 12. 2023 do 31. 1. 2024 bude plnění díla přerušeno. Toto pozastavení prací bude řádně poznamenáno do stavebního deníku a bude podepsáno technickým dozorem investora a zástupcem objednatele.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 14 odst. 14.3. smlouvy považován za dodatek č. 2 a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 324 ze dne 6. 12. 2023.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 11. 12. 2023

V Plzni dne 14. 12. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX

XXXXX

.....
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
místostarosta MO Plzeň 1
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22
ze dne 10. 11. 2022

.....
Jaroslav Karásek
jednatel