

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 000/1	Číslo ZBV: 3.3
---	--	--------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 26018055, DIČ: CZ26018055

Rekapitulace ZBV č. 3.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	3 170,09	3 170,09

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	3 170,09	3 170,09

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 000/1	Číslo ZBV: 3.3
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-971/00066001/2023) se zhotovitelem na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**, Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055, DIČ: CZ26018055

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o geodetické práce spojené s geodetickým zaměřením výškopisných bodů ověřujících funkčnost navrhovaného a následně realizovaného vybudování 2 kusů nových uličních vpustí včetně přípojek, viz ZBV číslo 2, se kterým tato změna bezprostředně souvisí.

Jedná se o změny nepodstatné, změny z nepředvídaných důvodů, které jsou tak podle čl. 5, odst. 1, písm. c) resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb., změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6 se jedná o změny nepředvídatelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	3 170,09	3 170,09	3 170,09

Technická pomoc objednatele	jméno		datum	podpi
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Václav Oubrecht	datum	podpi
Projektant:	jméno	Ing. Veronika Kolářová	datum	podpi
Stavební dozor:	jméno	Petr Burger (Ing. Miroslav Bureš)	datum	podpi
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS	jméno	Jan Vejvar	datum	podpis
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Václav Oubrecht	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3.3**

Název Stavby:	Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
575 600,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	575 600,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	3 170,09	3 170,09	0,55%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	578 770,09	3 170,09	0,55%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady								SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady					
Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
4	029113.N	GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ přilehlé silnice, před vybudováním 2 kus nových UV, dle CN od Geodetické kanceláře	KPL	0,000	1,000	1,000	3 170,09	186 476,00	0,00	3 170,09	3 170,09	3 170,09	1,70
Celkem										0,00	3 170,09	3 170,09	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Václav Oubrecht

Datum:

Podpis:

Za TDS: Petr Burger
TDS/ IBH spol. s r.o.

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 992 495,99
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 191 064,02
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	13 541 187,46
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	101,81%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	198 568,03
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,81%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 297 748,80

12=(1/0,15)	Limit	1 648 874,40
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -							
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)							
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy	0,00	198 568,03	198 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 568,03	198 568,03	198 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO201/1	ZBV 1	SO 201 - Oprava mostu 116-0196 / odvodnění mostní klenby	0,00	62 905,00	62 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 905,00	62 905,00	62 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO121/1	ZBV 2	Připojky uličních vpustí / nové vybudované uliční vpustí	0,00	132 492,94	132 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 492,94	132 492,94	132 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 000	ZBV 3	Vedlejší a ostatní náklady / geodetické práce pro nové UV	0,00	3 170,09	3 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,09	3 170,09	3 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3.3
Název a evidenční číslo stavby:	Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 000/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07.Soupis prací SO po změnách	1	
08.Oznámení o zjištěných změnách v průběhu výstavby	1	
9.Vyjádření TDS k ZBV č.3	2	
10.Vyjádření AD k ZBV č.3	1	
11.Pokyn k zpracování dokumentace návrhu změny od Objednatele	1	
12. Cenová nabídka Geodetické práce	1	
Počet listů celkem	7	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:								Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy					
Číslo a název SO/PS:								SO 000/1					
Číslo a název rozpočtu:								SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady					
								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	02620.	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	24 863,00	24 863,00	0,00	0,00	24 863,00	0,00	0,00
2	02730.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	37 295,00	37 295,00	0,00	0,00	37 295,00	0,00	0,00
3	02742.	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	26,000	26,000	0,000	622,00	16 172,00	0,00	0,00	16 172,00	0,00	0,00
4	029113.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	1,017	0,000	186 476,00	186 476,00	0,00	0,00	186 476,00	0,00	1,70
5	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000	186 476,00	186 476,00	0,00	0,00	186 476,00	0,00	0,00
6	02944.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	62 159,00	62 159,00	0,00	0,00	62 159,00	0,00	0,00
7	02990.	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	1,000	0,000	62 159,00	62 159,00	0,00	0,00	62 159,00	0,00	0,00
Nové položky													
4N	029113.N	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ přilehlé silnice, před vybudováním 2 kus nových UV, dle CN od Geodetické kanceláře	KPL	0,000	1,000	1,000	3 170,09	0,00	0,00	3 170,09	3 170,09	3 170,09	1,70
Celkem								575 600,00	0,00	3 170,09	578 770,09	3 170,09	0,55%



Držitel certifikátů systému jakosti
Dle ČSN EN ISO 9001:2016
Dle ČSN EN ISO 14001:2016
Dle ČSN ISO 45001:2018

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Firma zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl II, vložka 1048

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Jan Vejvar
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis značky / ze dne naše značka

vyřizuje: Oubrecht

dne 31.8.2023

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ BĚHEM VÝSTAVBY číslo 2
Okružní křižovatka III/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy
(SOD číslo Investor: S-971/00066001/2023; Zhotovitel: 03/2023/1000-23-000)

Vážený pane Vejvare,

Na základě předepsaného procesního postupu při vzniku změny během výstavby, Vám zasílám oznámení o změně, jejíž provedení bude mít vliv na celkovou cenu výše uvedeného díla.

Změna číslo 2.1 Uliční vpusti: V průběhu realizace stavby bylo při postupné přípravě staveniště zjištěno, že došlo ke změně odvodňovacích poměrů v místech napojení nově budované větve okružní křižovatky a stávajícího povrchu silnice č. III/11626. Po ověření výškových bodů v PDPS (RDS) a stávajícího stavu, bylo zjištěno, že nesrovnalosti v niveletě jsou způsobeny opravou povrchu silnice číslo III/11626, která byla provedena v době mezi zpracováním zadávací dokumentace a výběrovým řízením. Tato oprava byla realizována jiným investorem, jako související s řešením odvodnění dálnice D4. Jedná se tedy o nepředvídatelnou okolnost na jejíž provedení nemá žádná ze zúčastněných stran přímý vliv. Kvůli změně odtokových poměrů bylo po projednání s AD stanoveno, že je nutné přidat 2 kusy kompletních uličních vpustí v nejnižším místě tohoto úseku, což zajistí dostatečně kapacitní odtok srážkových vod a preventivně bude zabraňovat případnému zaplavování nebo nežádoucí akumulaci dešťových srážek.


Změna číslo 2.2. Výšková rektifikace Hydrantu a šoupěte: Před výškovou úpravou krycí hrnce vodovodního šoupěte a hydrantu, bylo zjištěno, že navzdory předpokladům není možné provést výškovou rektifikaci 1 kusu hydrantu a 1 kusu krycího hrnce. Stav povrchových znaků, resp. teleskopických armatur, bohužel umožňuje výškovou úpravu menší než 200 mm, přičemž potřebná výšková úprava dosahuje hodnoty přesahující 400 mm. Je nutné vyměnit armatury za delší (vyšší), aby bylo možné hydrant (mj. sloužící pro požární účely) používat. Bez těchto výškových úprav je hydrant velmi obtížně obsluhovatelný.

Důvody výše popsané, které nebylo možno zadavatelem ani s řádnou péčí předem předvídat a jejichž provedení je nutné pro řádné dokončení funkčního díla, řadíme do skupiny 3) Změny z nepředvídatelných důvodů dle čl. 10, Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (R-Sm-36) a odůvodněním dle pod-článku 10.2. b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých průběhu realizace.

Předpokládaný náklad na kompletní provedení zmíněných prací, zajišťující odpovídající odvodnění povrchu vozovky pomocí nových uličních vpustí a výměnu vodovodních armatur, včetně souvisejících činností, odhadujeme ve výši cca 128 000,- Kč bez DPH. Přesná částka bude vycházet ze skutečně provedeného rozsahu prací a dodaného materiálu.

Rozsah prací obsažených v tomto Oznámení o změně, nebude mít vliv na celkovou dobu provádění předmětu smlouvy o dílo.

S pozdravem a poděkováním za Vaše stanovisko


Václav Oubrecht
předseda
výrobní
z

TELEFON

FAX

WEB

<http://www.znakon.cz>
info@znakon.cz

IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055

BANKOVNÍ SPŮJENÍ

UniCredit Bank, a.s.
č

Vyřizuje: P. Burger

V Kladně dne: 14.září 2023

**KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5**

Věc: „Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy“

Změny oproti PDPS

Vyjádření TDS - ZBV

Předmětem změny je: SO 101 Okružní křižovatka

- 1. Uliční vpusti**
- 2. Výšková rektifikace Hydrantu a šoupěte**

1. Uliční vpusti

V průběhu realizace bylo zjištěno, že došlo ke změně odvodňovacích poměrů při opravě MÚK 18 včetně části III/11626 pod dálničním mostem mezi sjezdem Z D4 a silnicí II/116 a byl změněn průběh nivelety a tím i odtokové poměry. Pro zachování funkčního odvodnění budou přidány dvě UV do nejnižšího místa.

2. Výšková rektifikace Hydrantu a šoupěte

Při ověřování výškové úrovně stávajícího vodovodního hydrantu bylo zjištěno, že teleskopická souprava šoupěte neumožňuje dostatečné navýšení nutné pro obsluhu, která nyní činí více než 400 mm. Vod. hydrant měl být v rámci stavby výškově rektifikován o 170 a 200 mm. Z tohoto důvodu budou osazeny delší armatury, které umožní obsluhu hydrantu sloužící pro požární účely.

Veškeré zjištěné odchylky budou řádně zdokumentovány.

Je předpoklad, že nedojde k prodloužení termínu k dokončení stavby.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele souhlasí se zpracování ZBV včetně následného vyčíslení přesné hodnoty prací a považuje je za oprávněné.

Z návrhu změn vyplývá, že jsou nezbytné pro realizaci stavby.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger

Věc: **Vyjádření AD k Návrhu změny č.2 z 31.8.2023**

Stavba: *Okružní křižovatka II/116 a III/11626, Mníšek pod Brdy*

Číslo jednací: *2023/MNISEOK/AD/002*

Datum: *13.9.2023*

Vyřizuje: *Ing. Veronika Kolářová*

SO: *101 Okružní křižovatka*

Popis změny:

č. 2.1: V průběhu realizace bylo zjištěno, že při opravě MÚK 18 včetně části III/11626 mezi sjezdem z D4 a silnicí II/116 byl změněn průběh nivelety a tím i odtokové poměry komunikace navazující na východní paprsek OK. Pro zachování funkčního odvodnění komunikace budou přidány dvě uliční vpusti do nejnižšího místa.

č. 2.2: V zadávací dokumentaci bylo uvažováno s výškovou rektifikací hydrantu a šoupěte o 170 a 200 mm (+odlážďení prvků nově umístěných v zeleni), což jsou obvykle hodnoty realizovatelné. Po vybourání vozovky však bylo zjištěno, že teleskopická souprava šoupěte dostatečné navýšení neumožňuje a hydrant je usazen také níže než je obvyklé, celkové zvýšení oproti ideální hodnotě by bylo přes 400 mm a hydrant by byl obtížně obsluhovatelný. Z toho důvodu budou osazeny delší (vyšší) armatury, které zajistí optimální umístění a dostupnost povrchových znaků vodovodu vzhledem k opravenému terénu.

AD s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením změny.

Podpis:

Ing. Veronika Kolářová

ZNAKON, a.s.

Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

Bc. Václav Oubrecht, Výrobně – technický ředitel

Předmět: Souhlas s oznámenou změnou během výstavby „Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy“

Vážený pane Oubrechte,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, které uvádí zhotovitel stavebních prací (viz. příloha č.1).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost ZNAKON, a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

.....
Jan Vejvar, projektový manažer KSÚS

Přílohy:

1. Oznámení o ZBV ze dne 31.8.2023
2. Vyjádření AD
3. Vyjádření TDI

CENOVÁ NABÍDKA

Název akce : „KO Mníšek pod Brdy“ k.ú. Mníšek pod Brdy“

Datum : 11.9.2023

Odběratel : ZNAKON a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

GEODETICKÉ PRÁCE NA STAVBĚ „Kruhový objezd Mníšek pod Brdy“ k.ú. Mníšek pod Brdy“

- Doměření bodů pro nové uliční vpusti – úsek opravovaný ŘSD před realizací OK Mníšek pod Brdy

Celková Cena za geodetické práce 3170.09,- Kč bez DPH

V Praze 11.9.2023

za GEOMAP s.r.o.
Petr Košťál