

# Dodatek č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I.

### Objednatel:

**Název:** Krajská zdravotní, a. s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** MUDr. Petrem Malým, MBA – generálním ředitelem  
**IČO:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:**  
**č. účtu:**  
**telefon, fax:**  
**E-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „*Objednatel*“)

a

### Zhotovitel:

**Název:** Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.  
**Vedoucí společník - VW WACHAL a.s.**  
**Sídlo:** Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
**Zastoupený:**  
**IČO:** 25567225  
**DIČ:** CZ25567225  
**Bankovní spojení:**  
**č. účtu:**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

**Společník - Zlínstav a.s.**  
**Sídlo:** Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
**Zastoupený:**  
**IČ:** 28315669  
**DIČ:** CZ28315669

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743  
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Dále také obecně jako „*smluvní strany*“

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce II.**“ ze dne 22. 9. 2021, včetně znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2022, dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 6. 2023, dodatku č. 5 ze dne 8. 9. 2023, dodatku č. 6 ze dne 12. 10. 2023 a dodatku č. 7 ze dne 30. 11. 2023 (dále jen „smlouva“).

### III.

- 1) Smluvní strany (mj. v návaznosti na znění dodatku č. 6 smlouvy) shodně konstatují, že realizace Díla byla v průběhu prací výrazně ovlivněna mj. i) nepředvídatelnými stavebními úpravami, sanacemi zdiva a stropů objektu E děčínské nemocnice, které musely být provedeny, aby došlo k dokončení Díla a aby byla zajištěna statika objektu, a ii) skutečnostmi týkajícími se stavebního objektu „Modernizace energocentra – trafostanice“, konkrétně změnou požadavků ze strany ČEZ (oproti požadavkům sděleným při projektování stavby) vyvolávajícím mj. revizi DPS a změnu dispozic energocentra, prodlením při realizaci přeložky ze strany ČEZ a prodlením při dodávce komponentů ze strany ČEZ (dále též „skutečnosti týkající se energocentra“).
- 2) Na základě skutečností uvedených v odst. 1) tohoto článku Zhotovitel požaduje prodloužení termínu pro provedení Díla a zahájení zkušebního provozu.
- 3) Objednatel prohlašuje, že si nechal zpracovat odborné posouzení k oprávněnosti nároků Zhotovitele na prodloužení termínu pro provedení díla a zahájení zkušebního provozu a na jeho základě souhlasí se zněním tohoto článku.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnosti uvedené v písm. i) odst. 1) tohoto článku, z nichž vyplývá, že Zhotovitel musel provést vícepráce spočívající ve stavebních úpravách, sanaci zdiva a stropů objektu E, tj. práce, které Zhotovitel nezapříčinil a které smluvní strany nemohly předvídat, musí být část Díla dotčená skutečnostmi uvedenými v písm. i) odst. 1) tohoto článku Zhotovitelem provedena do 31. 3. 2024. Dále se smluvní strany dohodly, že s ohledem na skutečnosti uvedené v písm. ii) odst. 1) tohoto článku, z nichž vyplývají změny nezaviněné Zhotovitelem a smluvními stranami nepředvídatelné, musí být část Díla dotčená skutečnostmi týkajícími se energocentra uvedenými v písm. ii) odst. 1) tohoto článku Zhotovitelem provedena do 31. 1. 2024. Části Díla neovlivněné skutečnostmi uvedenými v předcházejících větách a nesouvisející či nenavazující na práce prováděné v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v předchozích větách musí být provedeny v původně stanoveném smluvním termínu. Ve vztahu k odst. 3.2 a 7.1 smlouvy s ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1) tohoto článku platí, že Dílo musí být Zhotovitelem předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 3. 2024; zkušební provoz ve smyslu čl. 3.4 smlouvy musí být zahájen nejpozději do 31. 3. 2024.

Nově stanovené datum zahájení zkušebního provozu je výsledkem dohody smluvních stran a neodpovídá době vyplývající ze skutečností uvedených odst. 1) tohoto článku. S ohledem na množství a charakter prováděných víceprací uvedených v písm. i) odst. 1) tohoto článku by oproti dohodě smluvních stran byl odůvodnitelný i delší posun doby provádění Díla a doby zahájení zkušebního provozu.


- 5) Smluvní strany konstatují, že uzavřením tohoto Dodatku jsou vyřešeny a narovnány veškeré nároky Zhotovitele na posun doby zahájení zkušebního provozu i doby provádění Díla, nejen nároky vyplývající ze skutečností uvedených v odst. 1) tohoto článku. Zhotovitel konstatuje, že v budoucnu neuplatní jakýkoliv nárok na posun doby zahájení zkušebního provozu nebo provádění Díla, jehož příčina by nastala, respektive byla zjištěna nebo měla být Zhotovitelem zjištěna, do doby účinnosti tohoto Dodatku. Vzdání se nároku na požadavek na posun termínu se nedotýká jakýchkoliv prací, u nichž potřeba provedení nenastala, nebyla zjištěna nebo neměla být Zhotovitelem zjištěna do dne uzavření tohoto dodatku.
- 6) Ve vztahu k odst. 2.4 a 7.1 smlouvy smluvní strany konstatují, že podmínkou pro získání dotace již není zahájení zkušebního provozu do 31. 12. 2023. Podmínkou pro získání dotace však je realizace a proplacení uznatelných nákladů dotčeného projektu. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí tak, aby veškeré uznatelné náklady byly realizovány a proplaceny do 31. 12. 2023. V případě, že zhotovitel zaviněně nezrealizuje uznatelné náklady tak, aby je Objednatel mohl zaplatit do 31. 12. 2023 a uplatnit u poskytovatele dotace dle podmínek dotace, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu do výše ztráty financování z IROP zaviněně Zhotovitelem.

#### IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.


**Za Zhotovitele**  
**VW WACHAL a.s.**

V Kroměříži, dne .....



**Za Objednatele**

V Ústí nad Labem, dne.....



**Zlínstav a.s.**

