

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,  
vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
ID datové schránky: m49t8gw  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxxxx xxx, projektový manažer  
Tel: +420 xxx xxx xxx  
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxx. xxxx xxxxxxxxx, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního  
hospodářství a krajinného inženýrství  
Tel: +420 xxx xxx xxx  
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

**BEGASTAV s.r.o.**

Sídlo: Dobšická 3399/5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 60845  
Zastoupen: Michal Bezega  
IČO: 28323424  
DIČ: CZ28323424  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 43-4120390267/0100  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): xxx. xxxxx xxxxx  
Tel: xxx xxx xxx  
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 28. 6. 2023 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1423/2023-SML, jejímž předmětem je provedení díla názvem „**Hloučela, Hamry – posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Hlavním účelem díla zhotovení stavby spočívající zejména ve stabilizaci dna příčnými prahy, dále provedení údržby opěrných zdí a oprava stávajícího břehového opevnění svahů. Poškozené základy opěrných zdí budou opraveny doplněním betonové předpatky.
3. Na základě protokolu o slovení rybí obsádky, vystaveným Moravským rybářským svazem, z.s. ze dne 18. 9. 2023 je zřejmé, že došlo k prodlevě v provádění stavebních prací způsobené třetí stranou. Prodleva ve slovení rybí obsádky činila 40 dní. O tento časový úsek bylo poměrově upraveno finanční plnění do milníku č.1. Na základě skutečnosti, že bylo upřesňováno technické řešení realizace prací, které projektová dokumentace neřešila, čímž docházelo k prostojům na stavbě, byl posunut milník č.1 do 31. 12. 2023.
4. Na vybraných stavebních objektech byl zjištěn rozpor výkazu výměr se skutečným stavem spočívající především v chybějících výměrách pro zřízení a odstranění bednění, kubaturách betonu, dále potom chybějící položky na převádění vody, čerpání vody, těsnění pracovních a dilatačních spár.
5. Na stavebním objektu SO 03 bylo při rozebrání původní konstrukce dlažby zjištěno, že vzhledem ke stavu a velikosti původního kamene bude možné použít jen 1/3 kamene místo uvažovaných 100%. Na místním šetření bylo dohodnuto, že chybějící množství kamene zajistí zhotovitel.
6. Na základě výše uvedeného dochází ke změně ceny a termínu dokončení díla.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. **Termíny a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	od 1. 8. 2023
<b>prostavěnost 3 915 028,66 Kč bez DPH z části díla OPRAVA</b>	do 31. 12. 2023
<b>prostavěnost 2 952 446,94 Kč bez DPH z části INVESTICE</b>	do 31. 12. 2023
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 15. 10. 2024

2. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku IV. **Cena díla**, odst. 1 smlouvy o dílo tak, že na základě tohoto Dodatku zní předmětný článek takto:

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

Cena za část díla – INVESTICE – bez DPH	9 816 677,36 Kč
Cena za část díla – OPRAVA – bez DPH	4 029 476,85 Kč
Cena Díla celkem bez DPH	13 846 154,21 Kč

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
  - Změnoví list č. ZL1
  - Změnový rozpočet stavby

V Brně dne: 14. 12. 2023

Ve Znojmě dne: 4. 12. 2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
BEGASTAV s.r.o.  
**Michal Bezega**  
jednatel

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo: ZL 1

Zhotovitel:	<b>BEGASTAV s.r.o.</b> Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo IČ: 28323424
Změnový list vystavil:	xxxxx xxxxxxxx xxx.
Datum:	22.11.2023

Název stavby, zakázky: „Hloučela, Hamry – posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů“

**Objednatel: Povodí Moravy, s.p.**

Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla

**Název změny: Smluvní cena díla** (změna rozsahu prací – vícepráce / méněpráce)**Popis a zdůvodnění změn:****Změna**

Předmětem realizace se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména ve stabilizaci dna příčnými prahy, dále bude provedena údržba opěrných zdí a bude opraveno stávající břehové opevnění svahů. Poškozené základy opěrných zdí budou opraveny doplněním betonové předpatky. V rámci projektu se realizuje oprava / rekonstrukce toku Hloučela v k.ú. Hamry okr. Prostějov. Délka řešeného úseku je 690,5 metrů a probíhá celým intravillánem obce. Stavba je dělena na část oprava a část investice.

Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno následující:

- Stavební objekt **SO 01** – chybný výpočet plochy bednění, jsou doplněny dilatace a jejich těsnění, doplněn těsnící pás pro těsnění pracovní spáry mezi základovým pasem a dříkem zdi. Na základě těchto změn vzniknou **vícepráce**.
- Stavební objekt **SO 02** – chybný výpočet bednění, kdy projektant uvažoval bednění pouze části předpatky nade dnem toku (0,45m), ovšem celá výška předpatky je 1,25m, dále chybí hrázkování pro převedení vody, chybí zpětný zásyp rýhy před bedněním. Na základě těchto změn vzniknou **vícepráce**.
- Stavební objekt **SO 03** – kámen z původní konstrukce dlažby, který měl být ve 100% dle PD znovu využit není možné vzhledem k jeho degradaci a velikosti použít ve větším objemu než 1/3 potřebného množství pro novou konstrukci, 2/3 potřebného množství kamene je třeba dodat, chybí třídění kamene, chybí hrázkování pro předení vody, chybně spočítaný objem betonu. Na základě těchto změn vzniknou **vícepráce**.
- Stavební objekt **SO 03** – kámen z původní konstrukce dlažby, který měl být ve 100% dle PD znovu využit není možné vzhledem k jeho degradaci a velikosti použít ve větším objemu než 1/3 potřebného množství pro novou konstrukci, z tohoto důvodu nebude třeba chybějící 2/3 kamene čistit, jak uvažuje projektant v rozpočtu. Na základě těchto změn vzniknou **méněpráce**.
- Stavební objekt **SO 04** – chybný výpočet bednění, kdy projektant uvažoval bednění pouze části předpatky nade dnem toku (0,45m), ovšem celá výška předpatky je 1,25m, dále chybí hrázkování pro převedení vody, chybí zpětný zásyp rýhy před bedněním. Na základě těchto změn vzniknou **vícepráce**.
- Stavební objekt **SO 05** – chybí hrázkování pro převedení vody a čerpání průsakové vody ze stavební jámy, jsou doplněny dilatace a jejich těsnění, doplněn těsnící pás pro těsnění pracovní spáry mezi základovým pasem a dříkem zdi. Na základě těchto změn vzniknou **vícepráce**.

**Výše uvedené změny si vyžádaly objektivní vícepráce i méněpráce oproti projektové dokumentaci:****Změna – Méněpráce (oprava)**

Ze stávajícího rozpočtu byly odečteny položky, které nebudou realizovány z důvodu zjištěného stavu kamene původní dlažby u objektu SO 03, jenž měl být dle PD ze 100% znovu využit na konstrukci nové dlažby. Znovu využitelná je pouze 1/3 kamene z původní konstrukce. Z tohoto důvodu bude třeba čistit pouze toto množství původního kamene. Dojde tak k úspoře 2/3 rozpočtových nákladů na čištění původního kamene.

**Celkový rozsah méněprací (pouze u části díla – oprava) činí nákladově 25 703,42 Kč (bez DPH)**

### **Změna – vícepráce (investice)**

Do stávajícího rozpočtu byly přičteny položky, které budou realizovány z důvodu nutného převádění vody a jejího čerpání. Dále bylo doplněno zpětné rozprostření výkopku pro urovnání dna, chybějící kubatury betonu, plochy bednění a položky související s nutností dělení nově budovaných objektů na dilatační celky.

**Rozsah víceprací (pouze u části díla – investice) činí nákladově 955 108,97 Kč (bez DPH)**

### **Změna – vícepráce (oprava)**

Do stávajícího rozpočtu byly přičteny položky, které budou realizovány z důvodu nutného převádění vody, třídění opětovně užitého kamene z původní konstrukce. Dále je nutná dodávka nového kamene v rozsahu 2/3 objemu kamene potřebného pro realizaci objektu SO 03, je třeba doplnit i chybně spočítaný objem betonu.

**Rozsah víceprací (pouze u části díla – oprava) činí nákladově 250 082,66 Kč (bez DPH)**

**Celkový rozsah víceprací (součet části investice + oprava) činí 1 205 191,63 Kč (bez DPH)**

### **Celková změna rozsahu prací ve finančním objemu:**

Celkový rozsah změn (v součtu změn víceprací a méněprací) činí: 1 230 895,05 Kč (bez DPH)

Při započtení výše uvedených změn dochází k navýšení celkové ceny díla o 1 179 488,21 Kč (bez DPH)

**Celková smluvní cena díla nově (po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo) činí 13 846 154,21,- Kč (bez DPH)**

Dle charakteru prací je nová smluvní cena rozdělena dle smlouvy o dílo:

Cena za část díla – INVESTICE – bez DPH: 9 816 677,36,-Kč

Cena za část díla – OPRAVA – bez DPH: 4 029 476,85,-Kč

### **Přílohy:**

- Výkaz výměr, změnový rozpočet

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. Veškeré práce jsou naceněny v souladu se smlouvou o dílo.

Podpis zhotovitele:

.....  
podpis

Podpis objednatele:

.....  
podpis

Podpis autora projektové dokumentace:

.....  
podpis