

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.8.2023
na zhotovení díla
„NPK, a.s., Pardubická nemocnice – Venkovní úpravy před
Pavilonem 13“

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.
Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
datová schránka: eiefkcs

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí
díla:

Jméno: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

Jméno: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Společnost GEOSAN + PKS – NPK VENKOVNÍ ÚPRAVY

Vedoucí společník **GEOSAN GROUP a.s.**

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Zastoupená: xxx, výkonným ředitelem a xxx, ředitelem
závodu pozemních staveb strategických projektů, oba na základě plné moci
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Československá obchodní banka, a. s.; PPF banka a.s.
Číslo účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 2040770009/6000

IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459
datová schránka: I7vcy29

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Jméno: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

Druhý společník **PKS Stavby a.s.**

Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 175972792/0600
IČO: 469 80 059
DIČ: CZ46980059
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 930
datová schránka: 86qfpju

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Jméno: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

Jméno: Ing. xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2023
(dále jen „dodatek“)

II. Úvodní ustanovení

Dne 11. 8. 2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., Pardubická nemocnice – Venkovní úpravy před Pavilonem 13“.

III.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 (ZL01, ZL02, ZL03) a odst. 6 (ZL04) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

IV.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět a rozsah smlouvy dle změnového listu č. 01, 02, 03 a 04.

ZL01_Doplnění a úpravy konstrukcí v rámci stavebních úprav před Pavilonem 13.

Předmětem tohoto změnového listu je požadavek investora na drobné úpravy realizovaných částí díla související s pozemními komunikacemi v rámci stavebních úprav před Pavilonem 13 - doplnění pochozí dlažby u boční stěny stánku PNS, rozšíření pororošťového zákrytu nad anglickým dvorkem u budovy ředitelství a záměna venkovní lampy (stožáru) za svítidlo kotvené do stávající fasády.

ZL02_Doplnění ochranné litinové mříže.

Zhotovitel tímto změnovým listem nárokuje doplnění 1 ks ochranné litinové mříže k osazovanému stromu. Tato mříž je součástí projektové dokumentace (celkem jsou osazeny 2 ks stromů s 2 ks mříží), ale chybí v položkovém výkazu výměr.

ZL03_Oprava části stávající komunikace z žulové dlažby ve vjezdu u hlavní vrátnice a výjezdu u obchodu a PNS.

V rámci realizace venkovních komunikací před pavilonem 13 požaduje investor zpevnění podkladu a srovnání plochy části komunikace z žulové dlažby v prostoru průjezdu hlavní vrátnicí a vedle obchodu a PNS.

ZL04_Sanace prostoru násypového tělesa pod budoucí komunikace.

Na základě provedené statické zatěžovací zkoušky v ploše vstupního náměstí bylo zjištěno, že stávající podloží nevyhovuje svou únosností pro provedení souvrství vozovek dle původního návrhu a je nutné provést sanaci spočívající v odtěžení stávající zeminy (navážek) a její nahrazení násypovým tělesem z recyklátu.

2. Smluvní strany dále sjednávají úpravu doby provádění díla dle čl. 4 odst. 4.3 takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo specifikované v odst. 1.1. smlouvy nejpozději do **104** dní od protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu.

3. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena za dílo tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 01, 02, 03 a 04 v celkové výši 635.057,87 Kč bez DPH, 768.420,02 Kč s DPH.

ZL01_Doplnění a úpravy konstrukcí	80.416,22 Kč bez DPH
ZL02_Doplnění ochranné litinové mříže	61.627,50 Kč bez DPH
ZL03_Oprava části stávající komunikace	86.258,26 Kč bez DPH
ZL04_Sanace prostoru násypového tělesa	406.755,89 Kč bez DPH

Celkem	635.057,87 Kč bez DPH
	768.420,02 Kč vč. DPH

Text čl. 2 (Cena za dílo) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo specifikované v čl. 1 smlouvy provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena díla v Kč bez DPH: 8 018 577,28 Kč

(slovy osmmilionůosmnácttisícpětsetsedmdesátsedmkorun českých dvacetosm haléřů),

DPH v Kč: 1 683 901,23 Kč

(slovy jedenmilionšestsetosmdesáttřítisícdevětsetjedna korun českých dvacet tři haléřů)

cena díla v Kč včetně DPH: 9 702 478,51 Kč

(slovy devětmilionůsedmsetdvatisícčtyřístasedmdesátosm korun českých padesátjedna haléřů).

V.

Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 8. 2023 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 01
- 2) Změnový list č. 02
- 3) Změnový list č. 03
- 4) Změnový list č. 04
- 5) Plná moc pro osoby oprávněné podepisovat za Vedoucího společníka

Za objednatele:

V Pardubicích dne 23. 11. 2023.

Za zhotovitele:

V Praze dne 23. 11. 2023.

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
xxx
výkonný ředitel na základě plné moci
GEOSAN GROUP a.s.

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

.....
xxx
ředitel závodu pozemních staveb strategických projektů
na základě plné moci
GEOSAN GROUP a.s.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 22. 11. 2023

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s.

.....
Ing. Jaroslav Kládiva
ředitel společnosti
PKS stavby a.s.