



## DODATEK Č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 5. 2023

**Název:** Městská část Praha – Lysolaje  
**IČO:** 00231207  
**DIČ:** CZ00231207  
**Sídlo:** Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00  
**Zástupce:** Ing. Dana Malečková, starostka  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Společnost:** ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.  
**IČO:** 09713662  
**DIČ:** CZ09713662  
**Sídlo:** Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany  
**Zástupce:** Lukáš Novotný, jednatel  
**Zápis v OR, sp.zn.:** C 158986 vedená u Městského soudu v Praze  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 5. 2023**

(dále jen „Dodatek“)

#### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2023 smlouvu o dílo, ke které dne 27. 9. 2023 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo vymezené ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Na základě Smlouvy se Zhotovitel zavázal provést Dílo do 15. 12. 2023. Přípisem ze dne 12. 12. 2023 se Zhotovitel obrátil na Objednatele s oznámením, že v důsledku zčásti objektivních okolností a z části v důsledku okolností na straně Objednatele a jeho dodavatelů, došlo k prodloužení termínu provádění Díla ve smyslu ustanovení ve smyslu ust. § 2594 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s prodloužením termínu a nyní objektivních technologických překážkách v provádění Díla z důvodu klimatických podmínek, navrhl Zhotovitel uzavřít tento Dodatek a postavit termín provádění Díla najisto, v zájmu právní jistoty smluvních stran.

- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že prodloužení termínu provádění Díla nemají vliv na hodnotu Smlouvy a nezpůsobily žádné ztráty ani škodu na straně Zhotovitele, bez ohledu na skutečnost, že část okolností je přičitatelná straně Objednatele. Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná ve smyslu § 222 odst. 6 citovaného zákona o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.5. Z uvedených důvodů smluvní strany uzavírají tento Dodatek, kdy současně uvádí, že Zhotovitel v rámci stanoveného termínu pro provedení Díla provede Dílo jako celek v intencích Smlouvy.

## 2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany v plném rozsahu nahrazují odst. 3.1. Smlouvy ujednáním následujícího znění:  
*„3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 17. 4. 2024.“*
- 2.2. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, nedotčena.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne \_\_\_\_\_

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

Objednatel:

Zhotovitel:

\_\_\_\_\_  
**Městská část Praha – Lysolaje**  
Ing. Dana Malečková, starostka

\_\_\_\_\_  
**ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.**  
Lukáš Novotný, jednatel