

Příloha č. 4a - Harmonogram projektu – závazný návrh
aktualizovaný 12/2023

jednací řízení bez uveřejnění na služby zadávané v návaznosti na soutěž o návrh dle ust. § 143 a dle ust. § 65 ZZVZ s názvem: **„ZŠ Jana Vodňanského - PD“**

ETAPA I: dopracování návrhu včetně zaměření a zdokumentování stávajícího stavu, provedení potřebných průzkumů a vypracování energetické koncepce domu.	<ul style="list-style-type: none">• Dle SOD do 90 dní od podpisu smlouvy.• Bylo reálně splněno dne 2. 1. 2023.
ETAPA II: Vypracování DBP	<ul style="list-style-type: none">• Dle SOD do 30 dní od odevzdání studie (ETAPY I.),• Bylo reálně splněno dne 3. 2. 2023.
ETAPA V: Inženýrská činnost DBP	<ul style="list-style-type: none">• Dle SOD do 60 kalendářních dnů ode dne odevzdání bezvadné dokumentace pro bourací práce (DBP)• Bylo reálně splněno:<ul style="list-style-type: none">- podání žádosti o stanovisko k bouracím pracem dne 23. 6. 2023,- vydání stanoviska OV s nabytím právní moci dne 30. 11. 2023.
ETAPA III: Vypracování DÚR	<ul style="list-style-type: none">• Dle SOD do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdržel oznámení o tom, že rozhodnutí o bourání nabylo právní moci• Bylo reálně splněno dne 27. 11. 2023.
ETAPA V: Inženýrská činnost DÚR	<ul style="list-style-type: none">• Podání žádosti o DUR na OV MČP7 vč. kladných stanovisek DOSS do 15. 2. 2024.
ETAPA IV: Vypracování DSP a studie interiéru	<ul style="list-style-type: none">• Do 15. 4. 2024 předání hrubopisu kompletní PD pro DSP v digitální podobě.• Do 30. 4. 2024 předání čistopisu PD pro DSP v digitální podobě a předání digitální i tištěné PD Studie interiéru.• Tištěná podoba PD v DSP bude předána po vydání stavebního povolení OV MČP 7.
ETAPA V: Inženýrská činnost DSP	<ul style="list-style-type: none">• Podání žádosti o stavební povolení na OV MČP7 (nebo aktualizace podkladů vč. nového podání žádosti o společné stanovisko k DUR a DSP) vč. kladných stanovisek DOSS do 30. 6. 2024.

<p>ETAPA VI: vypracování DPS vč. rozpočtu a soupisu prací</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Do 30. 9. 2024 předání hrubopisu kompletní PD pro DPS v digitální podobě. • Do 30. 10. 2024 předání čistopisu PD pro DPS v digitální podobě. • Do 30. 10. 2024 předání hrubopisu soupisu prací a rozpočtu ke kontrole PM. • Do 20. 11. 2024 předání čistopisu soupisu prací a rozpočtu. • Do 30. 11. 2024 předání tištěné podoby DPS včetně soupisu prací a rozpočtu.
<p>ETAPA VII: vypracování projektu interiéru vč. rozpočtu a soupisu prvků</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Do 30. 9. 2024 předání hrubopisu PD interiéru vč. rozpočtu a soupisu prací v digitální podobě. • Do 30. 11. 2024 předání čistopisu PD interiéru vč. rozpočtu a soupisu prací v tištěné a digitální podobě.
<p>ETAPA VIII: součinnost v průběhu zadávacího řízení</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Na výzvu objednatele, nejpozději však do 5 let od předání PD pro DPS.
<p>ETAPA IX: výkon autorského dozoru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Na výzvu objednatele v průběhu stavby, nejpozději však do 7 let od předání Rozpočtu a soupisu prací dle Etapy VII.

V Praze dne 13.12. 2023

.....
Podpis oprávněné osoby a razítko

CHOC S.R.O.
JANOVSKÉHO 565/31, 170 00 PRAHA 7
IČO: 179 30 936, DIČ: CZ17930936