

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství Vysočina [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

BINI Jihlava s.r.o.

se sídlem Lomená 3390/2

IČO: 091 80 524,

DIČ: CZ09180524

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117672

zastoupená Jarmilou Fišerovou, jednatelkou

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

Dne 15. 8. 2023 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. zakázky u objednatele S943/2023/362 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Vratislavovo 3, Nové Město n. M.** (dále jen „dílo“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna finančního závazku ze Smlouvy ve smyslu navýšení celkové ceny díla, a to v souvislosti s nastalou objektivní změnou okolností, kterou nemohla ani jedna ze smluvních stran v dostatečném předstihu předvídat.
2. Po odkrytí konstrukcí bylo dohodnuta kompletní demontáž dřevěného bednění střechy, vzhledem k jejímu poškození a k odlehčení krovu. Na doplňované krokve bylo dopočteno kontralaťování. Na vikýře bylo potřeba doplnit trámy z důvodů vysokého odskoku od ostatní úrovně krytiny střechy. Po zpřístupnění všech částí půdy bylo dohodnuto vyklízení suti z půdy, která se zde za poslední léta nahromadila. S ohledem na vzniklé vícepráce bylo potřeba delší dobu ponechat lešení pro tyto práce – navýšení záboru. Hromosvod byl demontován z ohledem na výměnu krytiny a jeho zpětná montáž nebyla provedena z důvodu jeho špatného celkového technického stavu. Montáž bude provedena neprodleně samostatně mimo Smlouvu i s ohledem na vyjádření dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a povolení dočasných záborů. Vybraná odborná firma provede realizaci včetně revize.
3. Na základě skutečností, uvedených v odst. 1 tohoto článku dodatku, smluvní strany ujednaly následující změnu ceny za dílo, která náleží zhotoviteli za řádné provedení díla:

Dílo	Původní cena dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy bez DPH v Kč	Vícepráce bez DPH v Kč	Méněpráce bez DPH v Kč	nová cena za dílo bez DPH v Kč
Vratislavovo 3, Nové Město n. M.	5 186 922,00	439 731,27	90 280,60	5 536 372,67

- **čl. IV. odst. 1, věta první** Smlouvy se tedy mění následovně:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 536 372,67 Kč bez DPH.**, slovy: pět milionů pět set třicet šest tisíc tři sta sedmdesát dva korun českých šedesát sedm haléřů, bez DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpočty + Krycí list změn provádění
Příloha č. 2 – změnový list

V Jihlavě dne:

V Jihlavě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jarmila Fišerová
jednatelka
BINI Jihlava s.r.o.