

Přestavba křižovatky I/16 x III/2768 x III/27515

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

zastoupená

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále také jen „Objednatel“ nebo „Strana“)

a

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

zapsaná v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl 972, vložka C

zastoupená

na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. Objednatele: 04PT-000318

č. Zhotovitele: 221063/SaM/CL/2022

ze dne 14.02.2022

(dále jen „Dodatek“).

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Strany spolu uzavřely dne 14.02.2022 Smlouvu o dílo č. Objednatele: 04PT-000318, č. Zhotovitele 221063/SaM/CL/2022 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem Přestavba křižovatky I/16 x III/2768 x III/27515“ (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „Smluvní podmínky“);

- (A) došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se podle tvrzení Zhotovitele považují za události náležející do rizika Objednatele, se kterými Smlouva podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2

Smluvních podmínek spojuje vznik smluvních kompenzačních nároků Zhotovitele vůči Objednateli, konkrétně:

- (i) dopisem ze dne 11.3.2022, zn. 221063, označeným jako „Válečná situace na Ukrajině“, Zhotovitel oznámil Objednateli časový nárok na prodloužení smluvních termínů a dále nárok na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s událostí, jež spočívá v tom, že od 24.02.2022 probíhá válka na Ukrajině (dále jen „**Událost č. 2**“)
- (B) dopisem ze dne 29.12.2022, č. j. MD-281/2022-501/26 ministr dopravy, s odkazem na usnesení vlády České republiky ze dne 14.12.2022 č. 1062, vydal závazný pokyn Objednateli, aby v souvislosti s řešením nároků vyplývajících z nárůstu cen stavebních materiálů (dále jen „**Pokyn MD**“) postupoval podle „Metodiky pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury“ (dále jen „**Metodika**“). Na základě Pokynu MD a Metodiky byl vydán Příkaz generálního ředitele ŘSD ČR č. 5/2023 „Řešení kompenzace nárůstu cen stavebních materiálů“ (dále jen „**Příkaz GŘ**“), jenž stanoví podmínky a postup pro poskytnutí finanční kompenzace zhotovitelům podle Metodiky v případě prokázání abnormálního a nepředvídatelného nárůstu cen vybraných stavebních materiálů potřebných pro realizaci staveb Objednatele (dále jen „**Kompenzace**“). Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že Kompenzace není: (i) smluvní kompenzační nárok podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3., 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek, (ii) obnovením jednání o Smlouvě ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**o. z.**“) ani (iii) nárok z titulu mimořádné nepředvídatelné okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 o. z.;
- (C) dopisem ze dne 07.06.2023, zn. ZBV 9 Kompenzace Zhotovitel na základě Příkazu GŘ požádal Objednatele o poskytnutí Kompenzace za kalendářní rok 2022 v celkové výši 658.211,80 Kč bez DPH a předložil doklady pro ověření splnění podmínek pro poskytnutí Kompenzace v jím uplatněné výši (dále jen „**Žádost o Kompenzaci**“);
- (D) Zhotovitel čestně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že:
 - (i) splňuje veškeré podmínky stanovené Příkazem GŘ pro poskytnutí Kompenzace za kalendářní rok 2022 ve výši uplatněné v Žádosti o Kompenzaci. V souvislosti s tím Zhotovitel dále čestně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že veškeré údaje uvedené v Žádosti o Kompenzaci a předložené doklady jsou správné, pravdivé, úplné a v žádném ohledu nejsou zavádějící (zkreslené) a dále, že Zhotovitel v Žádosti o Kompenzaci nezamtlal žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na rozhodnutí Objednatele o poskytnutí Kompenzace v Zhotovitelem uplatněné výši;
 - (ii) ve smyslu mezinárodních sankcí není osobou uvedenou v tzv. Sankční mapě podle nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění platném a účinném ke dni uzavření tohoto Dodatku;
 - (iii) nepoužije žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech EU nebo v jejich prospěch;
- (E) Objednatel má, po zvážení a posouzení všech rozhodných skutečností, za to, že: (i) časové a finanční nároky Zhotovitele podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022 nejsou ani zčásti důvodné, (ii) Žádost o Kompenzaci uplatněná Zhotovitelem na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2022 je důvodná v celé výši částky 658.211,80 Kč bez DPH a (iii) poskytnutí Kompenzace v tomto rozsahu nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

- (F) účelem tohoto Dodatku je zejména: (i) s konečnou platností vypořádat veškeré časové a finanční nároky Zhotovitele vůči Objednateli podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022 a (ii) změnit Smlouvu – navýšit Smluvní cenu o Kompenzaci za kalendářní rok 2022 ve výši podle čl. 3. tohoto Dodatku.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku.

Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Stran: (i) ve smyslu Pod-čl. 10.5 Smluvních podmínek o vypořádání veškerých časových a finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022 a dále (ii) o změně Smlouvy – navýšení Smluvní ceny o Kompenzaci za kalendářní rok 2022 ve výši podle čl. 3. tohoto Dodatku.

Předmětem tohoto Dodatku není vypořádání případných časových a finančních nároků podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek, které Zhotoviteli vznikly/vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za kalendářní rok 2023 a následující.

2. Vypořádání časových a finančních nároků Zhotovitele na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022.

Objednatel a Zhotovitel se ve smyslu Pod-čl. 10.5 Smluvních podmínek dohodli, že Zhotovitel NEMÁ žádný časový ani finanční nárok podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

3. Změna Smlouvy – navýšení Smluvní ceny o Kompenzaci.

Strany se dohodly, že Objednatel poskytne Zhotoviteli Kompenzaci na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2022 v celkové výši 658.211,80 Kč bez DPH (dále jen „**Poskytnutá Kompenzace**“). Tímto Dodatkem se mění Smlouva tak, že se Smluvní cena navyšuje o Poskytnutou Kompenzaci.

Poskytnutá Kompenzace je současně s tímto Dodatkem vypořádána a administrována prostřednictvím změny během výstavby (ZBV) a bude Objednatelům uhrazena způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem a Příkazem GŘ.

Strany se dohodly, že tímto Dodatkem Poskytnutá Kompenzace je úplnou a konečnou výší Kompenzace na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2022. Nad rámec Poskytnuté Kompenzace Zhotovitel není oprávněn vůči Objednateli uplatňovat žádné případné další finanční nároky na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2022.

4. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí a Kompenzací, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

4.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových a finančních nároků podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022, a Objednatel s tím souhlasí.

4.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele, s výjimkou Poskytnuté Kompenzace, vzdává veškerých případných jiných finančních nároků na základě Příkazu GŘ za období do konce kalendářního roku 2022, a Objednatel s tím souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 4.1. až 4.2. jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

Pro odstranění pochybností Strany prohlašují, že výše uvedené vzdání se nároků se nevztahuje: (i) na případné časové a finanční nároky podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek, které Zhotoviteli vznikly/vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za kalendářní rok 2023 a následující a (ii) na případné finanční nároky Zhotovitele na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2023 a následující. Vypořádání těchto případných nároků Zhotovitele specifikovaných v předchozí větě není předmětem tohoto Dodatku.

Strany dále potvrzují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku nesmí být vykládáno jako uznání jakéhokoliv nároku druhé Strany či jeho části, a to vyjma Poskytnuté kompenzace za kalendářní rok 2022.

5. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon č. 297/2016 Sb.**“) do tohoto Dodatku, a to oprávněnými zástupci všech Stran. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**registru smluv**“). Strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí platnosti tohoto Dodatku.

6. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Stran obdrží jeden elektronický originál.

7. Salvátorská klauzule.

Strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb. a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
15.12.2023 18:19:57



Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.07
10:27:53 +02'00'