

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Zakázka: III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 07

Navrhuje: Objednatel

Datum: 1.8.2023

Popis změny:

Geometrický plán, informační tabule o stavbě

Zdůvodnění změny:

Pro složitost zpracování geometrických plánů na oddělení stavbou dotčených částí pozemků a jednání s vlastníky nepožaduje objednatel geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. Geometrický plán objedná investor přímo u geodetické společnosti. Objednatel nepožadoval informační tabule s údaji o stavbě. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Vliv na dodržení termínu:
ne

Jiné vlivy:
ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
		SO 001 Všeobecné a předběžné položky	soub.	1,00	138 878,90	168 043,47

Celková změna ceny:

138 878,90

168 043,47

Vícepráce:

0,00

0,00

Méněpráce:

-138 878,90

-168 043,47

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č. 07 - SO 001 Všeobecné a předběžné položky (03.00b)

Schválil:

Objednatel

**Stavební
dozor**

Datum: 1.8.2023

Datum: 1.8.2023

Zhotovitel

**Autorský
dozor**

Datum: 1.8.2023

Datum: 1.8.2023

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice**Zakázka:** III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod**Objekt:** SO 111 - chodník podél SO 101**Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci**

Evid. číslo: 08

Navrhuje: Objednatel

Datum: 1.8.2023

Popis změny:

Sjezdy k nemovitostem, úprava napojení místních komunikací

Zdůvodnění změny:

Provedení úpravy sjezdů k nemovitostem a dodatečně požadované úpravy napojení místních komunikací s asfaltovým povrchem. Úpravy vjezdů k nemovitostem byly provedeny na základě nových skutečností, kdy se v průběhu výběru zhotovitele stavebních prací a v průběhu realizace bez vědomí investora změnily výšky některých stávajících vjezdů. Tyto změny si provedli sami místní obyvatelé. Odečtena duplicitní položka zhotovení obruby z betonových palisád. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Vliv na dodržení termínu:
neJiné vlivy:
ne**Kalkulace změny ceny*):**

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
		SO 111 - chodník podél SO 101	soub.	1,00	242 940,47	293 957,97

Celková změna ceny: 242 940,47 293 957,97**Vícepráce:** 231 851,31 280 540,09**Méněpráce:** -11 089,16 -13 417,88**Přílohy:**

Rozpočet ke ZL č. 08 - SO 111 - chodník podél SO 101 (03.01a, 03.01b)

Schválil:

Objednatel	Stavební dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023
Zhotovitel	Autorský dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice**Zakázka:** III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod**Objekt:** SO 112 - chodník podél SO 102**Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci**

Evid. číslo: 09

Navrhuje: Objednatel

Datum: 1.8.2023

Popis změny:

Sjezdy k nemovitostem, úprava napojení místních komunikací

Zdůvodnění změny:

Provedení úpravy sjezdů k nemovitostem a dodatečně požadované úpravy napojení místních komunikací s asfaltovým povrchem. Úpravy vjezdů k nemovitostem byly provedeny na základě nových skutečností, kdy se v průběhu výběru zhotovitele stavebních prací a v průběhu realizace bez vědomí investora změnily výšky některých stávajících vjezdů. Tyto změny si provedli sami místní obyvatelé. Záměna přístřešku na uzavřený byla provedena s ohledem na lepší komfort cestujících, bez vlivu na cenu. Vzhledem ke zmírnění sklonu terénu nebude proveden opěrný systém s lícem z betonových tvarovek (svahovky). Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Vliv na dodržení termínu:
neJiné vlivy:
ne**Kalkulace změny ceny*):**

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
		SO 112 - chodník podél SO 102	soub.	1,00	885 812,79	1 071 833,48

Celková změna ceny: 885 812,79 1 071 833,48**Vícepráce:** 619 839,27 750 005,52**Méněpráce:** -265 973,52 -321 827,96**Přílohy:**

Rozpočet ke ZL č. 09 - SO 112 - chodník podél SO 102 (03.02a, 03.02b)

Schválil:

Objednatel	Stavební dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023
Zhotovitel	Autorský dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Zakázka: III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod

Objekt: SO 113 - chodník podél SO 103

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 10

Navrhuje: Objednatel

Datum: 1.8.2023

Popis změny:

Úprava napojení místní komunikace, dopravní značení

Zdůvodnění změny:

Dodatečně požadovaná úprava napojení místní komunikace s asfaltovým povrchem v křižovatce s místní komunikací. V souladu s PD bylo provedeno dodatečného posouzení výměny a doplnění dopravního značení. Nepožadované dopravní značení bylo odečteno. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Vliv na dodržení termínu:
ne

Jiné vlivy:
ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
		SO 113 - chodník podél SO 103	soub.	1,00	82 150,00	99 401,50

Celková změna ceny: 82 150,00 99 401,50

Vícepráce: 52 149,03 63 100,33

Méněpráce: -30 000,97 -36 301,17

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č. 10 - SO 113 - chodník podél SO 103 (03.03a, 03.03b)

Schválil:

Objednatel	Stavební dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023
Zhotovitel	Autorský dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Zakázka: III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod

Objekt: SO 251 - zárubní zeď zastávka Buček

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 11

Navrhuje: Objednatel

Datum: 1.8.2023

Popis změny:

Založení a ošetřování trávníku

Zdůvodnění změny:

Objednatel nepožadoval založení trávníku hydroosevem a ošetřování trávníku. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Vliv na dodržení termínu:
ne

Jiné vlivy:
ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
		SO 251 - zárubní zeď zastávka Buček	soub.	1,00	352,97	427,09

Celková změna ceny: 352,97 427,09

Vícepráce: 0,00 0,00

Méněpráce: -352,97 -427,09

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č. 11 - SO 251 - zárubní zeď zastávka Buček (03.04b)

Schválil:

Objednatel	Stavební dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023
Zhotovitel	Autorský dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Zakázka: III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod

Objekt: SO 253 - Zárubní zeď km 0,8275 – 0,8363

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 12

Navrhuje: Objednatel

Datum: 1.8.2023

Popis změny:

Založení a ošetřování trávníku

Zdůvodnění změny:

Objednatel nepožadoval založení trávníku hydroosevem a ošetřování trávníku. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Vliv na dodržení termínu:
ne

Jiné vlivy:
ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
		SO 253 - Zárubní zeď km 0,8275 – 0,8363	soub.	1,00	948,21	1 147,33

Celková změna ceny: 948,21 1 147,33

Vícepráce: 0,00 0,00

Méněpráce: -948,21 -1 147,33

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č. 12 - SO 253 - Zárubní zeď km 0,8275 – 0,8363 (03.05b)

Schválil:

Objednatel	Stavební dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023
Zhotovitel	Autorský dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Zakázka: III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod

Objekt: SO 254 - Zárubní zeď km 1,4895 – 1,5640

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 13

Navrhuje: Objednatel

Datum: 1.8.2023

Popis změny:

Založení a ošetřování trávníku

Zdůvodnění změny:

Objednatel nepožadoval založení trávníku hydroosevem a ošetřování trávníku. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Vliv na dodržení termínu:
ne

Jiné vlivy:
ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
		SO 254 - Zárubní zeď km 1,4895 – 1,5640	soub.	1,00	4 676,40	5 658,44

Celková změna ceny: 4 676,40 5 658,44

Vícepráce: 0,00 0,00

Méněpráce: -4 676,40 -5 658,44

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č. 13 - SO 254 - Zárubní zeď km 1,4895 – 1,5640 (03.06b)

Schválil:

Objednatel	Stavební dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023
Zhotovitel	Autorský dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Zakázka: III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod

Objekt: SO 255 - Zárubní zeď km 1,7420 – 1,7930

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 14

Navrhuje: Objednatel, zhotovitel

Datum: 1.8.2023

Popis změny:

Prodloužení opěrné zdi, založení a ošetřování trávníku

Zdůvodnění změny:

Po provedení zemních prací a odtěžení zeminy v místě pro nové těleso chodníku byla obnažena základová konstrukce stávající opěrné zdi ohraničující sousední pozemek. Základová spára je v nedostatečné hloubce nad niveletou nového chodníku. Z tohoto důvodu je pro zajištění paty základové konstrukce a přilehlého svahu nutné v tomto úseku provést nízkou opěrnou zeď vpravo navazující na SO 255. Na levé straně opěrné zdi SO 255 bude provedeno zpevnění svahu kamennou dlažbou. Objednatel nepožadoval založení trávníku hydroosevem a ošetřování trávníku. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Vliv na dodržení termínu:
ne

Jiné vlivy:
ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
		SO 255 - Zárubní zeď km 1,7420 – 1,7930	soub.	1,00	189 612,84	229 431,54

Celková změna ceny: 189 612,84 229 431,54

Vícepráce: 187 119,44 226 414,52

Méněpráce: -2 493,40 -3 017,01

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č. 14 - SO 255 - Zárubní zeď km 1,7420 – 1,7930 (03.07a, 03.07b)

Schválil:

Objednatel	Stavební dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023
Zhotovitel	Autorský dozor
Datum: 1.8.2023	Datum: 1.8.2023

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice**Zakázka:** III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod**Objekt:** SO 302 - Dešťová kanalizace v SO 102**Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci**

Evid. číslo: 15

Navrhuje: Zhotovitel, objednatel

Datum: 27.4.2023

Popis změny:

Ztížené výkopové práce, asfaltování

Zdůvodnění změny:

Při provádění zemních výkopových prací byla na několika místech zjištěna přítomnost kamenného podloží, se kterým se v rámci zpracování PDPS nemohlo počítat vzhledem k délce kanalizace. Na základě nového posouzení přizvaným geologem byla určena třída kamenného podloží a následně bude prováděno odtěžení dolamováním hloubených vykopávek. Zhotovitel předložil harmonogram prací, ve kterém navrhl změnu pořadí provádění jednotlivých etap realizace stavby oproti projektové dokumentaci. Tento návrh byl přijat investorem, dopravním inspektorátem policie České republiky a Odborem dopravy MěÚ. Vzhledem k tomu, že byla část kanalizace provedena v daném úseku ve stejné etapě jako stavba silnice, budou odečteny položky asfaltování, které měly být čerpány pouze v případě, pokud bude rozhodnuto o delším časovém odstupu výstavby kanalizace od celoplošné výsavy komunikace například o jednu sezónu. Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Vliv na dodržení termínu:

ne

Jiné vlivy:

ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
		SO 302 - Dešťová kanalizace v SO 102	soub.	1,00	1 261 881,45	1 526 876,55

Celková změna ceny:**1 261 881,45****1 526 876,55****Vícepráce:****356 350,70****431 184,35****Méněpráce:****-905 530,75****-1 095 692,21****Přílohy:**

Rozpočet ke ZL č. 15 - SO 302 - Dešťová kanalizace v SO 102 (03.08a, 03.08b)

Schválil:**Objednatel****Stavební dozor****Datum:** 27.4.2023**Datum:** 27.4.2023**Zhotovitel****Autorský dozor****Datum:** 27.4.2023**Datum:** 27.4.2023

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice**Zakázka:** III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod**Objekt:** SO 303 - Dešťová kanalizace v SO 103**Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci**

Evid. číslo: 16

Navrhuje: Objednatel

Datum: 27.4.2023

Popis změny:

asfaltování

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel předložil harmonogram prací, ve kterém navrhl změnu pořadí provádění jednotlivých etap realizace stavby oproti projektové dokumentaci. Tento návrh byl přijat investorem, dopravním inspektorátem policie České republiky a Odborem dopravy MěÚ. Vzhledem k tomu, že byla část kanalizace provedena v daném úseku ve stejné etapě jako stavba silnice, budou odečteny položky asfaltování, které měly být čerpány pouze v případě, pokud bude rozhodnuto o delším časovém odstupu výstavby kanalizace od celoplošné výspravy komunikace například o jednu sezónu. Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Vliv na dodržení termínu:

ne

Jiné vlivy:

ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
		SO 303 - Dešťová kanalizace v SO 103	soub.	1,00	104 494,40	126 438,22

Celková změna ceny:**104 494,40****126 438,22****Vícepráce:****0,00****0,00****Méněpráce:****-104 494,40****-126 438,22****Přílohy:**

Rozpočet ke ZL č. 16 - SO 303 - Dešťová kanalizace v SO 103 (03.09b)

Schválil:

Objednatel	Stavební dozor
Datum: 27.4.2023	Datum: 27.4.2023
Zhotovitel	Autorský dozor
Datum: 27.4.2023	Datum: 27.4.2023