

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce chladicího zařízení a Ledových ploch – Multifunkční areál“
č. smlouvy objednatele: 23SMTU010000001

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: [REDACTED]

- *dále jen objednatel*

Zhotovitel: **Sdružení HOMOLA - DRŽIK**
vedoucí společník - HOMOLA holding s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 72201
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Zastoupena ve věcech smluvních: Mojmír Homola - jednatel společnosti
Telefon: [REDACTED]
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
IČO: 0651 90 91
DIČ: CZ06519091
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

- *dále jen zhotovitel*

společník - DRŽIK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 37413
ID datových schránek: yfp2y9p
se sídlem: Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Luděk Jahn - jednatel společnosti
Telefon: 605 205 656
Zastoupena ve věcech technických: Jan Chreno - jednatel společnosti
Telefon: 731 977 474
IČO: 28657454
DIČ: CZ28657454
E-mail: drzik@drzik.cz

- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 23SMTU0100000001, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce chladicího zařízení a Ledových ploch – Multifunkční areál**“ na středisku Multifunkční areál Ostrava Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II. Doba plnění a termíny plnění

V čl. VI, se původní odst. 2 nahrazuje novým textem takto:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli takto:

– pro I. etapu – Dílo č. 1 **nejpozději do 11.1.2024.**

– pro II. etapu – Dílo č. 2 nejpozději **do 18 týdnů** ode dne protokolárního předání staveniště II. etapy.

Po dokončení I. etapy – Díla č. 1, je-li předvedena jeho způsobilost, bude Dílo č. 1 Zhotovitelem předáno, vyúčtováno a Objednatelům převzato do užívání na základě protokolu o předání a převzetí Díla a od tohoto okamžiku poběží smluvní záruka dle čl. XIII., bod 3, této smlouvy.

Po dokončení II. etapy – Díla č. 2, je-li předvedena jeho způsobilost, bude Dílo č. 2 Zhotovitelem předáno, vyúčtováno a Objednatelům převzato do užívání na základě protokolu o předání a převzetí Díla a od tohoto okamžiku poběží smluvní záruka dle čl. XIII., bod 3, této smlouvy.

V čl. VI, se původní odst. 3 nahrazuje novým textem takto:

Přílohou číslo 3 této smlouvy a její nedílnou součástí je harmonogram stavby zpracovaný s podrobnostmi na týdny, s vyznačením termínově vázaných uzlových bodů harmonogramu, a to v členění pro I. etapu – Dílo č. 1 a pro II. etapu – Dílo č. 2.

Uzlové body dokončení pro vyznačení do harmonogramu stavby jsou tyto:

- uzlový bod č. 1 - dokončení Bouracích prací I. Ledové plochy
- uzlový bod č. 2 - dokončení Betonáže topné betonové desky I. Ledové plochy
- uzlový bod č. 3 - dokončení Betonáže monolitické chladicí desky I. Ledové plochy
- uzlový bod č. 4 - dokončení Rekonstrukce strojovny chlazení
- uzlový bod č. 5 - předání kompletní dokumentace ke kolaudaci I. etapy (vše I. etapa – Dílo č. 1);

- uzlový bod č. 6 - dokončení Bouracích prací II. Ledové plochy
- uzlový bod č. 7 - dokončení Betonáže topné betonové desky II. Ledové plochy
- uzlový bod č. 8 - dokončení Betonáže monolitické chladicí desky II. Ledové plochy
- uzlový bod č. 9 - předání kompletní dokumentace ke kolaudaci II. etapy (vše II. etapa – Dílo č. 2).

Uzlový bod č. 1 až 3 a dále také uzlový bod č. 6 až 8 navrhne sám zhotovitel a vyznačí do harmonogramu stavby, který předloží Zhotovitel současně s podepsanou smlouvou.

Uzlové body č. 4, 5 a 9 jsou stanoveny touto smlouvou takto:

Termín plnění uzlového bodu č. 4 (Strojovna) se stanovuje takto:

- dokončení prací ve strojově chlazení a na okruhu chlazení pro II. LP, odzkoušení a spuštění chlazení, včetně zprovoznění okruhu chlazení pro II.LP s kompresorem SAB 151 L VSD nejpozději do 8.11.2023
- kompletní dokončení strojovny chlazení v provozuschopném stavu (chladicí část, MaR, elektro, stavební část), včetně dokladové části – nejpozději do 30.12.2023

Termín plnění uzlového bodu č. 5 (Doklady k I. etapě) se stanovuje nejpozději do 14.12.2023.

Termín plnění uzlového bodu č. 9 (Doklady k II. etapě) se stanovuje na 15 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště II. etapy – Dílo č. 2.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Přílohou č.1 tohoto dodatku je HMG dokončování prací na díle.
3. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

*za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Mojmír Homola
jednatel společnosti HOMOLA holding s.r.o.
Ing. Luděk Jahn
jednatel společnosti DRŽIK s.r.o.*