

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20220753

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/5217/0145

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 10124

28597460

CZ 28597460

Komerční banka, a.s.

43-4989500207/0100

Richard Tláškal, člen představenstva

email:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20220753, Číslo smlouvy zhotovitele 2023/5217/0145) uzavřené dne 23.05.2023, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Úprava trakčního vedení, elektroinstalace a rozvod stlačeného vzduchu**“, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 1.002.801,44 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 21.053,00 Kč bez DPH.

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.2, Smlouvy o dílo.

V průběhu provádění díla však vznikly překážky na straně objednatele, na základě kterých došlo k přerušení prací, a v důsledku toho k prodloužení doby dokončení díla, viz bod 5.3.1., Smlouvy o dílo.

Dne 30.5.2023 došlo k předání a převzetí staveniště, a následně byly zahájeny demontáže stávajících rozvodů a stávající ocelové konstrukce pracovních lávek, které jsou předmětem plnění Smlouvy o dílo, a tyto práce byly dokončeny 14.6.2023.

Od 15.6.2023 byly další práce přerušeny, zhotovitel nemohl pokračovat v realizaci díla, dokud objednatel nezajistil potřebnou součinnost. Jednalo se výrobu, dodávku a montáž nových ocelových lávek, které nebyly předmětem plnění Smlouvy o dílo, ale zajišťoval je objednatel, a tyto práce a dodávky byly nezbytně nutné k tomu, aby zhotovitel mohl pokračovat v realizaci díla.

Objednatel zajistil potřebnou součinnost (výrobu, dodávku a montáž nových ocelových lávek) až 6.10.2023. Od 7.10.2023 tak mohl zhotovitel pokračovat v realizaci prací, které jsou předmětem Smlouvy o dílo, a víceprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1.

V konečném součtu nedochází k prodloužení doby realizace díla v délce 68 kalendářních dnů, ale na základě přerušení prací, dochází k posunutí termínu dokončení díla, do 28.11.2023.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se Harmonogram realizace díla, který je Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo ruší, a nahrazuje se novým Harmonogramem realizace díla, který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2 tohoto článku Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba realizace díla a dokončení díla, bod 5.2 Doba realizace díla, následovně:

- Ruší se text bodu 5.2. „**do 68 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště**“,

A tento text se nahrazuje textem „**do 28.11.2023**“.

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo (dále také „SoD“) následovně:

	Cena dle SoD (bez DPH)	Méněpráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	Vícepráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Úprava trakčního vedení, elektroinstalace a rozvod stlačeného vzduchu	7.372.366,90 Kč	21.053,00 Kč	1.002.801,44 Kč	8.354.115,34 Kč

5. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [REDACTED] nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1.

Příloha č. 2: Kopie Nový Harmonogram realizace díla.

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.

Za zhotovitele

V Ostravě dne

V Olomouci dne

[REDACTED]

.....
Richard Tláškal, člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.