

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě ze, číslo smlouvy objednatele: 07PT-001887, číslo smlouvy konzultanta: 2023/0133

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: **I/20 Karlovy Vary, přestavba OK Tašovice – DUSP/IČ - bez BIM**
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: ██████████, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ██████████, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
(dále jen „objednatel“)

a

2. ŘSD-MIN-PD-21

Zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073
zastoupen: ██████████, jednatel

a

4roads s.r.o

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 162 00
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ██████████
zastoupen: ██████████, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Pod pekárkami 878/2, 190 00 Praha 9

18584209

CZ18584209

OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

██████████, jednatel

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

40763439

CZ40763439

OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

██████████ jednatel nebo ██████████

jednatel nebo ██████████, jednatel

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2023 smlouvu na plnění výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“). V průběhu zpracování díla byly zjištěny níže uvedené skutečnosti, v jejichž důsledku je nutné rozsah díla upravit a za tímto účelem strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě. Součástí tohoto dodatku je i doložení dodatku č. 1 společenské smlouvy o změně vedoucího společníka, které přechází z 4roads na AFRY CZ.

Při zpracování dokumentace bylo zjištěno, že dochází ke konfliktu návrhu zejména s vysokotlakým plynovodem. Dokumentace pro stavební povolení vycházela z dopravně-inženýrské studie, v předchozím stupni nebyly zadány k prověření polohy stávajících inženýrských sítí a jejich možná kolize s navrhovaným řešením. Je nově nutné provést návrh přeložky VTL do nové trasy a prověřit možnost konfliktu dalších sítí.

Při prověření návrhových parametrů křižovatky byl vznesen požadavek objednatele na prověření technického návrhu pomocí mikrosimulace, která prověří kapacitní možnosti a plynulost průjezdu křižovatkou.

Na základě projednání a dohody obou stran bude součástí prací i nově baňský posudek, návrh se nachází v blízkosti poddolovaného území.

Tyto práce nebyly součástí původního zadání. Související práce jsou předmětem plnění Dodatku č. 1.

Článek I.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. Cena za poskytování služeb odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

„Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
7 050 000	1 480 500	8 530 500

(dále jen „cena plnění“).

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. IV. Podmínky provádění díla odst. 8 Smlouvy a čl. 1 Přílohy č. 1 – Rozsah služeb tohoto dodatku tak, že se doplňuje rozsah díla tak, že v rámci zpracování DUSP budou do dokumentace zapracovány následující části nad rámec původního předmětu řešení:
 - Přeložka VTL

- Dopravní mikrosimulace
- Báňský posudek

3. Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 3 smlouvy – odměna a platba
Do soupisu prací jsou dodány následující činnosti:

Popis prací	počet hodin dodavatele	Hodinová sazba	Cena Kč bez DPH
Přeložka VTL DUSP	█	█	█
Báňský posudek	█	█	█
Dopravní mikrosimulace	█	█	█
Navýšení ceny celkem	1 005	1 000	1 005 000

4. Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 5 Seznam poddodavatelů, přidána je firma KORECKÝ s.r.o.
5. Smluvní strany se dohodly na novém znění:
- Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram (příloha č. 1 Dodatku)
 - Přílohy č. 5 – Seznam poddodavatelů (příloha č. 2 Dodatku)
 - Příloha – Dodatek č. 1 Společenské smlouvy

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

█ digitálně podepsal
 Datum: 2023.12.12
 08:58:34 +01'00'

█ Prague
 AFRY
 15.12.2023

PŘÍLOHA 4 - HARMONOGRAM

V rámci úpravy návrhu technické studie je navrhována následující úprava harmonogramu:

Popis části díla (služeb)	Navrhovaný termín plnění
Koncept technické studie	Do 2 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na studii
Čistopis technické studie	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu studie
Koncept EIA	Do 4 měsíců od výzvy objednatele k obnovení prací, tj. souběžně s odevzdáním čistopisu TS
Čistopis EIA	Do 5 týdnů od projednání odsouhlasení konceptu objednatelem
Koncept DUSP	Do 8 měsíců od obnovení prací na plnění EIA
Čistopis DUSP	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DUSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 14 dní od odevzdání čistopisu DUSP
Geometrické plány, znalecké posudky	Do 5 měsíců od čistopisu ZE Tvorba GP a schválení GP na K, řízení na stavebním úřadě o dělení pozemků, zavkládování GP na KÚ, zpracování znaleckých posudků
Zpracování GP do ZE	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP. Doporučuji zpracovávat do ZE GP po katastrálních územích a určení průběžných termínů dohodou
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	Do 1 měsíce od zavkládování (zapsání) oddělovacích GP katastrem nemovitostí
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 8 měsíců od úplného zavedení ZE do systému MPV,
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 2 měsíců od odevzdání čistopisu projektové dokumentace
Výkon inženýrské činnosti k SP	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 3 měsíců od předání čistopisu DSP.

Popis části díla (služeb)	Navrhovaný termín plnění
Výkon technické pomoci/výkon AD	Na výzvu objednatele
Vizualizace	Do 5 měsíců od pokynu Objednatele

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 07PT-001887 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **AFRY CZ s.r.o**

se sídlem: Magistrů 1275/13, Praha 4

IČO: 45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 8073

jakožto konzultant služby „**I/20 Karlovy Vary, přestavba OK Tašovice – DUSP/IČ - bez BIM**“ 07PT-001887“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit
KORECKÝ s.r.o.	05206855 Barákova 505/70, Božkov, 326 00 Plzeň	Projektová dokumentace VTL