

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. O/23/092

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/23/092 D2**

Číslo zhotovitele: **M230201-2**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupený:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294

IČ: 47903392

DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-9623040237/0100

Zastoupený:

Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/23/092 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce SCZT pára x HV – areálové rozvody FNUSA, I. etapa**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a vyčíslení s tím spojených méně a více prací.

III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 2 se doplňuje článek **II. Předmět smlouvy** o následující odstavec:

6. V průběhu prováděných výkopových prací byly v trase výkopu objeveny staré základové konstrukce z betonu a cihel, které byly vybourány a odvezeny na skládku.

V rámci změny trasy k pavilonu CH byla osazena chránička DN400, ohyby DN150 a byl pokácen strom v trase horkovodu. U pavilonu M budou vysazeny nové dřeviny. Tyto změny, jež vyvstaly při realizaci díla, byly pojmenovány a oceněny v příložených Změnových listech. Jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a zaručuje správnost technického řešení.

2. Dodatkem č. 2 se upravuje odstavec 1. článku **IV. Cena díla** takto:

Celková cena díla bez DPH dle SoD	7.700.000,00 Kč
Vyčíslení méněprací dle změnových listů bez DPH	-377.595,15 Kč
Vyčíslení víceprací dle změnových listů bez DPH	1.646.632,53 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH	1.269.037,38 Kč
Celková cena díla bez DPH dle dodatku č.2	8.969.037,38 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ivan Trunečka
jednatel společnosti