

SMLOUVA O DÍLO
č. 000614 0021

Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část

DODATEK Č. 6



1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petr Witowski, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva
IČO: 000 05 886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: „Sdružení Metro I.D“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), jejímž vedoucím společníkem je

S u b t e r r a a. s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva
IČO: 453 09 612
DIČ: CZ45309612, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 4001-0816021103/0300

a dalšími společníky:

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a
David Alonso Rodríguez, člen představenstva
IČO: 466 78 468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu: 1491516064/2700


STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a
Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 1100029040/5500

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 45133 Essen, Alfredstrasse 236, Spolková
republika Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF
Infrastructure GmbH, organizační složka,

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupený: David Alonso Rodríguez, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 271 05 211
DIČ: CZ27105211, neplátce DPH

Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg

se sídlem: Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika
zastoupený: Německo
 na základě plné moci, která je
uvedena v Příloze č.3 k tomuto Dodatku č. 6
Registr. č.: HRB110
DIČ: DE 147 843 723

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „Strany“)

uzavřely dne 29. 6. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
provedení stavebního díla „**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova –
stavební část**“ (dále jen „**Smlouva**“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000626.

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn,

jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě;

- B. tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;
Díličí změny díla obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy se týkají nezbytných stavebních úprav, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby.
Jedná se zejména o vyhrazené změny na oddíle 11 (provedení pravého díličího výrubu stanice Pankrác a provedení ražeb obrátových kolejí), na oddíle 12 (provedení vzduchotechnické propojky mezi jednokolejnými tunely – ražby a primární ostění) a na oddíle 13 (provedení levého a pravého staničního tunelu ve stanici Olbrachtova).
U prací mimo vyhrazené změny se jedná zejména na oddíle 11 o změny týkající se zejména inženýrských sítí a komunikací (provedení provizorní přeložky vodovodu DN 400, horkovodu DN 500 - provizorní, výměna svodidel na magistrále dle havarijního DIO) a o ostatní nezbytné stavební úpravy na oddíle 13 (založení vestibulu jih, přepojení kanalizačních přípojek a jejich vedení na stoce DN 600/100, změny míst napojení a průměru odboček a kanalizace, silnoproudé a slaboproudé sítě, DIO);
- C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepřičinila;
- D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 6 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě následujícího znění:

3. Předmět dodatku

- 3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny díla ve smyslu odst. 9.16 Smlouvy, a to z důvodů, které byly Smlouvou předvídaný v rámci odst. 9.3 až odst. 9.11 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje celkem částku **71.157.834,37 Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát jedna milionů jedno sto padesát sedm tisíc osm set třicet čtyři a třicet sedm haléřů bez DPH), přičemž z této částky tvoří čerpání z Provizorních položek částku **19.011.179,11 Kč bez DPH** (slovy: devatenáct milionů jedenáct tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých a jedenáct haléřů bez DPH).

REKAPITULACE CENY	
cena dle Smlouvy	13.749.499.476,47 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	41.802.136,41 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4	243.004.621,21Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 5	150.810.325,32 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 6	52.146.655,26 Kč bez DPH
Celkem	14.237.263.214,67Kč bez DPH

Dílní změny jsou poté v hodnotě:

1. Změnový list č. **11/017/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41 02, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby provizorní přeložky vodovodu DN 400 v prostoru horkovodní šachty Š1 včetně uzlu v ulici Na Pankráci. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/017/R bude tvořit Přílohu č. **2a)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
2. Změnový list č. **11/023/P** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41 04, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby provizorní přeložky vodovodu DN 400 u billboardu – 2.etapa. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/023/P bude tvořit Přílohu č. **2b)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
3. Změnový list č. **11/041/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti přípravy a obnovy území v trase vodovodu DN 400, aby mohla proběhnout jeho výměna. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č.11/041/R bude tvořit Přílohu č. 2c) tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
4. Změnový list č. **11/048/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41 05, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení demontáže a likvidace stávajícího zařízení VZT stanice Pankrác C ve VZT kanále k Arkádám Pankrác. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/048/R bude tvořit Přílohu č. 2d) tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
5. Změnový list č. **11/007/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-40, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení provizorního dopravního značení (DIO) od začátku stavby do 30. 9. 2022. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/007/R bude tvořit Přílohu č. **2e)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
6. Změnový list č. **11/009/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-60/02, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení provizorní přeložky horkovodu DN 500 – proti PDPS. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/009/R bude tvořit Přílohu č. **2f)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
7. Změnový list č. **11/015/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SOD 11 (VON 02-PD-01), která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti doplnění znaleckého posouzení projektové dokumentace pro provedení stavby dle závazných příkazů Obvodního báňského úřadu. Hodnota

tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/015/R bude tvořit Přílohu č. **2g)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.

8. Změnový list č. **11/021/P** upravuje změnu související se stavebním objektem PP 02, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti havarijního DIO, tj. provedení dopravního opatření nad rámec zadání spočívající ve výměně svodidel na magistrále. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/021/P bude tvořit Přílohu č. **2h)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
9. Změnový list č. **11/049/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-27/30, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení přípojky vytápění, spočívající ve výměně stávajícího potrubí přípojky horkovodu uvnitř stanice Pankrác C, související s úpravou trasy potrubí. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/049/R bude tvořit Přílohu č. **2ch)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
10. Změnový list č. **11/050/R** upravuje změnu související se stavebním objektem PP 01, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti opravy komunikací, zejména oprava povrchů vozovky v ul. Budějovická (příčný propad vozovky). Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/050/R bude tvořit Přílohu č. **2i)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
11. Změnový list č. **11/051/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3) Smlouvy související se stavebním objektem SO 11-20/02.04.01, která spočívá v provedení pravého dílčího výrubu stanice Pankrác. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/051/R bude tvořit Přílohu č. **2j)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
12. Změnový list č. **11/053/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-40, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provizorního dopravního značení – doplnění okružní křižovatky dle požadavku PKD, Policie ČR a TSK. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/053/R bude tvořit Přílohu č. **2k)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
13. Změnový list č. **11/054/P** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3) Smlouvy související se stavebním objektem SO 11-20/02.04.01, která spočívá v provedení pravého dílčího výrubu stanice Pankrác. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/054/P bude tvořit Přílohu č. **2l)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
14. Změnový list č. **11/055/P** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3) Smlouvy související se stavebním objektem SO 11-28/01.02, která spočívá v provedení ražeb obratových kolejí. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/055/P bude tvořit Přílohu č. **2m)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
15. Změnový list č. **11/058/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-10, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení demolice betonové desky pod kamennou dlažbou na ZS PAD2 – Obchodní centrum Arkády Pankrác. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/058/R bude tvořit Přílohu č. **2n)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
16. Změnový list č. **11/064/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-40, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti zajištění DIO. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/064/R bude tvořit Přílohu č. **2o)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.

17. Změnový list č. **11/065/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3) Smlouvy související se stavebním objektem SO 11-28/01.02, která spočívá v provedení ražeb obratových kolejí. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/065/R bude tvořit Přílohu č. **2p)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
18. Změnový list č. **12/014/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SOD 12 (VON 02-PD-01)), která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti na doplnění znaleckého posouzení projektové dokumentace pro provedení stavby dle závazných příkazů Obvodního báňského úřadu. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 12/014/R bude tvořit Přílohu č. **2q)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
19. Změnový list č. **12/015/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 12-27/01, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti zastižené geologie hloubené šachty VZT. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 12/015/R bude tvořit Přílohu č. **2r)** tohoto Dodatku č.6 Smlouvy.
20. Změnový list č. **12/018/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3) Smlouvy související se stavebním objektem SO 12-25/01, která spočívá v provedení ražby vzduchotechnické propojky mezi jednokolejnými tunely – ražby a primární ostění dle skutečně zastižených geologických poměrů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 12/018/R bude tvořit Přílohu č. **2s)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
21. Změnový list č. **13/001/P** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-14, která spočívá v upřesnění nerealizace prací na stavebním objektu 13-14. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/001/P bude tvořit Přílohu č. **2t)** tohoto Dodatku č.6 Smlouvy.
22. Změnový list č. **13/010/P** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-21, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti založení vestibulu jih. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/010/P bude tvořit Přílohu č. **2u)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
23. Změnový list č. **13/024/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-54/20 která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení přepojení stávajících kanalizačních přípojek a jejich vedení na stoce DN 600/1100. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/024/R bude tvořit Přílohu č. **2v)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
24. Změnový list č. **13/050/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-90/61, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby dodatečných prací souvisejících s nálezem dosud neznámé kanalizační stoky DN 400 a změny míst napojení a průměru odboček kanalizace. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/050/R bude tvořit Přílohu č. **2w)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
25. Změnový list č. **13/040/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-72/20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení vedení definitivní přeložky z důvodu vedení v jiné trase. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/040/R bude tvořit Přílohu č. **2x)** tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
26. Změnový list č. **13/041/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-32/60, která spočívá v upřesnění provedení vedení provizorního koordinačního kabelu SSZ 4.417

Olbrachtova – Na Strži. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/041/R bude tvořit Přílohu č. **2y**) tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.

27. Změnový list č. **13/061/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-81/01D, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby při provedení přeložky kabelů T-Mobile Czech Republic a.s. (dříve T-Systems a.s.). Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/061/R bude tvořit Přílohu č. **2z**) tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
28. Změnový list č. **13/062/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-81/03, která spočívá v upřesnění provedení změny přeložky kabelů společností Quantcom, a.s. a Pražská Teplárenská a.s. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/062/R bude tvořit Přílohu č. **2aa**) tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
29. Změnový list č. **13/065/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-40, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti osazení trvalým dopravním značením po dobu výstavby namísto dočasného dopravního značení. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/065/R bude tvořit Přílohu č. **2ab**) tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
30. Změnový list č. **13/066/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-40, která spočívá v upřesnění provedení změny provizorního dopravního značení po dobu výstavby, které vyplynulo z jednání s OD MČP4 a MHMP. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/066/R bude tvořit Přílohu č. **2ac**) tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
31. Změnový list č. **13/069/P** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3) Smlouvy související se stavebním objektem SO 13-20, která spočívá v provedení levého staničního tunelu a pravého staničního tunelu ve stanici Olbrachtova na základě zjištěných odlišných geotechnických podmínek. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/069/P bude tvořit Přílohu č. **2ad**) tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
32. Změnový list č. **13/071/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-06/20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby přípojek elektrického proudu, zejména provedení protlaků chrániček pro vedení přeložek inž. sítí na místo provedení překopů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/071/R bude tvořit Přílohu č. **2ae**) tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
33. Změnový list č. **13/075/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-40, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti zajištění DIO. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/075/R bude tvořit Přílohu č. **2af**) tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.

Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy, která spočívá v Přehledu Změnových listů Dodatku č. 6.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

- 4.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních Stran.
- 4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.
- 4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
- 4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.
- 4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně jeden (1) stejnopis.
- 4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:

Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. 11/017/R, 11/023/P, 11/041/R, 11/048/R, 11/007/R, 11/009/R, 11/015/R, 11/021/P, 11/049/R, 11/050/R, 11/051/R, 11/053/R, 11/054/P, 11/055/P, 11/058/R, 11/064/R, 11/065/R, 12/014/R, 12/015/R, 12/018/R, 13/001/P, 13/010/P, 13/024/R, 13/050/R, 13/040/R, 13/041/R, 13/061/R, 13/062/R, 13/065/R, 13/066/R, 13/069/P, 13/071/R, 13/075/R.

Příloha č. 2 Změnové listy:
2a) Změnový list č. 11/017/R
2b) Změnový list č. 11/023/P
2c) Změnový list č. 11/041/R
2d) Změnový list č. 11/048/R
2e) Změnový list č. 11/007/R
2f) Změnový list č. 11/009/R
2g) Změnový list č. 11/015/R

- 2h) Změnový list č. 11/021/P
- 2ch) Změnový list č. 11/049/R
- 2i) Změnový list č. 11/050/R
- 2j) Změnový list č. 11/051/R
- 2k) Změnový list č. 11/053/R
- 2l) Změnový list č. 11/054/P
- 2m) Změnový list č. 11/055/P
- 2n) Změnový list č. 11/058/R
- 2o) Změnový list č. 11/064/R
- 2p) Změnový list č. 11/065/R
- 2q) Změnový list č. 12/014/R
- 2r) Změnový list č. 12/015/R
- 2s) Změnový list č. 12/018/R
- 2t) Změnový list č. 13/001/P
- 2u) Změnový list č. 13/010/P
- 2v) Změnový list č. 13/024/R
- 2w) Změnový list č. 13/050/R
- 2x) Změnový list č. 13/040/R
- 2y) Změnový list č. 13/041/R
- 2z) Změnový list č. 13/061/R
- 2aa) Změnový list č. 13/062/R
- 2ab) Změnový list č. 13/065/R
- 2ac) Změnový list č. 13/066/R
- 2ad) Změnový list č. 13/069/P
- 2ae) Změnový list č. 13/071/R
- 2af) Změnový list č. 13/075/R.

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je Příloha č. 1 a u Přílohy č. 2 písm. 2a) až 2af) pouze krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou s tímto Dodatkem č. 6 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných Změnových listů k dispozici.

Příloha č. 3

Plná moc -



Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.


V Praze dne _____

Objednatel

_____ Ing. Petr Witowski předseda představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	_____ Ing. Ladislav Urbánek místopředseda představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
--	--

V Praze dne _____

Zhotovitel

_____ Ing. Ondřej Fuchs předseda představenstva Subterra a. s.	_____ Ing. Jiří Tesař člen představenstva Subterra a. s.
_____ Ing. Tomáš Koranda předseda představenstva HOCHTIEF CZ a. s.	_____ David Alonso Rodríguez člen představenstva HOCHTIEF CZ a. s.
_____ Dipl. Ing. Moritz Freyborn předseda představenstva STRABAG a. s.	_____ Ing. Pavel Brychcin člen představenstva STRABAG a. s.
_____ David Alonso Rodríguez vedoucí odštěpného závodu HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka	_____  na základě plné moci Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg