

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: „Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“
se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce)
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 9344192/0800

Správce

(Společník č. 1): M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 430

IČO 421 96 868
DIČ CZ42196868
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
číslo smlouvy 23-SOD-2021-138

Společník č. 2: EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1561

IČO 452 74 924
DIČ CZ45274924
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
číslo smlouvy 1519.1070700MPO

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „II/298 Opočno, obchvat – II. etapa“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-036261, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodu uvedeném ve změnových listech (dále jako „ZL“) č. 13 až 15, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a

méněpráce.

3. Změny závazku provedené dle ZL č. 13 až 15 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 13 až 15, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	180.769.767,60
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.915.095,63
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	930.240,00
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	2.777.390,90
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	- 4.147.085,85
Hodnota navýšení dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	6.362.665,00
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	1.005.385,06
Cena víceprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	3.284.453,21
Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	-2.936.602,30
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	191.961.309,25
DPH 21 % v Kč	40.311.874,94
Celková cena díla dle dodatku č. 6 v Kč s DPH	232.273.184,19

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Příloha

Změnový list č. 13 až 15

Za objednatele

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

.....
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO101.1 / ZL 13	Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO101.1 / ZL 13	Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		18.07.2023	D
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že budoucí komunikace II/321 je součástí jedné z hlavních tras pro těžkou kamionovou dopravu z průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a v následujícím období se předpokládá celkové navýšení těžké kamionové dopravy v souvislosti s rozvojem této průmyslové zóny, bude obrusná vrstva realizována z modifikovaného asfaltobetonu ACO 11S. Tyto vrstvy jsou obvyklé pro komunikace s vysokou intenzitou dopravního zatížení a jejich použití zajistí pomalejší proces stárnutí komunikace. Nová revidovaná norma ČSN 73 6121:23 - Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy, doporučuje na komunikace tímto vysokým zatížením používat modifikované asfaltobetonové směsi. Konkrétně bude použita směs s pojivem PMB 25/55-60. Změna se bude týkat hlavní trasy.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-2 229 821,00		2 493 841,30	264 020,30
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	30.08.2023 podpis
Objednatel	jméno	datum	30.08.2023 podpis
TDS	jméno	datum	30.08.2023 podpis
Správce stavby	jméno	datum	30.08.2023 podpis
Objednatel	jméno	datum	30.08.2023 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	30.08.2023 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	30.08.2023 podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Číslo a název stavby:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/298 Opočno, obchvat - II.etapa

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

SO 101.1, Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

Číslo a název SO/PS:

SO 101.1, Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

Číslo a název rozpočtu:

SO 101.1, Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 12	množství ve změně č. 13	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	č.		rozdíl cen celkem v Kč	13	rozdíl cen celkem v %	14	
											cena celkem změně 13 v Kč	ve Kč					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		SO 101.1, Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje															
		01, Vedlejší výdaje															
		05, Komunikace															
43	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	11 860,750	0,000	-11 860,750	188,00	2 229 821,00	-2 229 821,00	0,00	-2 229 821,00		0,00				
50	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	0,000	0,000	11 860,750	210,26	0,00	0,00	2 493 841,30	2 493 841,30		0,00				
								2 229 821,00	-2 229 821,00	2 493 841,30	264 020,30		0,00				
CELKEM SO 101.1								2 229 821,00	-2 229 821,00	2 493 841,30	264 020,30		0,00				
CELKEM změnový list č. 13:								2 229 821,00	-2 229 821,00	2 493 841,30	264 020,30		0,00				

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO101.2 / ZL 14	Číslo změny stavby: 14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.2 Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO101.2 / ZL 14	Číslo změny stavby: 14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.2 Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	18.07.2023	D

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k tomu, že budoucí komunikace II/321 je součástí jedné z hlavních tras pro těžkou kamionovou dopravu z průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a v následujícím období se předpokládá celkové navýšení těžké kamionové dopravy v souvislosti s rozvojem této průmyslové zóny, bude obrusná vrstva realizována z modifikovaného asfaltobetonu ACO 11S. Tyto vrstvy jsou obvyklé pro komunikace s vysokou intenzitou dopravního zatížení a jejich použití zajistí pomalejší proces stárnutí komunikace. Nová revidovaná norma ČSN 73 6121:23 - Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy, doporučuje na komunikace tímto vysokým zatížením používat modifikované asfaltobetonové směsi. Konkrétně bude použita směs s pojivem PMB 25/55-60. Změna se bude týkat hlavní trasy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-501 302,00	560 802,99	59 500,99

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	30.08.2023	podpis
Objednatel	jméno	datum	30.08.2023	podpis
TDS	jméno	datum	30.08.2023	podpis
Správce stavby	jméno	datum	30.08.2023	podpis
Objednatel	jméno	datum	30.08.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	30.08.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	30.08.2023	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název stavby:

II/298 Opočno, obchvat - II.etapa

Číslo a název varianty:

SO 101.2, Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

Číslo a název SO/PS:

SO 101.2, Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

Číslo a název rozpočtu:

SO 101.2, Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 13	množství ve změně č. 14	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	č.		rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
											cena celkem změně 14 v	ve Kč		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SO 101.2, Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje														
01, Vedlejší výdaje														
05, Komunikace														
41	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	m3	5,000	0,000	-5,000	4 700,00	23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00		0,00	
42	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2	546,500	0,000	-546,500	188,00	102 742,00	-102 742,00	0,00	-102 742,00		0,00	
43	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	1 995,000	0,000	-1 995,000	188,00	375 060,00	-375 060,00	0,00	-375 060,00		0,00	
49	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	m3	0,000	0,000	5,000	5 285,44	0,00	0,00	26 427,20	26 427,20		0,00	
50	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	0,000	0,000	546,500	210,26	0,00	0,00	114 907,09	114 907,09		0,00	
51	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	0,000	0,000	1 995,000	210,26	0,00	0,00	419 468,70	419 468,70		1,00	
								501 302,00	-501 302,00	560 802,99	59 500,99		0,00	
CELKEM SO 101.2								501 302,00	-501 302,00	560 802,99	59 500,99		0,00	
CELKEM změnový list č. 14:								501 302,00	-501 302,00	560 802,99	59 500,99		0,00	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO201 / ZL 15	Číslo změny stavby: 15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most přes Zlatý potok		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO201 / ZL 15	Číslo změny stavby: 15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most přes Zlatý potok			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		18.07.2023	D
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že budoucí komunikace II/321 je součástí jedné z hlavních tras pro těžkou kamionovou dopravu z průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a v následujícím období se předpokládá celkové navýšení těžké kamionové dopravy v souvislosti s rozvojem této průmyslové zóny, bude obrusná vrstva realizována z modifikovaného asfaltobetonu ACO 11S. Tyto vrstvy jsou obvyklé pro komunikace s vysokou intenzitou dopravního zatížení a jejich použití zajistí pomalejší proces stárnutí komunikace. Nová revidovaná norma ČSN 73 6121:23 - Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy, doporučuje na komunikace tímto vysokým zatížením používat modifikované asfaltobetonové směsi. Konkrétně bude použita směs s pojivem PMB 25/55-60. Změna se bude týkat hlavní trasy.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-205 479,30		229 808,92	24 329,62
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	30.08.2023 podpis
Objednatel	jméno	datum	30.08.2023 podpis
TDS	jméno	datum	30.08.2023 podpis
Správce stavby	jméno	datum	30.08.2023 podpis
Objednatel	jméno	datum	30.08.2023 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	30.08.2023 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	30.08.2023 podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název stavby:

II/298 Opočno, obchvat - II.etapa

Číslo a název varianty:

SO 201, Most přes Zlatý potok

Číslo a název SO/PS:

SO 201, Most přes Zlatý potok

Číslo a název rozpočtu:

SO 201, Most přes Zlatý potok

			č.											
poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 15	množství ve změně č. 16	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně 16 v Kč	ve Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
		SO 201, Most přes Zlatý potok												
		05, Komunikace												
		05, Komunikace												
55	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	1 092,975	0,000	-1 092,975	188,00	205 479,30	-205 479,30	0,00	-205 479,30		0,00	
58	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	0,000	0,000	1 092,975	210,26	0,00	0,00	229 808,92	229 808,92		0,00	
								205 479,30	-205 479,30	229 808,92	24 329,62		0,00	
CELKEM SO 201								205 479,30	-205 479,30	229 808,92	24 329,62		0,00	
CELKEM změnový list č. 15:								205 479,30	-205 479,30	229 808,92	24 329,62		0,00	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

