

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
níže uvedeného dne, měsíce, roku

Číslo smlouvy příkazce: **05232400031/1**

**Příkazce:** Statutární město Brno  
**Sídlo:** Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
**Adresa pro doručování:** Úřad městské části Brno-Židenice,  
Gajdošova 7, 615 00, Brno  
**IČ:** 44992785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo b. účtu:** [redacted]  
**Zastoupený:** Ing. Petrem Kuncem, starostou MČ Brno-Židenice

(dále jen „**příkazce**“ nebo také „**objednatel**“)

Oprávněni jednat za příkazce ve věcech:

a) *organizačně-právních:*

[redacted]

b) *technických:*

[redacted]

a další objednatelem pověřené osoby

**Příkazník:** Ing. Pavel Landa

**Sídlo:**

[redacted]

**IČ:**

87763524

**Číslo b. účtu:**

[redacted]

**Telefonní kontakt a email:**

(dále jen jako „**příkazník**“)

### Článek I. dodatku

1. Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 05232400031, ze dne 16.6.2023 (dále jen „SoD“), a to vzhledem v návaznosti na nepředpokládaná, výrazná, časová prodlení termínu dokončení akce s názvem „Rekonstrukce 8BJ 111/2023 Brno-Židenice“, z důvodů především na straně zhotovitele, a tímto vznikající, nepředpokládané vícenáklady činnosti TDS, která je vykonávána na této akci. V nabídce činnosti TDS i v související, uzavřené a dosud platné příkazní smlouvě č. 05232400031 je předpoklad trvání realizace shora uvedené akce tzn. i výkonu činnosti TDS od 30. 6. 2023 do 31. 10.2023 tj. po dobu 4 měsíců. Z této doby realizace akce a doby trvání výkonu činnosti TDS vycházela i kalkulace nabídkové ceny, tzn. odměny za výkon činnosti TDS. Reálná, předpokládaná výše vícenákladů, vzniklých při výkonu činnosti TDS v období nad rámec příkazní smlouvy, tj. od 1.11. 2023 do 21.12. 2023, je 40 hod. Cena za 1 hodinu výkonu TDS byla stanovena na částku 375 Kč, tedy celkem 15.000 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny pro TDS, kdy objednavatel má za to, že žádost TDS je vzhledem k výraznému posunu termínu realizace díla, oprávněná.

Tato změna je nezbytná pro řádné provedení a pro ukončení celého díla. Změna v osobě příkazníka, který by měl tuto změnu dodávky realizovat, není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli (příkazci) značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

### Článek II. dodatku

1. Tímto dodatkem se rusí článek III. odst. 1 SoD a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Smluvní strany se dohodly, že cena za výkon TDS je stanovena ve výši 375,- Kč bez DPH za jednu hodinu. Smluvní strany se dohodly, že příkazník vykoná TDS v maximální hodnotě 84.375 Kč bez DPH.*

### Článek III. dodatku

1. Ostatní náležitosti předmětné SoD zůstávají beze změny. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí předmětné SoD. Je zpracován ve 2 vyhotoveních, kdy každé z nich je originálem. Objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne

20. 12. 2023

V Brně dne

19. 12. 2023

za příkazce

Ing. Petr Kunc  
starosta MČ Brno-Židenice

za příkazníka

Ing. Pavel Landa