

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb**

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-005801

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Název související veřejné zakázky:

**I/26 Babylon, průtah; DSP, IČ k SP, majetkoprávní vypořádání stavby**

uzavřené dne 3.10.2022

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## PREAMBULE

Přestože žádost o vydání SP byla podána v termínu v souladu se Smlouvou o poskytování služeb, prozatím se Poskytovateli nepodařilo získat pravomocného stavebního povolení. Současně je zde souvislost se stavbou „I/26 Babylon – obchvat“ (DÚSP), kde je podáno odvolání v rámci stavebního řízení organizací Děti Země k § 56 zák. 114 k výjimce ze zvláště chráněných druhů. Není tedy jasné, zda a kdy bude vydáno společné SP. Předpoklad byl, že majetková příprava bude probíhat současně pro obě stavby. Důvodem je překryv geometrických plánů obou staveb.

Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na změně **Článku 5 Smlouvy Lhůty plnění** takto:

### Původní termíny dle Smlouvy:

- 5.1.4. Získání pravomocného stavebního povolení: Nejpozději do 32 týdnů od předání čistopisu dokumentace pro stavební povolení Objednateli.
- 5.1.5. Dokončení majetkoprávního vypořádání stavby: Nejpozději do 32 týdnů od předání čistopisu dokumentace pro stavební povolení Objednateli.

### Nové termíny dle Dodatku č.2:

- 5.1.4. Získání pravomocného stavebního povolení: Nejpozději do 30 dní od vydání SP
- 5.1.5. Dokončení majetkoprávního vypořádání stavby: Nejpozději do 3 měsíců od vydání SP v PM související stavby „I/26 Babylon – obchvat“.

## **Závěrečné ustanovení dodatku č. 2**

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Datum: 2023.12.20  
08:19:42 +01'00'

