

DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 1-01-23-002-GAEV

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.04.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
zastoupená: Zdeněk Pavel, prokurista
Martin Kománek, prokurista
zástupce pro věci technické:
IČ: 254 29 949
DIČ: CZ 25429949
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1121101929/5500
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je vedoucí provozní jednotky.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Smlouvy Cena za dílo se mění a zní nově následovně:

„4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 17.693.775,58 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 21.409.468,45 Kč

*Celková cena byla změněna na základě změnového listu č. 2, který je součástí dodatku a je odsouhlasen oběma smluvními stranami. Souhlas se změnovým listem vydal i technický dozor investora (dále jen „TDI“). Změnový list č. 2 je v celkové výši **1.803.149,18 Kč bez DPH**.*

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna:

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Návrh změny č. 2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 15.12.23

V Ústí nad Labem dne 06.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zdeněk Pavel / Martin Kománek
prokuristé
STRABAG Rail a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
④

STRABAG ^{AS}
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25429949

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 02/2023	
Zhotovitel:		STRABAG Rail a.s.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 05.12. 2023	
Název akce: DC 007 318 - Děčín, Plavební, K. Čapka, Řetězová - rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet ZL 02 – příloha č.1				
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
<p>Při realizaci stavebního objektu IO 01 bylo při řezání asfaltu zjištěno, že pod obrusnou vrstvou se nachází prostý beton o tloušťce 21 cm, který je nutné odřezat, odstranit a uložit na skládku. Bez toho není možné provedení řádného hloubení rýhy pro umístění vodovodu.</p> <p>Při realizaci stavebního objektu IO 01 bylo zjištěno nestandardní podloží, které nevyhovuje pro zpětná zásyp. Změnový list tedy řeší záměnu zásypů z výkopku na nový nakupovaný materiál.</p> <p>Při realizaci IO 02.1 – proběhlo napojení provizorního řádu z ulice Duchcovská, což nepředpokládal projekt. Tyto vícepráce byly vynuceny postupem výstavby.</p> <p>Při realizaci IO 02.1 byla v křižovatce Karla Čapka x Tyršova nalezena výšková etáž (projekt neobsahoval) na potrubí LT 200 – požadavek provozovatele byl tuto etáž zachovat (rekonstruovat).</p> <p>Při realizaci IO 02.3 – provizorní vodovod stavbu od poloviny Listopadu zastihly nepříznivé klimatické podmínky, požadavek správce byl vodovod izolovat a použít topný kabel pro přípojky do OV. Toto zimní opatření nepředpokládal projekt a bylo vynuceno postupem výstavby.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem + 1 803 149,18 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
Cena dle SoD	15 890 626,40 Kč bez DPH		0	kalendářních dnů		
ZL 02	1 803 149,18 Kč bez DPH					
Celkem:	17 693 775,58 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1 803 149,18 Kč bez DPH						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 164 891,75 Kč bez DPH, tj. 14,04 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 361 742,57 Kč bez DPH, tj. 2,34 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 164 891,75 Kč bez DPH, tj. 14,04 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 361 742,57 Kč bez DPH, tj. 2,34 % nabídkové ceny.						

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

5.12.2023
m

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce - NE
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné - ANO
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): NEPROBĚHNE
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - NE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

5.12.2023
tum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 6.12.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum 7.12.2023

Datum 7.12.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.