



Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku č.1, č. 2, č. 3, č.4 a č. 5 a na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě.

(dále jen „dodatek“).

## II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem č. 6 mění termín dokončení stavby dle čl. III odst. č.3 Čas plnění a to následovně:

3.1 „Dokončení stavby 30.6.2025“

2.2 Smluvní strany dohodly, na základě ZL č.8 – ZL č.16 (11/2023), na změně odstavce 4.1. Článku IV. Cena za dílo, a to následovně:

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5 : 264 659 882,28 Kč (bez DPH)  
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 320 238 457, 56 Kč

Cena dle dodatku č. 6 - ZL č.8 – č.16 (11/2023) 8 937 471, 98 Kč (bez DPH)  
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 10 814 341,10 Kč.

Cena celkem ve znění dodatku č.6 273 597 354, 26 Kč (bez DPH)  
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 331 052 798, 65 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3.3 Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a tři Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

1. Změnové listy č. 8 - 16 včetně změnového rozpočtu

V Teplicích dne 18.11.23

V Praze dne 30.11.2023

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra  
místopředseda představenstva  
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.


415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ490


**VHS stavby a.s.** 3.

⑥


Bánskobystrická 114/26  
460 08 Liberec  
DIČ: CZ25183052



Ing. Marek Stěpnička  
člen představenstva  
VHS stavby a.s.



Ing. Zdeněk Novák  
předseda správní rady  
SMP Vodohospodářské stavby a.s.



Ing. Roman Hek  
místopředseda správní rady  
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo: 08/2023	
Zhotovitel: „Společnost ÚV Brník“ – SMP VS, a. s. – správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 28.11. 2023	
Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brník - rekonstrukce						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:	dle PD			
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ZL 08 – příloha č.1			
		na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
01 – po vyhodnocení účinnosti pískové filtrace, byla provedena výměna náplně pískové filtrace za filtrační materiál FiltraLite, pro zvýšení účinnosti filtrace GAU filtru v dočasném režimu hlavní filtrace.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
	X					
Počet připojených listů výkresů změny: 3 listů přílohy						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem + 2 216 982,00 Kč + DPH</b>						
<b>Cena dle SoD-D5 (Kč):</b>		<b>264 659 882,28</b>	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>29</b> kalendářních dnů			
ZL č. 08 (Kč)		2 216 982,00				
<b>Nově navržená cena díla:</b>		<b>266 876 864,28</b> bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>2 216 982,00 Kč bez DPH</b> , tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,91 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 216 982,00 Kč bez DPH, tj. 0,91 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 21 051 544,58 Kč bez DPH, tj. 8,63 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
						Datum 30.11.2023

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **21 051 544,58 Kč, tj. 8,63 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **36 599 722,65 Kč, tj. 15 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.. Datum 30.11.23

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.23


### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum - 7 -12- 2023

Datum - 7 -12- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 09/2023	
Zhotovitel:		„Společnost ÚV Brník“ – SMP VS, a. s. – správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28.11. 2023	
Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brník - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Dle PD			
	na výkresy:	RDS			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ZL 09 – příloha č.1			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
01 - S ohledem na skutečnost, při realizaci, způsobenou odstupem od tvorby zadávací dokumentace a s ohledem na reálný stav kanalizačních řadů a prostorové uložení stávajících vodovodních řadů dojde k přeložce potrubí a změně nivelety potrubí Libochovice, výšková kolize s gravitací Libochovice, vzdušníku na gravitaci Libochovice, dále k provedení nového potrubí s ohledem na nefunkční kanalizace v okolí Š14, neprůchodnou kanalizaci v úseku Š14 - ŠDK2, následně i k pokládce úseku ŠDK1 – výtokový objekt.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	<del>chyba v projektové dokumentaci</del>	chyba zhotovitele	vyšší móc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 7 příloh					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 1 168 874,18 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD Kč:	264 659 882,28	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL 08	2 216 982,00	45 kalendářních dnů			
ZL 09	1 168 874,18				
<b>Nově navržená cena díla Kč: bez DPH</b>	<b>268 045 738,46</b>				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>1 168 874,18 Kč bez DPH</b> , tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,48 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 168 874,18 Kč bez DPH, tj. 0,48 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 22 220 418,76 Kč bez DPH, tj. 9,11 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 m. 30.11.2023					

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **22 220 418,76 Kč, tj. 9,11 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **36 599 722,65 Kč, tj. 15 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.23

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 3.11.23

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum - 7 -12- 2023

Datum - 7 -12- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 10/2023	
Zhotovitel:		„Společnost ÚV Brník“ – SMP VS, a. s. – správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28.11. 2023	
Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brník - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Dle PD			
	na výkresy:	RDS			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ZL 10 – příloha č.1			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>DPS 0001.01 Přítok surové vody, směšovací jímky, aerace</b>					
Na potrubí budou přidána šoupátka na různých potrubních větvích z důvodů vypouštění potrubí pro provozní manipulaci s jednotlivými potrubními větvemi. Jedná se o ruční šoupata 1x DN50, 2 x DN80, 1 x DN100, 1 x kohout DN1". Součástí bude dále spojovací a montážní materiál.					
<b>DPS 0001.02 Flokulace, sedimentace</b>					
Změny souvisejí s požadavkem na změnu provozu z původně dvou usazovacích nádrží na jednu nádrž. Budou doplněny ruční šoupata 1 x DN100, 2 x DN65 a zpětná klapka 2 x DN80. Na armatury bude doplněno prodloužené ovládání z důvodu zajištění přístupu k armaturám. Součástí bude dále spojovací a montážní materiál.					
<b>DPS 0001.03 Písková filtrace</b>					
Vzhledem k potřebě provozovatele zachovat provoz technologie filtrace bude nutné také zachovat provoz pracího vzduchu. Z tohoto důvodu bude vybudována provizorní potrubní větev pracího vzduchu se 4 ks elektro klapek DN150. Instalace 4 ks. elektro klapek u konečného řešení bude probíhat za provozu nově instalovaného provizoria, proto nelze klapky z provizoria použít. Po zprovoznění konečného řešení pracího vzduchu budou provizorní klapky demontovány a předány objednateli do skladu. Součástí bude dále spojovací a montážní materiál.					
<b>DPS 0001.05 Akumulace upravené vody</b>					
V rámci dopracování dokumentace bude upraveno řešení sifonu na potrubí bezpečnostním přelivu. Původní sifon bude nahrazen přerušovací nádrží d600 x v2000. Toto řešení umožňuje přesnější kontrolu zavodnění nádrží akumulace. Nádrž bude dále vybavena armaturami pro ovládání a servis nádrže.					
<b>DPS 0001.06 Chemické hospodářství - dávkování chloru</b>					
Dle požadavku provozu bude doplněna třetí dávkovací trasa chloru do nátoky do pískové filtrace. Dodávka a montáž zahrnuje kompletní vystrojení dávkovací trasy včetně potrubí, nosných konstrukcí, armatur, injektoru apod.					
<b>DPS 0001.07 Kalové hospodářství – vyrovnávací nádrže odpadní vody</b>					
Jedná o dávkování alkalizačního činidla. V rámci dopracování dokumentace bude provedena optimalizace strojů, armatur a potrubí pro dávkování uhličitanu sodného. Jedná se o doplnění 2 x ruční šoupě DN50, 2 x ruční šoupě DN65 a 1 x indukční průtokoměr DN32 na odtoku do filtrace. Součástí bude dále spojovací a montážní materiál.					



**DPS 0001.08 Kalové hospodářství**

Z důvodů efektivnějšího provozu bude upraveno technické řešení vyrovnávacích nádrží tak, aby byl možný provoz jedné nádrže na odpadní vodu z praní pískových filtrů a druhé nádrže na odpadní vodu z praní GAU filtrů. Toto opatření sníží množství odpadní vody na strojní odpovědění kalu a zvětší množství recirkulované vody.

Na kalovém hospodářství bude v DVZ na vypouštění nádrží 2 ks. elektro šoupátka DN150. Ta budou nahrazena elektro šoupátky DN200. Zvětšením dimenze je možné rychlejší vypuštění nádrže.

Původní elektro šoupata DN150 budou předána objednateli do skladu.

**DPS 0001.21 provizoria**

Provizoria v původním DVZ nezohlednila některé skutečnosti a reálné potřeby provozu ÚV. Toto se týká především zajištění souběžného provozu, zajištění zkoušek zařízení bez přerušení provozu ÚV apod.

Z tohoto důvodu budou do provizorních potrubí doplněny následující armatury: 1 x uzavírací klapka ruční DN100, 1 x zpětná klapka DN80, 2 x uzavírací klapka ruční DN200, 1 x kohout kulový 1,2"

Součástí bude dále spojovací a montážní materiál.

**DPS 0001.22 Provizoria ve fázi 2**

Provizoria v původním DVZ nezohlednila některé skutečnosti a reálné potřeby provozu ÚV. Toto se týká především zajištění souběžného provozu, zajištění zkoušek zařízení bez přerušení provozu ÚV apod.

Z tohoto důvodu budou do provizorních potrubí doplněny trubní dílce. Součástí bude dále spojovací a montážní materiál.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	---------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 2 přílohy (15 x výkresová změna - uloženo u TDS)

**Ocenění změny:**

**Celkem + 2 186 770,39 Kč + DPH**

Cena dle SoD Kč:	264 659 882,28	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):	
ZL 08	2 216 982,00	<b>15</b>	kalendářních dnů
ZL 09	1 168 874,18		
ZL 10	2 186 770,39		
<b>Nově navržená cena díla Kč: bez DPH</b>	<b>270 232 508,85</b>		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **2 186 770,39 Kč bez DPH**, tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,90 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 186 770,39 Kč bez DPH, tj. 0,90 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 744 161,21 Kč bez DPH, tj. 2,35 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

Datum 30.11.2023

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst.5 a 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **7 474 383,33 Kč, tj. 3,06 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **121 999 075,50 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **4 013 939,09 Kč tj. 1,65 %** a nepřesahuje **73 199 445,30 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.23

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.23

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 7.-12.-2023

Datum 7.-12.-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 11/2023	
Zhotovitel:		„Společnost ÚV Brník“ – SMP VS, a. s. – správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4			
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28.11. 2023
Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brník - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Dle PD			
	na výkresy:	RDS			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ZL 11 – příloha č. 1			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
S ohledem na předpoklady zadávací dokumentace (předpoklad množství výztuže cca 80kg/m3 betonu), dojde po zpřesnění a započtení všech vnějších vlivů na bezpečnost objektu (zatížení větrem, sněhem, deštěm) do armovacích výkresů a nutnosti rozšíření základu objektu pro novou halu k navýšení objemů výztuže a betonu, a i navýšení objemů prací na zajištění stávajících základových konstrukcí.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 5 příloh					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 1 358 865,71 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD Kč:	264 659 882,28	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL 08	2 216 982,00	<b>14</b> kalendářních dnů			
ZL 09	1 168 874,18				
ZL 10	2 186 770,39				
ZL 11	1 358 865,71				
<b>Nově navržená cena díla Kč: bez DPH</b>	<b>271 591 374,56</b>				
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>1 358 865,71 Kč bez DPH</b>, tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,56 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 358 865,71 Kč bez DPH, tj. 0,56% nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 23 579 284,47 Kč bez DPH, tj. 9,66 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **23 579 284,47 Kč, tj. 9,66 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **36 599 722,65 Kč, tj. 15 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.23

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.23

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 4.12.2023

Datum 4.12.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 12/2023	
Zhotovitel:		„Společnost ÚV Brník“ – SMP VS, a. s. – správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28.11. 2023	
Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brník - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Dle PD			
	na výkresy:	RDS			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ZL 12 – příloha č.1			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
S ohledem na možnosti úpravy stropu elektro rozvodny SO0001 a s ohledem na nutnost jejího nepřerušného provozu došlo k dohodě s tím, že se zachová stávající panelový strop rozvodny, Zároveň bylo dohodnuto osadit nový montážní otvor SO0001 dveřmi a optimalizovat, tak budoucí manipulaci provozním materiálem .					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 3 přílohy					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem – 177 698,85 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD Kč:	264 659 882,28	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL 08	2 216 982,00	<b>0</b> kalendářních dnů			
ZL 09	1 168 874,18				
ZL 10	2 186 770,39				
ZL 11	1 358 865,71				
ZL 12	- 177 698,85				
<b>Nově navržená cena díla Kč: bez DPH</b>	<b>271 413 675,71</b>				
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: - <b>177 698,85 Kč bez DPH</b> , tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,07 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -177 698,85 Kč bez DPH, tj. 0,07 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 23 579 284,47 Kč bez DPH, tj. 9,66 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 177 698,85 Kč bez DPH, tj. 0,07 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum ...30.11.2023..

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **24 344 094,32 Kč, tj. 9,98 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **36 599 722,65 Kč, tj. 15 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.23

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.23

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum - 7 -12- 2023

Datum - 7 -12- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 13/2023	
Zhotovitel: „Společnost ÚV Brníkov“ – SMP VS, a. s. – správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 28.11. 2023	
Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brníkov - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Dle PD			
	na výkresy:	RDS			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ZL 13 – příloha č.01			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
S ohledem na zastižený stav skrytých konstrukcí a reálný stav v době rekonstrukce bude provést stavební úpravy:					
SO 0002: Vzhledem ke nevyhovujícímu stavu stávajících podlahových a stěnových konstrukcí, provede se kompletní výměna podlahy místnosti 1.19 včetně podkladních vrstev, zrealizuje se rozšíření kanálů v hale 1.19 Na stěnách dojde k lokálnímu zvětšení tloušťky omítek, podbetonování jeřábové drážky a ukončení stěny okolo místnosti 1.19 ŽB věncem a následně i k náhradě Cetris stropu za SDK skladbu. V prostorách místnosti 1.02 a 1.03 dojde k betonáži stropu s ohledem na stávající kce ve větším objemu. V místnostech 1.03 – 1.13 dojde k lokálnímu zesílení tloušťky omítek na nerovných stěnách, k zesílení podlah Kari sítí a zvýšenou tl. betonu potěru podlah, dále dojde k použití asfaltové izolace pod vaničkami sprch a k jejímu vytažení i ve všech místnostech 150 mm nad úroveň podlah.					
SO 0003: V objektu dojde k lokálnímu zesílení tloušťky omítek stěn a stropu s ohledem na degradaci stávajícího stavu a provedení ŽB kce podlah v polovině místnosti					
SO 0004: Rozšíření hydroizolace o přesah železobetonového stropu o 0,5 m na boční stěny nádrží					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 16					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 1 857 833,54 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD Kč:	264 659 882,28	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL 08	2 216 982,00	<b>21</b> kalendářních dnů			
ZL 09	1 168 874,18				
ZL 10	2 186 770,39				
ZL 11	1 358 865,71				
ZL 12	- 177 698,85				
ZL 13	1 857 833,54				
<b>Nově navržená cena díla Kč: bez DPH</b>	<b>273 271 509,25</b>				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>1 857 833,54 Kč bez DPH</b> , tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,76 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 857 833,54 Kč bez DPH, tj. 0,76 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 7 601 994,75 Kč bez DPH, tj. 3,12 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 730 222,12 Kč bez DPH, tj. 0,71 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum ...30.11.2023..

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **9 332 216,87 Kč, tj. 3,82 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **121 999 075,50 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **5 871 772,63 Kč tj. 2,41 %** a nepřesahuje **73 199 445,30 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ...30.11.23

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ...30.11.23

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum ... - 7 -12- 2023

Datum ... - 7 -12- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



**NÁVRH ZMĚNY**

číslo: 14/2023

Zhotovitel: „Společnost ÚV Brníkov“ – SMP VS, a. s. – správce  
Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 28.11. 2023

Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brníkov - rekonstrukce

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně
------------------------------------	--------	-----------------------	--------	--------

<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Dle PD
	na výkresy:	RDS
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ZL 14 – příloha č.01
	na jinou část smlouvy:	

**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu zvýšení bezpečnosti zásobování pitnou vodou spádového okolí Úpravny vody dojde k zabudování bezpečnostního přepadu do nádrže nátoky surové vody, tak aby nedošlo k zaplavení čerpadel strojovny a vyřazení Úpravny vody z provozu, při odstavení výtlačných čerpadel.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					<b>x</b>

Počet připojených listů výkresů změny: 4 přílohy

**Ocenění změny:****Celkem + 80 395,60 Kč + DPH**

Cena dle SoD Kč:	264 659 882,28	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>5</b> kalendářních dnů
ZL 08	2 216 982,00	
ZL 09	1 168 874,18	
ZL 10	2 186 770,39	
ZL 11	1 358 865,71	
ZL 12	- 177 698,85	
ZL 13	1 857 833,54	
ZL 14	80 395,60	
<b>Nově navržená cena díla Kč: bez DPH</b>	<b>273 351 904,85</b>	

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **80 395,60 Kč bez DPH**, tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,03 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 80 395,60 Kč bez DPH, tj. 0,03 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 7 682 390,35 Kč bez DPH, tj. 3,15 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 730 222,12 Kč bez DPH, tj. 0,71 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

4

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

0.11.2023..

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **9 412 612,47 Kč, tj. 3,86 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **121 999 075,50 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **5 952 168,23 Kč tj. 2,44 %** a nepřesahuje **73 199 445,30 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.23

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.23

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 7.12.2023

Datum 7.12.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 15/2023	
Zhotovitel:		„Společnost ÚV Brník“ – SMP VS, a. s. – správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28.11. 2023	
Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brník - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Dle PD			
	na výkresy:	RDS			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ZL 15 – příloha č.01			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Předmětem změny je předrcení hor. tř. 5 a betonových kvádrů zjištěných při zemních prací SO 00012 odpadní kanalizace.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>x</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 6 příloh					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 644 705,48 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD Kč:	264 659 882,28	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL 08	2 216 982,00	<b>0</b> kalendářních dnů			
ZL 09	1 168 874,18				
ZL 10	2 186 770,39				
ZL 11	1 358 865,71				
ZL 12	- 177 698,85				
ZL 13	1 857 833,54				
ZL 14	80 395,60				
ZL 15	644 705,48				
<b>Nově navržená cena díla Kč: bez DPH</b>	<b>273 996 610,33</b>				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>644 705,48 Kč bez DPH</b> , tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,26 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 644 705,48 Kč bez DPH, tj. 0,26 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 8 327 095,83 Kč bez DPH, tj. 3,41 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 730 222,12 Kč bez DPH, tj. 0,71 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

0.11.2023.....

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **10 057 317,95 Kč, tj. 4,12 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **121 999 075,50 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **6 596 873,71 Kč tj. 2,70 %** a nepřesahuje **73 199 445,30 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

30.11.23

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

datum 30.11.23

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

datum 7.12.2023

datum 7.12.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 16/2023	
Zhotovitel:		„Společnost ÚV Brník“ – SMP VS, a. s. – správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28.11. 2023	
Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brník - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Dle PD			
	na výkresy:	RDS			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ZL 16 – příloha č.01			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změny na objektu SO 0008 – Vytápění budou provedeny na základě optimalizace původního návrhu. PD bude aktualizována z důvodu možných úspor (délky, materiály potrubí) a dispozičních změn v úpravě vody (změna počtu trubních registrů, radiátorů). Společně s těmito změnami budou upraveny kapacity některých komponent (expanzní nádoba, elektrokotel) pro správnou funkčnost upraveného systému.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 7 příloh					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem – 399 256,07 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD Kč:	264 659 882,28	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL 08	2 216 982,00	<b>31</b> kalendářních dnů			
ZL 09	1 168 874,18				
ZL 10	2 186 770,39				
ZL 11	1 358 865,71				
ZL 12	- 177 698,85				
ZL 13	1 857 833,54				
ZL 14	80 395,60				
ZL 15	644 705,48				
ZL 16	- 399 256,07				
<b>Nově navržená cena díla Kč: bez DPH</b>	<b>273 597 354,26</b>				
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: - <b>399 256,07 Kč bez DPH</b> , tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,16 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 399 256,07 Kč bez DPH, tj. 0,16 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 23 579 284,47 Kč bez DPH, tj. 9,66 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 576 954,92 Kč bez DPH, tj. 0,24 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

.....m ...30.11.2023..

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **26 023 326,71 Kč**, tj. **10,67 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **36 599 722,65 Kč**, tj. **15 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.23

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.23

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 7.-12.-2023

Datum 7.-12.-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.