

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 532/OIRM/2021

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 31.05.2021, usn. č. 554/2021
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 29.11.2021, usn. č. 1115/2021
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 19.04.2022, usn. č. 0389/2022
uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno RM dne 30.05.2022, usn. č. 0534/2022
uzavření dodatku č. 4 bylo schváleno RM dne 31.10.2022, usn. č. 1053/2022
uzavření dodatku č. 5 bylo schváleno RM dne 11. 12. 2023 usn. č. 1120/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383
(dále jen „zhotovitel“)

1. SčV, a. s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a
technickým ředitelem, ve věcech smluvních a
technických, na základě plné moci ze dne 01.10.2020
47549793
CZ47549793
KB a s

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.06.2021 smlouvu o dílo na stavební práce akce „Příbram ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“.

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že jsou skutečnosti bránící dokončení stavebních prací, které jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 5. Změny nemají zásadní vliv na funkčnost hlavního předmětu zakázky, představují méněpráce, které není možné dokončit. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Příbram ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) ve znění dodatku č. 1, č. 2, 3, 4 a s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č. 5, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 5

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace s názvem „Příbram ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“ zpracované projekční kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČO 47116901 v 12/2020, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku.

V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

V souladu s § 223 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, zadavatel odstupuje od smlouvy o dílo č. 532/OIRM/2021 z důvodu, že v plnění smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 téhož zákona.

Článek III. ČAS PLNĚNÍ odst. 3.2. se mění takto:

Termín dokončení díla se prodlužuje do 01.12.2023.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, na snížení ceny plnění na částku:

Cena celkem 29 609 502,22 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva z nich obdrží zhotovitel a dva z nich objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek č. 5 uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č.1 dodatku:

Změnový list č. 5

Plná moc generálního a technického ředitele 1. SčV, a. s.

Příbrami dne:


20 -12- 2023

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Jan Kolář
starosta

.....
ek
ředitel

Změnový list č.5		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	1.SěV, a.s., Ke Kablu 971, 10000 Praha 10				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 10.10.2023			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 10.10.2023	
Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí Úprava položek VV dle neprovedených prací					
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)	IO 03 – Vodohospodářské úpravy - D 8.1 Kanalizace - D 8.2 Vodovodní přípojky - D 8.4 Hydranty podzemní - D 988 Přesun hmot			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
Změny představují méněpráce, které není možné dokončit. Jedná se o nepodstatnou část zakázky, kde je předpoklad násobně větších víceprací.					
Z důvodu vyčerpání zákonných podmínek a změn závazku pro provádění prací § 222 není možné pokračovat ve stavebních pracích bez toho, abychom neporušili Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Hlavní stavební práce byly ukončeny a nejdůležitější část zakázky – výměna kanalizačního řádu ul. Milínská byla úspěšně dokončena. Všechny položky rozpočtu byly včetně zákonem daných možností vyčerpány a zůstali méněpráce, které jsou vyčísleny v tomto dodatku aniž by byla porušena pravidla § 222.					
Počet připojených listů specifikací: 1			Počet připojených výkresů: 0		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
vícepráce/méněpráce	<u>objednatel</u> , provozovatele	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL  Petr Štěrba (za zhotovitele)					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i>					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č.5		NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			Číslo: 5
Zhotovitel:	1.SČV, a.s., Ke Kablu 971, 10000 Praha 10				
NOZ zpracoval:	1.SČV, a.s.	Datum: 20.10.2023			
Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí Úprava položek VV dle neprovedených prací				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:					

Stavba: Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí
 Objednatel: město Příbram
 Zhotovitel: 1.SČV, a.s.

Méněpráce

Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 5

Vodohospodářské úpravy - neprovedené práce							Cenová soustava
IO 03 - Vodohospodářské úpravy							
D 8.1 Kanalizace							Cenová soustava
831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	-15,00000	200,50	-3 007,50	SoD	
830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	-15,00000	150,00	-2 250,00	SoD	
59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Trída 240	m	-15,22500	822,15	-12 517,23	SoD	
					-17 774,73		
D 8.2 Vodovodní přípojky							Cenová soustava
891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	-1,00000	187,00	-187,00	SoD	
871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na lupu D 32 x 3,0 mm	m	-4,00000	50,30	-201,20	SoD	
871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu D 50 mm	m	-4,00000	32,60	-130,40	SoD	
877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	-4,00000	201,00	-804,00	SoD	
879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	-4,00000	454,00	-1 816,00	SoD	
2110032	Isiflo spojka přímá, typ 100, rozměr 32x32	kus	-4,00000	312,90	-1 251,60	SoD	
28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	-4,06000	21,00	-85,26	SoD	
28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	-4,00000	61,95	-247,80	SoD	
53032	Supa Lock bezzávitové šoupátko přímé 5.30	kus	-4,00000	1 772,40	-7 089,60	SoD	
530332	Supa Lock ISO přechodka DN 32	kus	-4,00000	517,65	-2 070,60	SoD	
7731050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	-4,00000	586,95	-2 347,80	SoD	
AVK.51232	AVK PROFI-ISO 2 šoupátko 5.12 litinové, přímé, ISO-ISO. přípojovací rozměry 32 x 32	kus	-1,00000	2 418,15	-2 418,15	SoD	
AVK.843180	Supa Lock SINGLE navrtávací pas z tvárné litiny 8.4.31, DN 80	kus	-4,00000	888,30	-3 553,20	SoD	
					-22 202,61		
D 8.4 Hydranty podzemní							Cenová soustava
891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	-1,00000	363,00	-363,00	SoD	
857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	-1,00000	712,00	-712,00	SoD	
891241811_R	Demontáž stávajících podzemních hydrantů	kus	-1,00000	550,00	-550,00	SoD	
501380	tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 80	kus	-1,00000	1 188,60	-1 188,60	SoD	

502080500	Tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/500	kus	-1,00000	1 505,70	-1 505,70
AVK.1213801500	AVK hydrant podzemní 12.1.3, jednoduše jištěný, DN 80, 1500 mm	kus	-1,00000	5 902,05	-5 902,05
					-10 221,35

D 998 Přesun hmot						Cena soustav
998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	-0,77799	534,00	-415,45	SoD
998273127	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 3000 m	t	-0,77799	493,00	-383,55	SoD
					-799,00	

Měněpráce celkem - ZL č.5	-50 997,69 Kč
Vícepráce celkem - ZL č.5	0,00 Kč
Změna celkem ZL č.5	50 997,69 Kč

Měněpráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 5	- 50 997,69 Kč
Vícepráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 5	- Kč
Změna Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 5	- 50 997,69 Kč

Vyjádření technického dozoru:

Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny

Ing. Václav Barviř, VRV, a.s.

Navrhovaná změna ceny díla:
- 50 997,69 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:
0 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko podpis)



za objednatele (razítko podpis)

Datum:

Petr Jícha

Datum:

Ing. Vl

Změnový list č. 5		POTVRZENÍ ZMĚNY		Číslo PZ: 5	
Zhotovitel:	1.SčV, a.s., Ke Kable 971, 10000 Praha 10				
PZ vystavil:	1.SčV, a.s.			Datum: 31.10.2023	
PZ navazuje na NOZ č.4			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 31.10.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla :</p> <p style="text-align: center;">Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí Úprava položek VV dle neprovedených prací</p> <p>Změny představují méněpráce, které není možné dokončit. Jedná se o nepodstatnou část zakázky, kde je předpoklad násobně větších víceprací. Z důvodu vyčerpání zákonných podmínek a změn závazku pro provádění prací § 222 není možné pokračovat ve stavebních pracích bez toho, abychom neporušili Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p><i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i></p>					
Počet připojených listů specifikací:	0		Počet připojených výkresů:	0	
Změna sjednané ceny díla bez DPH :	- 50 997,69 Kč		Změna sjednané lhůty dokončení díla :	0 kalendářních dnů	
Nově sjednaná cena díla bez DPH :	29 609 502,22 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	-----	
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatele provozovatele	změna RD RD neobsahuje změna výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum:			Datum:		

Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení

Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:


- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.

Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Brně 17. 9. 2020
.....


Ing. Martin Bernard
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis
člen představenstva


1. SČV, a.s.

Průběžně se
.....



Ing. Bc. Robert Morávek
generální ředitel


Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 76701-0095-0247
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Datum a místo narození: 

Adresa pobytu: 

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz 

Kroměříž 1 dne 17.09.2020
Procházková Zdeňka 

Podpis, úřední 

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy **Ověřovatelské kanceláře Příbram**
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 21839/26101/70
vlastnoručně podepsal
Ing. **Ivan Eis**, [redacted]
jméno/a, příjmení, datum a místo narození zadatele
Příbram, [redacted]
adresa místa trvalého pobytu
občanský průkaz, [redacted]
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
v **Příbrami** dne **25.09.2020**

Legalizaci provedl/a:
Lenka Duduková
Podpis: [redacted]



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **132453126-18317-201002125627**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA KUCHAROVÁ**

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**
Příbram I dne 02.10.2020



132453126-18317-201002125627