



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2023

I. Smluvní strany

objednatel:
Státní fond kultury České republiky

sídlo: Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1

IČO: 458 06 985

DIČ: CZ 458 06 985

bankovní spojení: č.ú. [redacted] vedený u ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milanem Němečkem, Ph.D., vrchním ředitelem sekce

zastoupené ve věcech technických: Ing. Jiřím Zuskou, znalecká kancelář PROFI-TEN a.s., 110 00
Praha 1, Vodičkova 20

a

zhotovitel:
AKANT ART, v.o.s.

sídlo: Celníční 238, 198 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 27994

IČO: 25686763

DIČ: CZ25686763

bank. spojení: č.ú.: [redacted] vedený u České spořitelny, a.s. v Praze

zastoupený ve věcech smluvních: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním zástupcem),

telefon: 602 336 962

zastoupený ve věcech technických: Tomášem Jílkem, technickým ředitelem,

telefon: 777 080 858

(společně také dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ke smlouvě o dílo „**Národní dům na Vinohradech – oprava fasády (jižní strana) a oken**“
ze dne 31. 5. 2023 dodatek následujícího znění:

1. Během provádění opravy fasády dle shora cit. smlouvy o dílo byl zjištěn skutečný rozsah poškození jednotlivých prvků, který si vyžádal práce nad rámec původního rozpočtu. Z důvodu havarijního stavu poškozených prvků fasády a nutnosti bezodkladného řešení se smluvní strany dohodly, že vícepráce provede zhotovitel.

2. Seznam a cena dodatečně provedených prací bez DPH:
 - **Oprava atikové balustrády** (větší rozsah poškození balustrových kuželek)
148 800,- Kč bez DPH
viz Změnový list č. 1
 - **Doplnění přechodových parapetů**
45 867,- Kč bez DPH
viz Změnový list č. 2
 - **Výměna soklových pískovcových obkladů**
13 480,- Kč bez DPH
viz Změnový list č. 3

3. Celková cena všech dodatečně provedených prací činí **bez DPH 208 147 Kč** (slovy dvě stě osm tisíc sto čtyřicet sedm korun českých), tj. **251 857,87 Kč** (slovy dvě stě padesát jedna tisíc osm set padesát sedm korun českých osmdesát sedm haléřů) **včetně DPH.**

4. Původní cena smlouvy o dílo se tímto dodatkem navyšuje z původních **11 884 482 Kč bez DPH** (slovy jedenáct milionů osm set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých) na **12 092 629 Kč bez DPH** (slovy dvanáct milionů devadesát dva tisíc šest set dvacet devět korun českých).

5. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo možno z technologických důvodů dokončit vícepráce dle změnového listu č. 1 a antigraffiti nátěry v dohodnutém termínu dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že tyto práce budou dokončeny nejpozději do konce května 2024.

6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

9. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotoveních.

V Praze dne

V Praze dne 14.12.2021

Za objednatele:



.....
Mgr. Milan Němeček, Ph.D.
vrchní ředitel sekce
pověřený vedením SFK ČR

STÁTNÍ FOND KULTURY
České republiky
① Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1

Za zhotovitele:



Miroslav Hlava
společník (obchodní zástupce)
AKANT ART, v.o.s.

AKANT ART, v.o.s.
Celníční 238, 198 00 Praha 9
Tel.: 266 610 291
IČO: 25686763 DIČ: CZ25686708

