

DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO

(Název stavby: „**Obnova VO MČ Praha 4 Krč, Hornokrčská**“ – č. zakázky: 100230126)

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

Tomášem Novotným, místopředsdou představenstva;

Liborem Fialou, členem představenstva

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: XXXXXXXXXX

č. **Rámcové dohody**: [„**NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST**“ –
č.**205/22**] (dále jen „**Objednatel**“)

a

NTL Forensics a.s.

se sídlem: **Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**

IČO: **27771831**, DIČ: **CZ27771831**

ID datové schránky: **8tcgtqe**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**,

oddíl **B**, vložka **12068**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **43-9248890247/0100**

zastoupená: **Daniel Vaňkem**, předsdou představenstva a **Karlem Vanišem**, členem představenstva

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

XXXXXXXXXX
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále **Objednatel** a **Zhotovitel** také společně jako „**smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4.8.2022 Rámcovou dohodu: „NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST – č.205/22“ jejímž účelem je provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výběru nejméně výhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rámcová dohoda na revitalizaci veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2022“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“).
- B. Na základě výše uvedené Rámcové dohody byla dne 24.07.2023 mezi smluvními stranami uzavřena „**Smlouva o dílo** – název stavby „**Obnova VO MČ Praha 4 Krč, Hornokřčská**“ – č. zakázky 100230126 (dále jen „**Smlouva**“);
- C. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v předmětné Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Obnova VO MČ Praha 4 Krč, Hornokřčská**“ a to vše dle oceněného výkazu výměr (dále jen „**Výkaz výměr**“), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“);
- D. Při předání Díla došlo po zhodnocení reálné situace na místě, ke změně polohy stožárů překopům přes silnici a ve vjezdech se kterými projekt nepočítal. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat před předáním staveniště. Touto skutečností došlo k potřebě víceprací v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět. Dále toto Dílo bylo prováděno v koordinaci s investorem Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., který prováděl rekonstrukci chodníku a vozovky. Toto Dílo bylo rozděleno na etapy, jejíž třetí etapu Díla investor nerealizuje. Na základě této skutečnosti zhotoviteli vznikají méněpráce, vzhledem k tomu, že realizace díla je na této etapě v koordinaci závislá. Tyto vícepráce i méněpráce stavby byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele, a zaznamenány v Deníku dle čl. 8 Rámcové dohody a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný s původní Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny;
- E. S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení čl. 16 odst. 16.10. a v souladu s čl. 9 Rámcové dohody se Strany dohodly na změně Smlouvy s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenými změnami budou splněny rovněž podmínky ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení méněprací a víceprací v souladu s ustanovením čl. 9 Rámcové dohody.

1.2 Tímto Dodatkem dochází ke změně čl. 3. **CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**, odst. 3.1. a to tak, že nově zní:

3.1. *Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:*

<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Sazba DPH v %</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
<i>1 083 989,88 Kč</i>	<i>227 637,87 Kč</i>	<i>1 311 627,75 Kč</i>

1.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list obsahující vyčíslené méněpráce a vícepráce Zhotovitele.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany prohlašují, že postupovaly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě nebo ve Smlouvě.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.

2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů.

2.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.

2.8 Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Daniel Vaněk
předseda představenstva
NTL Forensics a.s.

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Karel Vaniš
člen představenstva
NTL Forensics a.s.

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysochaň, 190 00 Praha 9
 Akce: Název akce: P4_Hornokříšská_obnova VO

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: RAMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022.2.ČÁST 20522		Vícepráce						Méněpráce			
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže											
1.1. Demontáže - agregované položky											
1.1.1.	Demontáž veřejného stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	21,00						1,00		
1.1.8.	Demontáž svodového kabelu	m	105,00						5,00		
1.1.9.	Demontáž svítilny umístěného na stožáru / výložníku	ks	21,00						1,00		
					Celkem za Demontáže	61 215,00 Kč	Celkem za Demontáže		0,00 Kč	Celkem za Demontáže	
2. Elektromontáže											
2.1. Elektromontáže - agregované položky											
2.1.1.	Montáž veřejného stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	21,00						1,00		
2.1.5.	Montáž svodového kabelu	m	126,00						6,00		
2.1.8.	Montáž svítilny na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	21,00						1,00		
2.1.12.	Slučovací kabely s průřezem 2x 16 až 35 mm ² v chráničce do výšky, včetně zařazení do chráničky (součástí je tedy i láčení chráničky)	m	702,00						20,00		
2.1.14.	Montáž spojky na 4 vodičové kabely, vč. vytvoření spojovacího, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKYVAVYCY 4x 10-35 mm ²)	ks	5,00								
2.1.15.	Polokabla zemnicích drátů (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	682,70						20,00		
2.2.8.	Polokabla korungovaná chráničky do dim 110mm do výšky	m	0,00			108,00					
					Celkem za Elektromontáže	257 551,00 Kč	Celkem za Elektromontáže		3 780,00 Kč	Celkem za Elektromontáže	
3. Zemní práce											
3.1. Zemní práce - agregované položky											
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 15x60 cm (chodník, volný terén)	m	530,00						20,00		
3.1.5.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 10x60 cm, obetonování chráničků (výhled)	m	0,00					80,00			
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 10x110 cm, obetonování chráničků (rozvodna)	m	0,00					28,00			
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - žulce - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	36,00								
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - žulce - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	36,00								
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky											
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	0,00					20,00			
					Celkem za Zemní práce	305 460,00 Kč	Celkem za Zemní práce		162 160,00 Kč	Celkem za Zemní práce	
4. Ostatní práce											
4.2.	Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měřicích jednotek se bude stanovovat podle řádu pro provádění činností v terénu, dle Prováděcí směrnice, bez řádu na vyžádání) včetně: lázeň je určena objemu prováděných činností (při pro akci délce nad 30 kalendářních dny)	den	60,00								
4.3.	Interýrní počítačový program řízení dílo (obsahuje mj. základní výpočtový program, výřezní kódy, souřadnicový systém, kontrolu správnosti ostatních interýrních údajů) pro státní a rozvahový max. 50 státních a 50 kabelových polí, nebo 500 svítilen	ks	1,00								
4.4.	Výkresní dokumentace - zá	m	520,00								
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras	km	0,53								
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvodnice, svítelná místa, kabelové spojky)	ks	26,00								
4.8.	Revize na svítelné místo, 3x original v ústřední podobě	ks	21,00						1,00		
4.9.	Dokumentace skutečného provedení a příloha dokumentace v ústřední podobě - 2 part + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 6 RD	ks	1,00								
4.11.	Dodávka a správní zřízení pro státní rozvahový max. 50 státních a 50 kabelových polí, nebo 500 svítilen	ks	1,00								
					Celkem za Ostatní práce	74 350,00 Kč	Celkem za Ostatní práce		0,00 Kč	Celkem za Ostatní práce	
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)											
5.1. Větelné stožáry a výložníky / musí vyhovovat mj. požadavkům uvedeným v příloze č. 6 RD /											
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)											
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřez do 35 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojítky RSP a včetně trubkové skleněné pojítky s hasivem, provedení skleněná dle Přílohy "Zapojení svorkovnic, svorkovnic" v RD, možností připojení třívodičových indikačních vodičů, včetně spojné svorky PE s třívodičovou, krycí IP20 bez náhodné proudové ghřadivosti (i krycí, oděšené třívodičové svorky s třívodičovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	ks	21,00								
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál											
5.3.1.	kabel CYKY 3x1 5 mm ²	m	126,00								
5.3.12.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	702,00					62,00			
5.3.17.	Drát zemnicí Fialo 16	m	682,70								
5.3.21.	Chránička korungovaná dn 63	m	663,20								
5.3.22.	Chránička korungovaná dn 110	m	150,00								
					Celkem za Materiál	241 643,88 Kč	Celkem za Materiál		12 350,00 Kč	Celkem za Materiál	
					Zasmluvněno - materiál	241 643,88 Kč	Materiál nad rámec		Materiál pod rámec		
					Zasmluvněná částka	940 219,88 Kč	Vícepráce		165 940,00 Kč	Méněpráce	
							Vícepráce procentuálně		15,29%		