

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě a smlouvě o dílo č. 10329/2023/OIMH

uzavřený dle ust. §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem : nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ : 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav : XXXXXXXXXX
Č.ú. : XXXXXXXXXX
Zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Lenka Pastorková, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

K+H správci staveb s.r.o.

Sídlem: Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice
IČO: 03815960
DIČ: CZ03815960
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX
Č. ú.: XXXXXXXXXX
Zapsán: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61479
Zastoupen:
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX, jednatel
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 24.4.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu a smlouvu o dílo č. 10329/2023/OIMH (dále jen „příkazní smlouva“) a dne 7.11.2023 dodatek č. 1 k této smlouvě na zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro realizaci stavby „Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7“ (dále jen „stavba“). Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a čl. IX odst. 9.4 příkazní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se příkazní smlouva mění.

III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. VI příkazní smlouvy z důvodu předpokládaného prodloužení doby realizace stavby o dalších 85 kalendářních dnů. Důvodem je pochybení na straně zhotovitele, tj. nekvalitní a pomalé provádění stavebních prací, neplnění harmonogramu stavby.

3.1.1 V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.2 smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Předpokládaná doba realizace Stavby:

276 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

3.1.2 Dále se text článku VI. odst. 6.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor stavebníka	230 000,0 Kč bez DPH
Zpracování plánu BOZP	6 000,00 Kč bez DPH
Koordinátor BOZP	46 000,00 Kč bez DPH
Cena celkem	282 000,00 Kč bez DPH
DPH	59 220,00 Kč
Cena celkem	341 220,00 Kč včetně DPH

IV. Závěrečné ujednání

4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 08.08.2022 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 18.12.2023

Datum: 18.12.2023

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic
a místního hospodářství

.....
XXXXXXXXXX
jednatel