

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 318 290/02/2023

číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00356

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění
nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Pavel Radoň, DiS. – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Královéhradecká provozní, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové společnost
je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Hosa, pověřený člen představenstva

IČ: 27461211
DIČ: CZ 27461211
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-573990247/0100
telefon: 495 715 131
e-mail: info@khp.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Tomáš Hosa, pověřený člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Vladimír Šubr, specialista stavební výroby

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.), termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkové rozpočty víceprací a méněprací. Tento změnový list jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Kanalizace Třebechovice pod Orebem, KČS Hlavní – modernizace technologie**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnových rozpočtů, které jsou rovněž součástí nabídky a budou sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkové rozpočty, které jsou přiloženy u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebudou uveřejňovány v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Původní smluvní termín dokončení díla a jeho předání objednateli je 30. listopadu 2023. Během realizace stavby však došlo k prodloužení lhůty dodání uzavíracích armatur a dodání elektrorozvaděčů výrobcem v rádech několika týdnů. Proto se obě strany dohodly, že dojde k úpravě termínu dokončení díla.

Z výše uvedených důvodů se strany neodkladně vzájemně informovaly o výše uvedené skutečnosti a uzavírají tuto změnu termínu dokončení díla.

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle smlouvy o dílo: **30. listopadu 2023**

nově

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **31. prosince 2023**

4/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	9.296.763,00 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	+ 409.816,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 409.816,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	9.706.579,00 Kč

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: změnový list č.1 vč. příloh

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 27.11.2023

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 27.11.2023

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Tomáš Hosa
pověřený člen představenstva
Královéhradecká provozní, a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo:1
Kanalizace TpO, KČS Hlavní – modernizace technologie				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: KHP, a.s.				
Navrhovatel:		KHP, a.s.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 27.11.2023	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY:				
1. Čerpací stanice – sanace				
<p>V DPS bylo uvažováno pouze se sanováním stěn akumulční jímky nad hladinou odpadní vody. Po odčerpání odpadních vod byl zjištěn skutečný stav stěn (místa velkých průsaků, nesoudržná omítka na několika místech, chybějící část zdiva). Proto objednatel s provozovatelem navrhuje tyto plochy sanovat tak, aby byly shodné s částí nad hladinou. Dojde tak k navýšení plochy pro čištění tlakovou vodou, injektáž, dobetonování a nanesení finální stěrky. Toto nemohl projektant při zpracování PD vědět. Jedná se o vícepráce.</p>				
2. Čerpací stanice – strojní technologie				
<p>V DPS bylo uvažováno s ponecháním stávajícího výtlačku z lapáku písku. Po odčerpání sedimentů byl zjištěn skutečný stav výtlačku DN 100 mamutkového čerpadla (korozí napadené ocel. potrubí za svojí životnosti). Zhotovitel navrhuje provést celé potrubí od napojovací příruby z nerez oceli DN 100 mm v délce 7,0 m vč. montáže nožového šoupěte. Původní šoupě bylo nefunkční. Toto nemohl projektant při zpracování PD vědět. Jedná se o vícepráce.</p> <p>V DPS bylo uvažováno s montáží nového bezpřírubového šoupátka DN 150 mm v provedení pro trvalé zaplavení. Před montáží bylo zjištěno, že stávající příruba je silně zkorodovaná a vykazuje tendenci se drobit. Zhotovitel proto navrhuje tuto přírubu nahradit spojkou SYNOFLEX s přírubou DN 150 mm. Toto nemohl projektant při zpracování PD vědět. Jedná se o vícepráce.</p>				
3. Etáž výtlačného potrubí				
<p>V DPS bylo uvažováno s přímou trasou napojení výtlačku z objektu KČS do stávající venkovní šachty. Po provedení zemních prací, které sloužily pro provizorní převod odpadních vod během realizace, bylo zjištěno, že propojení je pomocí výškové etáže. S ohledem na dodržení stávajících výšek míst napojení navrhuje zhotovitel provést etáž, a to z nerezové oceli DN 200 mm v délce 2,5 m. Toto nemohl projektant při zpracování PD vědět. Jedná se o vícepráce.</p>				
4. Čerpací stanice - podlaha				
<p>V DPS bylo navrženo ponechání stávající hladké podlahy z dlažby v prostoru nátoky, akumulace KČS i schodišti. S ohledem na mokvý provoz a zvýšený pohyb pracovníků provozovatele v těchto místnostech požaduje bezpečnostní technik provozovatele změnu povrchu podlah. Tento požadavek nebyl během realizace DPS projektantovi znám. Jedná se o vícepráce.</p>				

5. Čerpací stanice - stavební elektroinstalace

V DPS bylo uvažováno s ponecháním stávajících stavebních elektrozařízení a provedení nové kabeláže s připojením do nového elektrorozvaděče. Pro provádění stavebních úprav v objektu však bylo zapotřebí tato zařízení demontovat (vnitřní osvětlení, přímotopy, kabelové žlaby). Demontovaná zařízení vykazují vlivem prostředí KČS materiálové dožití. Zhotovitel proto navrhuje tato zařízení nahradit novými. Toto nemohl projektant při zpracování PD vědět. Jedná se o vícepráce.

Počet připojených listů specifikací: 4x A4

Počet připojených výkresů:

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
------------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Jméno a podpis navrhovatele: Vladimír Šubr

Stanovisko objednatele:

K výše popsáním změnám zhotovitel předloží cenovou kalkulaci.

Stanovisko zhotovitele:

S výše uvedeným souhlasím.

Stanovisko projektanta:

S výše uvedeným souhlasím.

Stanovisko provozovatele:

S výše uvedeným souhlasím.

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/~~nesouhlasí~~ s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Kanalizace TpO, KČS Hlavní – modernizace technologie

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: KHP, a.s.

Navrhovatel: KHP, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 27.11.2023

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Ad 1) čerpací stanice – sanace	67.336,00 Kč
Ad 2) čerpací stanice – strojní technologie	49.264,00 Kč
Ad 3) etáž výtlačného potrubí DN 200	19.133,00 Kč
Ad 4) čerpací stanice - podlaha	32.900,00 Kč
Ad 5) čerpací stanice - elektroinstalace	241.183,00 Kč

Počet listů příloh: 4x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

+ 409.816,00 Kč

(plus čtyřistadevětisícosmsetšestnáct korun českých)

Zpracoval: Vladimír Šubr

Převzal: Pavel Radoň

Datum: 27.11.2023

Datum: 27.11.2023

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

Kanalizace TpO, KČS Hlavní – modernizace technologie

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: KHP, a.s.

Navrhovatel: VAK HK, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 27.11.2023

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 4x A4

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

+ 409.816,00 Kč

(plus čtyřistadevěttisícsmsetšestnáct korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 318290/02/2023

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

Vladimír Šubr
Datum: 27.11.2023

Ing. Pavel Loskot
Datum: 27.11.2023