





| | | | | |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------------|
| Schodovka | | | SO203 Budova HZS | |
| změnový list | | | č. ZL 5-5 | |
| Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje | | | Datum : 16.10.2023 | |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | faxem | osobně X |
| Týká se : | Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří | | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | | |
| | na výkresy : | | | |
| | na rozp. podklady : | viz. přiložený rozpočet | | |
| | na jinou část smlouvy : | | | |
| ZMĚNA : U schodišťových stupňů byla v projektu navržena hladká dlažba. Z důvodu bezpečnosti je navržena originál schodovka (protiskluzná úprava - drážky). Zároveň na prvním a posledním stupni u každého schodišťového ramene je použita barevně odlišná schodovka - bezpečnostní prvek. Množství dlažby nebyl zahrnutý ve VV. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací : | | Počet výkresů : | | |
| změna je vyvolána: | záměrem stavebníka | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší moci nebo jinou okolností |
| | X | X | | |
| změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o. | | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | Datum : | 03.10.2023 |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | faxem | osobně X |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | | |
| Původní cena | 0,00000 | | | |
| Nová cena | 15 633,47824 | | | |
| Cenový rozdíl | 15 633,47824 | | | |
| Počet listů příloh : 1 | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | | |
| 15tisícšestřicettřikorončeských a 47824/100000 | | 0 kalendářních dnů | | |
| Předal : | vedoucí projektu GD | | Odsouhlasil : | |
| Datum: | 6.10.2023 | | Datum: | 16.10.2023 |
| | | | Odsouhlasil : | TDS / [signature] |
| | | | Datum: | |

| Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří | | | | | | Schodovka | | | | | | Č. ZL | 5-5 | SO 203.D110 | |
|--|-----|----------------|------|-----|---------|-----------|------|--------------|---|------|-----------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| Odpočet | | | | | | Připočet | | | | | | Rozdíl | | | |
| p.č. | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem | p.č. | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem | |
| | | | | | | 0,00000 | 1 | LSS.TCA34065 | Schodovka TAURUS Granit TCA34065, 300x300mm, 65 Antracit | kus | 126,00000 | 54,60000 | 6 879,60000 | 6 879,60000 | URS2023/II |
| | | | | | | 0,00000 | 2 | LSS.TCA34078 | Schodovka TAURUS Granit TCA34078, 300x300mm, 78 Sierra | kus | 28,00000 | 81,80000 | 2 290,40000 | 2 290,40000 | URS2023/II |
| | | | | | | 0,00000 | 3 | 771-VD-01 | Keramická dlažba slinutá - 298x298x9 mm, hladká protiskluzová, protiskluznost R10/A | m2 | 12,70000 | 424,20296 | 5 387,37753 | 5 387,37753 | SOD |
| | | | | | | 0,00000 | 4 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0,50995 | 2 110,20000 | 1 076,10071 | 1 076,10071 | SOD |
| | | odpočty celkem | | | | 0,00000 | | | připočet celkem | | | | 15 633,47824 | 15 633,47824 Kč | 15 633,47824 |

| Záměna nátěru prefa | | | SO203 Budova HZS | |
|--|--|---|-------------------|---------------------------------|
| změnový list | | | č. ZL | 5-6 |
| Komu : | ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje | | Datum : | 16.10.2023 |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | faxem | osobně X |
| Týká se : | Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří | | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | | |
| | na výkresy : | | | |
| | na rozp. podklady : | viz. přiložený rozpočet | | |
| | na jinou část smlouvy : | | | |
| ZMĚNA : Z důvodu požadavku TDS byla provedena záměna u nátěru na pohledově exponované prefabrikované konstrukce. Bude se realizovat barevný nátěr s odstínem RAL 7047 (světle šedá). | | | | |
| Počet připojených listů specifikací : | | Počet výkresů : | | |
| změna je vyvolána: | záměrem stavebníka X | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností |
| změnový list vydává: | Metrostav DIZ s.r.o. | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | Datum : | 03.10.2023 |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | faxem | osobně X |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | | |
| Původní cena | -34 445,32800 | | | |
| Nová cena | 34 445,32800 | | | |
| Cenový rozdíl | 0,00000 | | | |
| Počet listů příloh : 1 | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | | |
| 0 - Kč | | 0 kalendářních dnů | | |
| Předal : | [Podpis] vedoucí projektu GD | | Odsouhlasil : | [Podpis] |
| Datum: | 16.10.2023 | | Datum: | 16.10.2023 |
| | | Odsouhlasil : | TDS [Podpis] | |
| | | Datum: | 16.10.2023 | |

| Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří | | | | | | | Záměna nátěru prefa | | | | | | | Č. ZL | 5-6 | SO 203.D110 |
|--|--------------|---|------|------------|----------|---------------|---------------------|--------------|--|------|-----------|----------|--------------|------------------|---------|-------------|
| Odpočet | | | | | | | Přípočet | | | | | | | Rozdíl | | |
| p.č. | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem | p.č. | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem | | |
| 1 | 783897122R00 | D+M Nátěr betonových prefabrikovaných konstrukcí 1x - uzavírací nátěr na beton, vč. - spáry a otvory budou řádně zacištěny vhodnou hmotou | m2 | -816,24000 | 42,20000 | -34 445,32800 | | | | | | | | -34 445,32800 Kč | SOD | |
| | | | | | | | 2 | 783897122R00 | D+M barevný nátěr betonových prefabrikovaných konstrukcí - PRIMALEX PLUS v odstínu RAL 7047 (světle šedý) - nátěr viditelných prefa konstrukcí | m2 | 816,24000 | 42,20000 | 34 445,32800 | 34 445,32800 Kč | SOD | |
| | | odpočty celkem | | | | -34 445,32800 | | | přípočet celkem | | | | 34 445,32800 | 0,00000 Kč | 0,00000 | |

| | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------|
| Vnitřní dveře II | | | SO203 Budova HZS | |
| změnový list | | | č. ZL | 5-7 |
| Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje | | | Datum : 16.10.2023 | |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | faxem | osobně X |
| Týká se : | Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří | | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | | |
| | na výkresy : | | | |
| | na rozp. podklady : | viz. přiložený rozpočet | | |
| | na jinou část smlouvy : | | | |
| ZMĚNA : Na základě požadavku investora došlo ke změnám počtu dveří, zárubní a informačních tabulek | | | | |
| Počet připojených listů specifikací : | | Počet výkresů : | | |
| změna je vyvolána: | záměrem stavebníka X | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností |
| změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o. | | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | Datum : | 31.08.2023 |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | faxem | osobně X |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | | |
| Původní cena | -17 100,00000 | | | |
| Nová cena | 21 750,00000 | | | |
| Cenový rozdíl | 4 650,00000 | | | |
| Počet listů příloh : 1 | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | | |
| čtyřtisícešestsetpadesátkorunčeských | | 0 kalendářních dnů | | |
| Předal : |  vedoucí projektu GD | Odsouhlasil : |  | |
| Datum: | 16.10.2023 | Datum: |  | |
| | | Odsouhlasil : | TDS -  | |
| | | Datum: |  | |

| Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří | | | | | | změna vnitřních dveří II | | | | | Č. ZL | 5-7 | SO 203.D110 |
|--|---|------|----------|--------------|---------------|--------------------------|--|------|----------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| Odpočet | | | | | | Připočet | | | | | Rozdil | | |
| p.č.kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem | p.č.kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem | |
| 1 64-VD-29 | D+M Vnitřní plně jednokřídlé dveře - D17 - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD | kus | -1,00000 | 11 450,00000 | -11 450,00000 | | | | | | | -11 450,00000 Kč | cena SOD |
| 2 642942111RU5.2 | D+M Osazení zárubní dveřních ocelových 900x1970 mm do zdíva tl.140 mm pro dveře D17 - specifikace dle PD | kus | -1,00000 | 5 650,00000 | -5 650,00000 | | | | | | | -5 650,00000 Kč | cena SOD |
| | | | | | | 3 64-VD-27 | D+M Vnitřní plně jednokřídlé dveře EW 15DP1 - D15 - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD | kus | 1,00000 | 15 550,00000 | 15 550,00000 | 15 550,00000 Kč | cena SOD |
| | | | | | | 4 642942111RU5 | D+M Osazení zárubní dveřních ocelových 900x1970 mm do zdíva tl.140 mm pro dveře D15 - specifikace dle PD | kus | 1,00000 | 6 200,00000 | 6 200,00000 | 6 200,00000 Kč | cena SOD |
| | odpočty celkem | | | | -17 100,00000 | | připočet celkem | | | | 21 750,00000 | 4 650,00000 | 4 650,00000 |

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------------|
| Izolace základových konstrukcí | | | SO203 Budova HZS | |
| změnový list | | | č. ZL | 5-8 |
| Komu : | ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje | | Datum : 13.11.2023 | |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | faxem | osobně X |
| Týká se : | Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří | | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | | |
| | na výkresy : | | | |
| | na rozp. podklady : | viz. přiložený rozpočet | | |
| | na jinou část smlouvy : | | | |
| ZMĚNA : jedná se o rozdíl mezi výkazem výměr a skutečností. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací : | | Počet výkresů : | | |
| změna je vyvolána: | záměrem stavebníka | chybou v dokumentaci X | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností |
| změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o. | | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | Datum : | 06.11.2023 |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | faxem | osobně X |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | | |
| Původní cena | -296 236,70330 | | | |
| Nová cena | 430 044,32014 | | | |
| Cenový rozdíl | 133 807,61684 | | | |
| Počet listů příloh : 1 | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | | |
| stotřicetřítisícosemsetšedesmikorunčeských a 61684/100000 | | 0 kalendářních dnů | | |
| Předal : | [Znak] | | Odsouhlasil : | [Znak] |
| Datum: | [Znak] | | Datum: | 13.11.2023 |
| | | | Odsouhlasil : | TDS [Znak] |
| | | | Datum: | 13.11.2023 |

| Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří | | | | | | Izolace základových konstrukcí | | | | | | Č. ZL | 5-8 | SO 203.D110 | |
|--|--------------|--|------|-----------|-------------|--------------------------------|------|--------------|--|------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| Odpočet | | | | | | Přípočet | | | | | | Rozdíl | | | |
| p.č. | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem | p.č. | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem | |
| | 622311523RU1 | D+M Komplettní kontaktní zateplovací systém soklu v provedení dle PD a ETICS, vč. všech prvků a detailů - XPS tl.120 mm, stěrka v imitaci betonu | m2 | -46,26000 | 2 796,01500 | -129 343,65390 | | | | | | | | -129 343,65390 Kč | SOD |
| | 622319513R00 | D+M Izolace základových konstrukcí pod terénem z XPS tl. 120 mm, bez povrchových úprav | m2 | -68,18000 | 2 447,83000 | -166 893,04940 | | | | | | | | -166 893,04940 Kč | SOD |
| | | | | | | | | 622319513R00 | D+M Izolace základových konstrukcí pod terénem z XPS tl. 120 mm, bez povrchových úprav | m2 | 128,25800 | 2 447,83000 | 313 953,78014 | 313 953,78014 | SOD |
| | | | | | | | | 622311523RU1 | D+M Komplettní kontaktní zateplovací systém soklu v provedení dle PD a ETICS, vč. všech prvků a detailů - XPS tl.120 mm, stěrka v imitaci betonu | m2 | 41,52000 | 2 796,01500 | 116 090,54000 | 116 090,54000 | SOD |
| | | odpočty celkem | | | | -296 236,70330 | | | přípočet celkem | | | | 430 044,32014 | 133 807,61684 Kč | 133 807,61684 |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| Změna ZTI | | | SO203 Budova HZS | |
| změnový list | | | č. ZL | 5-9 |
| Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje | | | Datum : 06.11.2023 | |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | faxem | osobně X |
| Týká se : | Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří | | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | | |
| | na výkresy : | | | |
| | na rozp. podklady : | viz. přiložený rozpočet | | |
| | na jinou část smlouvy : | | | |
| ZMĚNA : Na základě požadavku investora budou prováděny změny ZTI např. odvody kondenzátu, umyvadlo v místnosti kuchyně, osazení zpětné klapky na požární vodovod a další. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací : | | Počet výkresů : | | |
| změna je vyvolána: | záměrem stavebníka X | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností |
| změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o. | | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | Datum : | 23.10.2023 |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | faxem | osobně X |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | | |
| Původní cena | -100 866,47365 | | | |
| Nová cena | 144 694,62765 | | | |
| Cenový rozdíl | 43 828,15400 | | | |
| Počet listů příloh : 1 | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | | |
| čtyřicettřítisícosmsetdvacetosmkorunčeských a 154/1000 haléřů | | 0 kalendářních dnů | | |
| Předal : | vedoucí projektu GD | | Odsouhlasil : | |
| Datum: | 6.11.2023 | | Datum: | 06.11.2023 |
| | | | Odsouhlasil : TDS | |
| | | | Datum: | 06.11.2023 |

| | | | | | | Nezámrzný ventil | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|---------|----------------|-------------------------------|-----------------|--|--|---------------|--------------------------|--------------|
| 47 | 33 | Ventil nezámrzný Frosti XL, DN 15, d=535mm | soubor | 1,00000 | 5 531,50000 | 5 531,50000 | 5 531,50000 Kč | | | | nová položka - kalkulace | |
| 48 | 34 | Montáž a kompletace nezámrzného kohoutu | soubor | 1,00000 | 1 380,00000 | 1 380,00000 | 1 380,00000 Kč | | | | nová položka - kalkulace | |
| | | | | | | Zařizovací předměty - doplňky | | | | | | |
| 49 | 725823121RT0 | D+M Baterie umyvadlová stojánková, flexi hadice G3/8" - vyšší stojánek - dorovnání rozdílu ceny | kus | 8,00000 | 3 113,12281 | 24 904,98248 | 24 904,98248 Kč | | | | SOD + příplatek 460,- Kč | |
| 50 | 725-VD-02 | Držák na toaletní papír nerezový | soubor | 1,00000 | 996,32000 | 996,32000 | 996,32000 Kč | | | | SOD | |
| 51 | 725-VD-03 | Zásobník na papírové ručníky nerezový | soubor | 1,00000 | 2 416,92000 | 2 416,92000 | 2 416,92000 Kč | | | | SOD | |
| 52 | 725-VD-04 | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 1,25l | soubor | 1,00000 | 1 179,91000 | 1 179,91000 | 1 179,91000 Kč | | | | SOD | |
| 53 | 725-VD-05 | Kartáč WC s držákem nástěnným - nerez | soubor | 1,00000 | 1 184,39000 | 1 184,39000 | 1 184,39000 Kč | | | | SOD | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 54 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků a pod. | soubor | 6,00000 | 218,85000 | 1 313,10000 | 1 313,10000 Kč | | | | SOD | |
| 55 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0,00348 | 22 658,72000 | 78,85235 | 78,85235 Kč | | | | SOD | |
| | | odpočty celkem | | | -100 866,47365 | | | | | | | |
| | | | | | | přípočet celkem | | | | 144 694,62765 | 43 828,15400 Kč | 43 828,15400 |