



Projekt:	Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážištěm	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	2

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: SILNICE GROUP a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení
Ponechání betonové desky pod novým konstrukčním betonem v aut. zálivu vpravo ve směru staničení, vybudování nové betonové roznášecí desky pod konstrukčním betonem v prostoru aut. zálivu vlevo ve směru staničení, oprava 3 ks kanalizačních šachet, 2 ks v prostoru autobusového zálivu vlevo ve směru staničení, 1 ks Pod Strážištěm v km. 0,250 vlevo ve směru staničení, doplnění prací nutných pro realizaci prací elektro. Rekonstrukce chodníku, Pod Strážištěm Etapa I.

Předmět změny:

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO

+ 10 dní pro realizaci dle původní dokumentace, + 21 dní pro realizaci chodníku nad rámec původní dokumentace

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Po odstranění původní dlažby v prostoru aut. zálivu vpravo ve směru staničení byla odhalena betonová roznášecí deska. Na základě laboratorního rozboru betonu bylo rozhodnuto, že se deska ponechá na místě, čímž budou sníženy náklady na realizaci stavby. Po odstranění stávající konstrukční vrstvy v prostoru zálivu vlevo ve směru staničení, bylo zjištěno nevyhovující jílovité podloží, hloubkovou sanací, vzhledem uložení inženýrských sítí, nebylo možné provést. Bylo nutné provést sanaci s použitím ŠD 63/125, 0/63, 0/32 na úroveň pod novou betonovou roznášecí desku. Z důvodu havarijního a nevyhovujícího stavu 3 ks kanalizačních šachet bylo nutné tyto degradované kusy vyměnit za nové. Vzhledem ke zjištěnému stavu vzdáleností jednotlivých přípojních bodů uvažované Metropolitní sítě bylo nutné uložit větší množství chrániček, aby se zamezilo budoucím zásahům do nove zrekonstruovaných ploch. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu chodníku vlevo, Pod Strážištěm Etapa I. vlevo je tento pro zajištění bezpečnosti chodců nutné rekonstruovat. BUde provedeno sanací podkladních vrstev chodníku v tl. 150 mm, realizací vrstvy recyklátu a vrstvy ACO 8 v celé ploše chodníku. Zahradní obruby budou vytrhány a obnoveny.

Vzhledem k finančnímu rozsahu se jedná o změny neměnicí celkovou povahu stavby.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-145 953,83 Kč
Přípočty	887 088,17 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
741 134,34 Kč

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.





Projekt:	Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážištěm	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	2

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: SILNICE GROUP a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení
Ponechání betonové desky pod novým konstrukčním betonem v aut. zálivu vpravo ve směru staničení, vybudování nové betonové roznášecí desky pod konstrukčním betonem v prostoru aut. zálivu vlevo ve směru staničení, oprava 3 ks kanalizačních šachet, 2 ks v prostoru autobusového zálivu vlevo ve směru staničení, 1 ks Pod Strážištěm v km. 0,250 vlevo ve směru staničení, doplnění prací nutných pro realizaci prací elektro.
Předmět změny: Rekonstrukce chodníku, Pod Strážištěm Etapa I.

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ANO

+ 10 dní pro realizaci dle původní dokumentace, + 21 dní pro realizaci chodníku nad rámec původní dokumentace

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Po odstranění původní dlažby v prostoru aut. zálivu vpravo ve směru staničení byla odhalena betonová roznášecí deska. Na základě laboratorního rozboru betonu bylo rozhodnuto, že se deska ponechá na místě, čímž budou sníženy náklady na realizaci stavby. Po odstranění stávající konstrukční vrstvy v prostoru zálivu vlevo ve směru staničení, bylo zjištěno nevyhovující jílovité podloží, hloubkovou sanaci, vzhledem k uložení inženýrských sítí, nebylo možné provést. Bylo nutné provést sanaci s použitím ŠD 63/125, 0/63, 0/32 na úroveň pod novou betonovou roznášecí desku. Z důvodu havarijního a nevyhovujícího stavu 3 ks kanalizačních šachet bylo nutné tyto degradované kusy vyměnit za nové. Vzhledem ke zjištěnému stavu vzdáleností jednotlivých přípojních bodů uvažované Metropolitní sítě bylo nutné uložit větší množství chrániček, aby se zamezilo budoucím zásahům do nově zrekonstruovaných ploch. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu chodníku vlevo, Pod Strážištěm Etapa I. vlevo je tento pro zajištění bezpečnosti chodců nutné rekonstruovat. BUde provedeno sanaci podkladních vrstev chodníku v tl. 150 mm, realizací vrstvy recyklátu a vrstvy ACO 8 v celé ploše chodníku. Zahradní obruby budou vytrhány a obnoveny. Vzhledem k finančnímu rozsahu se jedná o změny neměnicí celkovou povahu stavby.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):


	Cena
Odpočty	-145 953,83 Kč
Přípočty	887 088,17 Kč

Celkové předpokládané náklady



Cena
741 134,34 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážištěm	
	Číslo Změnového listu:	2	
	Číslo SO/PS:	Ul. Březenecká - SO 101, Pod Strážištěm Etapa I. SO 101 Pod Strážištěm Etapa III. SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	SILNICE GROUP a.s.
Předmět změny:	Ponechání betonové desky pod novým konstrukčním betonem v aut. zálivu vpravo ve směru staničení, vybudování nové betonové roznášecí desky pod konstrukčním betonem v prostoru aut. zálivu vlevo ve směru staničení, oprava 3 ks kanalizačních šachet, 2 ks v prostoru autobusového zálivu vlevo ve směru staničení, 1 ks Pod Strážištěm v km. 0,250 vlevo ve směru staničení, doplnění prací nutných pro realizaci prací elektro. Rekonstrukce chodníku, Pod Strážištěm Etapa I.		
Iniciátor změny:	Změna vynucená zjištěnými skutečnostmi		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Po odstranění původní dlažby v prostoru aut. zálivu vpravo ve směru staničení byla odhalena betonová roznášecí deska. Na základě laboratorního rozboru betonu bylo rozhodnuto, že se deska ponechá na místě, čímž budou sníženy náklady na realizaci stavby. Po odstranění stávající konstrukční vrstvy v prostoru zálivu vlevo ve směru staničení, bylo zjištěno nevyhovující jílovité podloží, hloubkovou sanací, vzhledem uložení inženýrských sítí, nebylo možné provést. Bylo nutné provést sanaci s použitím ŠD 63/125, 0/63, 0/32 na úroveň pod novou betonovou roznášecí desku. Z důvodu havarijního a nevyhovujícího stavu 3 ks kanalizačních šachet bylo nutné tyto degradované kusy vyměnit za nové. Vzhledem ke zjištěnému stavu vzdáleností jednotlivých přípojních bodů uvažované Metropolitní sítě bylo nutné uložit větší množství chrániček, aby se zamezilo budoucím zásahům do nove zrekonstruovaných ploch. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu chodníku vlevo, Pod Strážištěm Etapa I. vlevo je tento pro zajištění bezpečnosti chodců nutné rekonstruovat. Vzhledem k finančnímu rozsahu se jedná o změny neměnicí celkovou povahu stavby.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD:	25.10.2023	
	Termín dle ZL. č. 1	14.11.2023	
	Nový termín*:	15.12.2023	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-145 953,83 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	887 088,17 Kč	
	Celkem bez DPH	741 134,34 Kč	
	DPH	155 638,21 Kč	
	Celkem včetně DPH	896 772,55 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	[Redacted Signature Area]		
Autor PD:			
Autor PD:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:			
	02 Sledování změn (3x)		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		

*Navýšení časové dotace je rozděleno na dílčí milníky, reaguje na oznámení zhotovitele o zastížení nepředvídatelných podmínkách a je blíže popsáno v samostatné akceptaci claimu zhotovitele. Prodloužení času pro realizaci komunikace dle původní PD činí 10 dní (tedy do 24.11.2023). Další časová dotace slouží pro realizaci chodníku nad rámec původní projektové dokumentace.