

## DODATEK č. 2 SMLOUVY

Číslo objednatele: **38 /KI/ 30 /TSÚ/2022-Da**

Číslo zhotovitele: **2022-008**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje,  
příspěvková organizace, středisko Karviná  
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ00095711  
Zapsán v obch.rejstříku: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988  
Středisko: Karviná  
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná  
Zastoupeno: [REDACTED]  
Bankovní spojení: KB Karviná  
číslo účtu: 16732791/0100  
Pověřen k jednání ve věcech  
Technických, realizace [REDACTED]  
stavby a smlouvy: [REDACTED]

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

**Zhotovitel:** via-pds s.r.o.  
Se sídlem: Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava  
Tel : [REDACTED]  
Zastoupen : [REDACTED]  
IČO : 057 62 669  
DIČ : CZ05762669  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného u Krajského soudu v Ostravě, s.z. 69228 C  
Bankovní spojení : 2601169281/2010  
Pověřen k jednání ve  
věcech technických,  
realizace stavby a  
smlouvy: [REDACTED]  
(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

PD, a inženýrská činnost – pro stavbu: „Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Karviná - Petrovice,  
ul. Rudé Armády, II. etapa“

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci termínů plnění a návazného financování dle skutečného průběhu postupu plnění a předávání díla s ohledem na časové prodlevy ze strany správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit.

**Ve smlouvě PD, a inženýrská činnost – pro stavbu:  
„Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Karviná - Petrovice,  
ul. Rudé Armády, II. etapa“**

**dochází proto k následujícím změnám:**

**Původní znění článku IV odstavce 1. a XIV odstavce 1. smlouvy a Dodatku č. 1 bude nahrazeno tímto novým zněním**

#### **IV.**

##### **Doba a místo plnění PD (část B)**

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
  - a) Zaměření, průzkumy a pod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 31. 10. 2022,
  - b) Projektovou dokumentaci pro společné stavební řízení (nový koncept DSP) k žádosti o koordinované stanovisko dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30. 04. 2024,
  - c) projektovou dokumentaci k žádosti pro společné stavební řízení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30. 06. 2024,
  - d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 4 týdnů po vydání stavebního povolení.

#### **XIV.**

##### **Doba a místo plnění IČ (část D)**

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
  - žádost o vydání koordinovaného stanoviska do 30. 04. 2024,
  - žádost o vydání povolení stavby vč. souvisejících dokladů do 30. 06. 2024,

- předání stavebního povolení a dalších souvisejících povolení, včetně dokladové části PDPS do 31. 10. 2024.

**Veškerá další ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.**

Dodatek č. 2 smlouvy přezkoumal ve vztahu k VZ

.....

V Karviné, dne: 30. 11. 2023

.....

V Ostravě, dne: 30. 11. 2023

.....

