

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážístěm	
	Číslo Změnového listu:	1	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	SILNICE GROUP a.s.
Předmět změny:	Doplnění nových betonových obrub v celé délce stavby		
Iniciátor změny:	Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Při sjednocení typu použitých obrub a lokálně nahrazení degradovaných betonových obrub budou v celé délce úseku osazeny silniční obruby 150*250 mm. Jedná se o dodatečné práce, částečně nahrazující práce v původní PD (vytrhání a opětovné osazení kamenných obrub). Vzhledem k finančnímu rozsahu se jedná o změny neměnicí celkovou povahu stavby.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neosazeno	Původní termín dle SOD:	25.10.2023	
	Termín dle ZL č. 1	14.11.2023	
	Nový termín:	14.11.2023	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-374 609,55 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	1 177 502,38 Kč	
	Celkem bez DPH	802 892,83 Kč	
	DPH	168 607,49 Kč	
	Celkem včetně DPH	971 500,32 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis: 
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:			
	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		
	07 Harmonogram		



Projekt:	Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážišťem	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	1

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: SILNICE GROUP a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení
Předmět změny: Doplnění osazení betonových obrub v celé délce úseku oboustranně, částečně nahrazení původně navrženého osazení kamenných obrub.
Žádost o změnu vznesl: Investor na základě technického stavu
Odkazy na výkresy : Neobsazeno
Důvod změny: Sjednocení obrub v celé délce úseku.
Časové ohodnocení: od podpisu ZI **Dopad do celkových termínů:** ANO
+ 20 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

V celé délce úseku budou nově osazeny betonové obruby 150*250 mm do betonového lože. Netýká se autobusových zastávek. V rámci pakrovacích stání v km cca 0,370 vpravo (odbočka na parkoviště) byl rozsah určen pochůzkou.

Vzhledem k povaze změny nebudou osazovány betonové obruby 200x300 mm ani kamenné obruby. Kamenné obruby budou předány objednateli.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-374 609,55 Kč
Přípočty	1 177 502,38 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
802 892,83 Kč

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážištěm	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	1

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od SILNICE GROUP a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení
Předmět změny: Doplnění osazení betonových obrub v celé délce úseku oboustranně, částečně nahrazení původně navrženého osazení kamenných obrub.
Žádost o změnu vznesl: Investor na základě technického stavu
Odkazy na výkresy : Neobsazeno
Důvod změny: Sjednocení obrub v celé délce úseku.
Časové ohodnocení: od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ANO
+ 20 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

V celé délce úseku budou nově osazeny betonové obruby 150*250 mm do betonového lože. Netýká se autobusových zastávek. V rámci pakrovacích stání v km cca 0,370 vpravo (odbočka na parkoviště) byl rozsah určen pochůzkou. Vzhledem k povaze změny nebudou osazovány betonové obruby 200x300 mm ani kamenné obruby. Kamenné obruby budou předány objednateli.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-374 609,55 Kč
Přípočty	1 177 502,38 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
802 892,83 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací