

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 23KDS00902/1





Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.





Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : 
zástupce ve věcech technických : Jan Toms
Bc. Erika Štorchová
telefon : 
fax : 
e-mail : 

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **Brabec&Brabec stavební s.r.o.**
sídlo : Nádražní 193, 463 31 Mníšek
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 25493540
DIČ : CZ25493540
zápis v OR : C 20827 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
jednající : Ing. Petr Brabec
ve věcech smluvních : Ing. Petr Brabec
ve věcech technických : Ing. Petr Brabec
bankovní spojení : 
č. účtu : 
telefon : 
e-mail : 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 23KDS00902 je změna článku II. (Předmět smlouvy) a článku III. (Cena za dílo), kterým se snižuje cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelům a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu provádění stavebních prací tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – soupis prací.

III. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. MěÚ: 23KDS00902 je změna realizace stavebních prací na stavbě **25**. Změna realizovaných prací na výše uvedené stavbě se týká zejména změny velikosti potrubí mezi šachtami Š2 a Š3 z potrubí DN 200 na DN 300, provedení navrtávky napojovací šachty Š0, jádrové převrtání šachet Š2 a Š3 v souvislosti s úpravou velikosti potrubí, oprava a vyčištění šachet Š3 a Š4, změny v rozsahu a provedení asfaltových ploch, ve výměně chybně navrženého poklopu A za poklop D v komunikaci a dále v neprovedení nového kanalizačního potrubí mezi šachtami Š3 a Š4 a s tím souvisejících prací, vzhledem k jeho dobrému stavebnětechnickému stavu.

IV. Cena za předmět plnění

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH:	1 275 187,87 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	267 789,46 Kč
Cena včetně DPH:	1 542 977,33 Kč

[slovy: jeden milión pět set čtyřicet dva tisíc devět set sedmdesát sedm celých třicet tři korun českých]

Vícepráce

Cena bez DPH:	201 219,01 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	42 255,99 Kč
Cena včetně DPH:	243 475,00 Kč

[slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých]

Méněpráce

Cena bez DPH: 201 589,87 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 42 333,87 Kč

Cena včetně DPH: 243 923,74 Kč

[slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc devět set dvacet sedm celých sedmdesát čtyři korun českých]

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1

Cena bez DPH: 1 274 817,02 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 267 711,57 Kč

Cena včetně DPH: 1 542 528,59 Kč

[slovy: jeden milión pět set čtyřicet dva tisíc pět set dvacet osm celých padesát devět korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č.780/23/RM28 ze dne 11.12.2023
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis více a méně prací

V Novém Boru dne

V Mníšku dne

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

.....
zhotovitel
Ing. Petr Brabec
jednatel