

Dodatek č. 18

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168

zastoupený Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.: se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva

a

Společník Metrostav a.s.: se sídlem: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“, číslo smlouvy Objednatele KK03702/2019 (dále jen „Smlouva“),
- Smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že v návaznosti na změnu uvedenou ve změnových listech dojde ke změně předmětu a ceny díla, a to v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších (dále jen „ZZVZ“),
- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu E2 „Zkušební provoz a kolaudační souhlas“, a to v důsledku nepředvídatelných skutečností vyvolaných požadavky Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj uvedených v Rozhodnutí zkušebního provozu část II. odst. 2 bod č. 3, potřeby jejich naplnění (v rámci ZL č. 386) a vydaného Rozhodnutí prodloužení doby zkušebního provozu (viz příloha č. 3 tohoto dodatku),
- V důsledku potřeby naplnění požadavků Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj uvedených v Rozhodnutí zkušebního provozu část II. odst. 2 bod č. 3 sjednávají smluvní strany nový Milník E3 v rámci kterého dojde k dokončení a protokolárnímu předání stavebních prací souvisejících s ZL č. 386. Požadavky Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj uvedeny v Rozhodnutí zkušebního provozu část II. odst. 2 bod č. 7 byly zhotovitelem dokončeny a předány Objednateli (v rámci ZL č. 351) do konce závazného Milníku E1 „Protokolární předání a převzetí řádně provedeného Díla (dokončení Díla jako celek, tj. Části Díla 1 a Části Díla 2) včetně odstranění vad a nedodělků“,
- Zhotovitel provedl další nezbytné práce (ZL č. 387) a také Objednatel nově požadované stavební práce (ZL č. 385) spočívající ve změně části předmětu díla a ceně díla, a to ve lhůtě stanovené Milníkem E1 „Protokolární předání a převzetí řádně provedeného Díla (dokončení Díla jako celek, tj. Části Díla 1 a Části Díla 2) včetně odstranění vad a nedodělků“,
- Na základě zjištění skutečných stavů v rámci vyúčtování již provedených prací dochází k narovnání smluvního rozpočtu dle skutečnosti (ZL č. 383 a 388),
- Smluvní strany shodně prohlašují, že pro naplnění povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 19 odst. 19.1.1 smlouvy je rozhodný Milník E1 „Protokolární předání a převzetí řádně provedeného Díla (dokončení Díla jako celek, tj. Části Díla 1 a Části Díla 2) včetně odstranění vad a nedodělků“,

se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. 24 odst. 24.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 18

Dodatek č. 18 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změny ve změnovém listu č. 385 zařazené do odst. 4 § 222 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Změny ve změnových listech č. 351, 383, 386, 387 a 388 zařazené do odst. 6 § 222 ZZVZ vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitostí péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky. Celkový kumulovaný cenový nárůst změn dle odstavců 5 a 6 v souladu s odstavcem 9 § 222 ZZVZ, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci níže uvedených změnových listů (příloha č. 4 - 9).

K prodloužení termínu E2 „Zkušební provoz a kolaudační souhlas“ dochází v důsledku potřeby naplnění požadavků Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj uvedených v Rozhodnutí zkušebního provozu. Stavební práce související se splněním požadavků Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj (viz ZL č. 386) nebyly uvedeny v projektové dokumentaci ani smluvním rozpočtu zpracovaném generálním projektantem. Potřeba realizace těchto prací tak vznikla v důsledku nepředvídatelných skutečností, se kterými nebylo v rámci smluvního vztahu počítáno.

Smlouva se mění a upravuje takto:

A) Změna ustanovení smlouvy

Odst. 6.1.5 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„si je vědom skutečnosti, že Objednatel bude na úhradu Ceny za provedení Díla čerpat finanční prostředky z dotačního programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, jehož správcem je Ministerstvo kultury ČR, a dále, že bude čerpat dotaci z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary a že vyplacení prostředků shora v tomto odstavci specifikovaných zdrojů je podmíněno řádnou kolaudací Díla dle této Smlouvy nejpozději do 48 měsíců a 11 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. 31. 12. 2023, včetně ukončení zkušebního provozu. Smluvní strany tak po vzájemné dohodě sjednávají, že odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání bude probíhat pro Část Díla 1 v době od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 a Část Díla 2 v době od 16. 5. 2023 do 30. 6. 2023. Zároveň se mění příloha č. 2 smlouvy, jejíž nové znění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 18. Smluvní strany z opatrnosti uvádějí, že pod pojmem „Dokončení stavebních prací (prací)“ uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku shodně rozumí ve smyslu vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10. 7. 2019 stav, kdy bude dílo připraveno k zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel si je vědom, že prodlení s řádným provedením Díla může mít za následek nevyplacení prostředků z citovaných dotačních programů Objednateli, a tedy vznik škody Objednateli.“

Odst. 11.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků jako celku, tj. Části Díla 1 a Části Díla 2. V případě prací souvisejících se ZL 386 začíná plynout záruční doba dnem následujícím po naplnění Milníku E3“.

Odst. 12.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Překročí-li Zhotovitel termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného Díla (Milník E1), Milníku E2 nebo Milníku E3, jak je stanoveno v Příloze č. 2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu nevzniká v případě, že prodlení s dosažením Milníku E1 nebo Milníku E2 je způsobeno výhradně zpožděním se získáním kolaudačního souhlasu z důvodů spočívajících výlučně na straně Objednatele.“

Příloha č. 2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje aktualizovaným zněním, které je Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 18.

B) Změna předmětu díla

Smluvní strany se dohodly, že dochází ke změně části předmětu díla, a to v částech objektu SO.101, SO 102.1, 102.2 dle těchto níže uvedených změnových listů:

Změnový list č. 351 – krov žebříky k lineárům

Změnový list řeší návrh, dodávku a montáž 4 kusů žebříků k lineárním čidlům umístěných v krovu hlavní kopule střechy.

Změnový list č. 383 – Revize SDK – 2. část – krov

Změnový list řeší skutečný stav zrealizovaných sádkartonových konstrukcí v objektech SO 101 a SO 102.1 dle skutečnosti. Změnový list navazuje na změnový list č. 190 – revize SDK.

Změnový list č. 385 – Oprava havarijního zatékání do střechy A

Změnový list řeší zajištění těsnosti střešního pláště, který byl opravován roce 2010 a v době vzniku poškození byly práce již mimo záruku, tudíž nebyly zahrnuty do předmětu veřejné zakázky.

Změnový list č. 386 – SO 101 zámečnické prvky OIP – 3. část

Změnový list řeší návrh, dodávku a montáž komplexního řešení přístupu do podstřešního prostoru k zajištění servisního přístupu k technologickým zařízením dle dalších požadavků OIP včetně provedení prostupu skrz stávající střechu a dodávky a montáže poklopu, kotevních prvků.

Změnový list č. 387 – SO 101, 102.1 Kompenzační rozvaděče

Změnový list řeší odpočet kompenzačních rozvaděčů v SO 101 a úpravu kompenzačního rozvaděče v 102.1.

Změnový list č. 388 – Nedočerpané položky 2

Změnový list řeší narovnání smluvního rozpočtu se skutečností, tj. se skutečně provedenými pracemi. Jedná se o nevyčerpané položky ze smluvního rozpočtu za neprovedené činnosti.

Nově sjednané řešení je blíže specifikováno ve změnových listech č. 351, 383, 385, 386, 387 a 388, které jsou součástí tohoto Dodatku č. 18.

C) Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku se snižuje cena díla o 4.757.796,85 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony sedm set padesát sedm tisíc sedm set devadesát šest korun českých a osmdesát pět haléřů) tj. 5.756.934,19 Kč s DPH (slovy: pět milionů sedm set padesát šest tisíc devět set třicet čtyři korun českých a devatenáct haléřů). Ve změně ceny díla je obsažena hodnota veškerých prací nutných pro provedení změny předmětu díla sjednané v tomto dodatku v jednotlivých Změnových listech č. 351, 383, 385, 386, 387 a 388.

Z původních 851.070.906,00 Kč bez DPH (slovy: osm set padesát jedna milionů sedmdesát tisíc devět set šest korun českých), tj. 1.029.795.796,26 Kč s DPH (slovy: jedna miliarda dvacet devět milionů sedm set devadesát pět tisíc sedm set devadesát šest korun českých a dvacet šest haléřů) je tak snižuje cena díla na **846.313.109,15 Kč bez DPH (slovy: osm set čtyřicet šest milionů tři sta třináct tisíc sto devět korun českých a patnáct haléřů), tj. 1.024.038.862,07 Kč s DPH (slovy: jedna miliarda dvacet čtyři milionů třicet osm tisíc osm set šedesát dva korun českých a sedm haléřů).**

Podrobná specifikace změny ceny díla je uvedena ve Změnových listech č. 351, 383, 385, 386, 387 a 388, které jsou přílohou č. 4 až 9 tohoto Dodatku č. 18.

D) Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 18 je vyhotoven v elektronické formě.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 18 tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy – Milníky
 - Příloha č. 2 - Přehled změn a dodatků
 - Příloha č. 3 - Rozhodnutí – zkušební provoz
 - Příloha č. 4 - Změnový list č. 351
 - Příloha č. 5 - Změnový list č.383
 - Příloha č. 6 - Změnový list č. 385
 - Příloha č. 7 - Změnový list č. 386
 - Příloha č. 8 - Změnový list č. 387
 - Příloha č. 9 - Změnový list č. 388
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 18 v Registru smluv provede Objednatel, přičemž je povinen Zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění tohoto dodatku č. 18 v Registru smluv do dvou pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednavatele. Neprovede-li objednavatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv Dodatek č. 18 v jím požadovaném rozsahu.

5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 18 a prohlašují, že si dodatek č. 18 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 18 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Objednatel uznává plnění spočívající v realizaci stavebních prací provedených v rámci předmětných změnových listů, které byly Zhotovitelem provedeny již před uzavřením tohoto dodatku č. 18.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1561/12/23 ze dne 18.12.2023.

Objednatel

Zhotovitel

.....
Karlovarský kraj
Ing. Petr Kulhánek
hejtman

.....
**„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP -
Metrostav“**
Luděk Kostka
předseda představenstva
a

.....
Ivan Havel
člen představenstva

Příloha č. 1
Aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy
Milníky

<i>Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech</i>		<i>Činnost / Milník</i>	<i>Závazný termín, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve, neodporuje- li takové plnění právním předpisům (kalendářní dny)</i>
A0		<i>Datum účinnosti Smlouvy</i>	<i>13.12.2019</i>
A		<i>Předání staveniště Zhotoviteli dle smlouvy ev. č. KK03702/2019</i>	<i>A0 + 7 dnů (20.12.2019)</i>
B		<i>Zahájení provádění Díla</i>	<i>A + 1 den</i>
C		<i>Provedení pasportizace okolních objektů vč. předání zprávy Objednateli</i>	<i>A + 14 dnů</i>
D1		<i>Dokončení stavebních prací na Části Díla 1</i>	<i>A + 39 měsíců a 11 dnů, tj. 31.03.2023</i>
D2		<i>Dokončení stavebních prací na Části Díla 2</i>	<i>A + 40 měsíců a 25 dnů, tj. do 15.05.2023</i>
E	E1	<i>Protokolární předání a převzetí řádně provedeného Díla (dokončení Díla jako celek, tj. Části Díla 1 a Části Díla 2) včetně odstranění vad a nedodělků</i>	<i>A + 42 měsíců a 10 dnů, tj. 30. 6. 2023</i>
	E2	<i>Zkušební provoz a kolaudační souhlas</i>	<i>A + 48 měsíců a 11 dnů, tj. 31.12.2023</i>

	E3	<i>Dokončení stavebních prací souvisejících se ZL 386 včetně protokolárního předání a převzetí řádně provedených prací</i>	<i>A + 47 měsíců a 20 dnů, tj. do 10.12.2023</i>
--	----	--	--

Přehled změn a dodatků

Název akce:	KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary	Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134D221000001
Název veřejné zakázky:	Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	684 971 087,52 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1	Změna stavbyvedoucího, změna oprávněné osoby za zhotovitele	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Změnový list č. 001 - Alternativní řešení zajištění stavební jámy	2	-102 557,88	0,00	0,00	10 424 406,72	10 484 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 268,69	4 534 199,48
3	Změnový list č. 002 - SO 101 1.PP Bourání příček a parapetů, realizace nových příček zděných a SDK	3	94 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,42	109 632,14	0,00	0,00
4	Změnový list č. 003 - SO 102.1 Demontáž stropů světlíků, odvoz skleněných dlaždic	3	31 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133,82	43 072,88	0,00	0,00
5	Změnový list č. 004 - SO 102.1 Vyklizení 1. PP	3	59 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 663,11	0,00	0,00
6	Změnový list č. 005 - SO 102.1 Demontáž horkovodní přípojky	3	48 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 524,24	0,00	0,00
7	Změnový list č. 006 - SO 101, 102.1 Demontáž a odvoz litinových sloupů	3	52 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 701,72	0,00	0,00
8	Změnový list č. 007 - SO 101 Zemní práce pro vnitřní ležatou kanalizaci	3	641 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 642,54	0,00	0,00
9	Změnový list č. 008 - SO 101 Zemní práce pro anglické dvorky	3	1 359 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 368,01	2 727 122,35	0,00	0,00
10	Změnový list č. 010 - SO 101 3. NP Vybourání ocelových profilů ve dveřních otvorech	3	15 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,84	18 491,65	0,00	0,00
11	Změnový list č. 011 - SO 101 2. NP Zrušení podchytávek, doplnění profilů jackel 180/80/3 pod stávající okna	3	-150 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 016,47	29 918,29	0,00	0,00
12	Změnový list č. 012 - SO 101 Atrium - bourání základů v kanálu	3	43 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 586,28	0,00	0,00
13	Změnový list č. 021 - SO 101 Provedení adhezivního můstku na obvodovém zdivu v anglických dvorcích	3	-2 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 632,11	84 826,03	0,00	0,00
14	Změnový list č. 022 - SO 101 1. PP Poklop do revizní šachty kanalizace X 21	3	8 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,91	0,00	0,00
15	Změnový list č. 023 - IO 105 Venkovní kanalizace, D.1.4.1 - ZTI - přípojka kanalizace P1	3	1 327 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 898,59	0,00	0,00
16	Změnový list č. 030R SO 101 Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace 1. část	3	3 094 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 672,47	0,00	0,00
17	Změnový list č. 013 SO 101 - Zemní práce uvnitř objektu	4	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Změnový list č. 015 SO 101 - 1.PP Bourání příček, podchycení osazením L profilů, nové příčky dle změny PD č. 008	4	192 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,65	194 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Změnový list č. 016 SO 101 - Část A krov statické zajištění	4	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Změnový list č. 018 SO 101 - Sanace obvodového zdiva pilířů u vstupních schodišť	4	238 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073,44	256 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Změnový list č. 024 SO 101 - 3.NP stažení stropu	4	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Změnový list č. 025 SO 101 - Konstrukce vstupních schodišť	4	773 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 587,28	0,00	0,00
23	Změnový list č. 027 SO 101 - Demontáž karuselu	4	-13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Změnový list č. 028 SO 101 - Sřecha - skladby SV78, 79	4	-373 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 125,88	1 113 443,63	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
25	Změnový list č. 029 SO 101 - Sanace otvorů v podlahách po vybourání van	4	813 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 033,70	853 217,78	0,00	0,00
26	Změnový list č. 031 SO 101 - Fasádní lešení kolem objektu	4	-1 533 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 594,06	5 647 464,51
27	Změnový list č. 033 SO 101 - 1. PP - 3. NP SDK příčky	4	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Změnový list č. 036 SO 101 - 3. NP sanace ŽB stropu	4	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Změnový list č. 037 SO 101 - 1.PP - dozdívký parapetů	4	67 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 924,09	0,00	0,00
30	Změnový list č. 049 SO 101 - 1. PP atrium skladba SE 1	4	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Změnový list č. 050 SO 101 - Krov - skladby podlah SV53, 54	4	189 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 177,71	1 067 989,77	0,00	0,00
32	Změnový list č. 051 SO 101 - 1. PP - 3. NP ocelové prvky	4	158 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141,18	171 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Změnový list č. 052 SO 101 - 3. NP spoje sekundárních stropnic	4	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Změnový list č. 060 SO 101 - 2. PP, 1. PP - podchycení chodbové stěny u výtahu V5	4	27 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,82	28 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Změnový list č. 062 SO 101 - 2. PP atrium - otlučení omítky v kanále	4	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Změnový list č. 067 SO 101 - 2. NP m.č. 3.004 - demontáž keramického obkladu	4	14 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,99	0,00	0,00
37	Změnový list č. 070 SO 101 - 2. PP atrium - sanační špric v kanále	4	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Změnový list č. 058R SO 101 - Zanderův sál – nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století	5	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Změnový list č. 059R - SO 101 - Ostatní nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století	5	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Změnový list č. 014 SO 101 - Anglické dvorky – monolity	6	325 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 318,59	0,00	0,00
41	Změnový list č. 039 SO 101 1.PP – Podchycení podesty hlavního schodiště	6	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Změnový list č. 048 SO 102.1 - Odečet povrchových úprav	6	-489 215,40	0,00	0,00	494 523,82	5 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Změnový list č. 054 SO 101 - Krov - skladby podlah SV 51, 52	6	87 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 130,52	0,00	0,00
44	Změnový list č. 056 SO 101 – Sřecha břídlice – skladba SV 77	6	754 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 979,73	0,00	0,00
45	Změnový list č. 063 SO 101 – Krov – požární ochrana ocelové kce pro VZT	6	205 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 809,46	0,00	0,00
46	Změnový list č. 064 SO 101 – Výztuž do monolitů	6	253 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 601,26	409 676,05	0,00	0,00
47	Změnový list č. 065 SO 101 – Sřecha část B – nátěr okrasné masky	6	118 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 294,12	0,00	0,00
48	Změnový list č. 068 SO 101 - Mansardová sřecha – klempířské a tesařské kce	6	-184 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	840 242,73	655 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Změnový list č. 073 SO 101 – Odečet Z24 mosazná lišta	6	-211 179,14	0,00	0,00	211 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Změnový list č. 075 SO 102.1 – Zazdívký otvorů stěn po izolaci	6	29 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063,67	0,00	0,00
51	Změnový list č. 076 IO 105 - Přípojka kanalizace – výkopy	6	54 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 075,40	227 034,86	0,00	0,00
52	Změnový list č. 077 SO 101 - 1.NP m.č. 1.007 požární roleta, SDK předstěna	6	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
53	Změnový list č. 079 SO 101 - Krov skladby podlah SV53,54 navýšení výměr	6	179 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 997,64	0,00	0,00
54	Změnový list č. 080 SO 101 - Vnější fasáda - skladby SS26, SS28 a SS55	6	-8 943 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 641,80	130 729,04	32 870,22	22 845 025,15	13 328 702,09
55	Změnový list č. 081 SO 101 - 3.NP sešití trhlín vrchního límce kleneb	6	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Změnový list č. 083 SO 101 - Krov část A – zabetonování stávajících komínů	6	22 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225,52	0,00	0,00
57	Změnový list č. 085 SO 101 - 1.PP zaplentování ocelových nosníků	6	173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 079,52	0,00	0,00
58	Změnový list č. 087 SO 102.1 - Provizorní podepření stěny Rašelínového pavilonu	6	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Změnový list č. 088 SO 101 - Poklapy X013 do mezipater	6	53 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,64	0,00	0,00
60	Změnový list č. 089 SO 101 - 1.PP separační vrstva stěn kanálů	6	263 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 667,08	378 497,92	0,00	0,00
61	Změnový list č. 091 SO 102.1 - Výkop pro V7 Rozpojení balvanu cevamiřem	6	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Změnový list č. 092R SO 101 - Krov 2 ks prvku F91	6	18 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,50	0,00	0,00
63	Změnový list č. 094 SO 101 - Zanderův sál - odstranění lepidla na bázi asfaltu	6	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Změnový list č. 096R SO 101 - Výměna kamenných desek soklu exteriéru a balustrády	6	1 531 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 105,00	1 771 350,46	0,00	0,00
65	Změnový list č. 102 SO 101 - 1.PP změna podchycení podesty hlavního schodiště	6	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Změnový list č. 104 SO 101 – 2.PP atrium stěny kanálů	6	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Změnový list č. 108 SO 101 - 1.PP falešné klenby	6	40 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,34	0,00	0,00
68	Změnový list č. 117 SO 101 - Atrium - základy vestavby	6	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Změnový list č. 041T SO 101 - Dveře nově zadané repliky	7	308 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 017,82	3 121 144,05	0,00	0,00
70	Změnový list č. 042T SO 101 - Okna nové repliky	7	-314 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 547,38	971 397,28	0,00	0,00
71	Změnový list č. 061 SO 102.1 - Monolity - výztuž, bednění	7	-340 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 918,83	553 589,90	0,00	0,00
72	Změnový list č. 111R SO 101 - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 2. část	7	1 589 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	265 481,60	1 854 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Změnový list č. 115 SO 102.1.2 - Kanalizační přípojka	7	599 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 871,29	0,00	0,00
74	Změnový list č. 120 SO 101 - Vnější fasáda - patinace	7	4 199 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 552,50	0,00	0,00
75	Změnový list č. 122T SO 101 - Okna demontáž rámu	7	249 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 319,16	0,00	0,00
76	Změnový list č. 123T SO 101 - Kotvení oken N 609 v 5.NP	7	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Změnový list č. 124T SO 101 - Folie zadívaných oken u výtahových šachet	7	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Změnový list č. 125T SO 101 - Instalace NO na portály dveří	7	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Změnový list 126T SO 101 - Okna instalace magnetů	7	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Změnový list 128T SO 101 - Dveře individuální opravy	7	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Změnový list 129T SO 101 - Okna individuální opravy	7	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Změnový list 146R SO 101 - Císařská koupelna průzkum obkladu a klenby	7	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Změnový list 170 - Změna Z3 - úpravy pro vestavbu sálu do atria	8	70 145 705,43	0,00	0,00	10 230 354,46	62 156 522,08	0,00	0,00	13 330 102,15	31 549 639,96	1 221 449,34	1 221 449,34
84	Změnový list 020 - SO 101 1. PP jádrové vrty	9	989 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 998,81	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
85	Změnový list 057 - SO 101 ÚT revize R01 rozvody v chodbách a R02 záměna OT	9	-125 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 750,90	1 375 488,12	0,00	0,00
86	Změnový list 084 - SO 101 krov ocel.kce pro VZT	9	1 552 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 278,22	2 779 248,23	0,00	0,00
87	Změnový list 095 - VZT zařízení č. 8	9	770 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994,69	798 292,17	0,00	0,00
88	Změnový list 097 - VZT zařízení č. 6.01 a 6.02	9	16 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,55	0,00	0,00
89	Změnová list 105 - SO 101 fasáda atria - skladba SV37	9	7 546 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 668,06	0,00	0,00
90	Změnový list 107 - SO 101 3.NP m.č. 5.005 skladba podlahy SV37	9	28 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728,15	0,00	0,00
91	Změnový list 109 - část B, stavební úpravy pro kabelové vedení	9	157 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 281,07	0,00	0,00
92	Změnový list 112 - SO 101 část A 1.PP omítky rovných stropů	9	80 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54 432,92	135 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Změnový list 113 - SO 101 část A, 1. PP tepelně izolační omítky SV40	9	131 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 036,52	159 266,26	0,00	0,00
94	Změnový list 114 - SO 101 část A střecha oprava stávajícího žlabu	9	100 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 042,67	0,00	0,00
95	Změnový list 118 - VZT zařízení č. 12.04a 13.01-04	9	-578 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 539,78	55 384,86	0,00	0,00
96	Změnový list 119 - SO 101 Sanace - VZT zařízení č. 21.06	9	25 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,56	0,00	0,00
97	Změnový list 141 - SO 102.1 hydroizolace SV911 - asfaltový pás	9	15 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392,31	0,00	0,00
98	Změnový list 144 - SO 102.1 zámečnický prvek Z985	9	68 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 061,87	0,00	0,00
99	Změnový list 148 - SO 101 střecha - opravy okrasné masky	9	57 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,98	0,00	0,00
100	Změnový list 159 - SO 101 3.NP sanace plísni mansardových oken	9	36 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528,93	0,00	0,00
101	Změnový list 161 - SO 101 krov nosná kce žlabů pro MaR, ESI, ESL	9	455 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 141,45	534 649,24	0,00	0,00
102	Změnový list 162 - SO 101 atrium kamenné obruby E16	9	83 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,11	101 625,54	0,00	0,00
103	Změnový list 164 - SO 101 1.PP tech. Místnosti - SV23, SV25 změna nášlapné vrstvy podlah	9	14 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 989,89	45 265,03	0,00	0,00
104	Změnový list 165 - SO 101 ESI změna světlidel M1, M2	9	3 408 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 874,30	4 725 000,00	0,00	0,00
105	Změnový list 173 - SO 101 3. NP m.č. 5.001, 5.016 osazení I profilů	9	17 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034,78	0,00	0,00
106	Změnový list 174 - SO 101 skladby SS30, 34 sádrová stěrka na stěny	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 397,69	1 102 397,69
107	Změnový list 175 - SO 101 šablonová nástěnná výmalba iluzivních tapet a fládování	9	7 300 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,38	0,00	0,00
108	Změnový list 181 - SO 101 VZT přesun komínů z č. 8 do č. 13 a č. 7 do č. 10	9	-210 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 850,86	86 800,65	0,00	0,00
109	Změnový list 182 - SO 101 VZT přesun komínů č. 60 do č. 66	9	-118 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 568,00	30 066,61	0,00	0,00
110	Změnový list 183 - SO 101 VZT zařízení č. 2.02 a č. 5	9	201 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 196,77	424 572,93	0,00	0,00
111	Změnový list č. 069 - SO 101 bourání, zazdívký pro instalace	10	2 489 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 219,70	0,00	0,00
112	Změnový list č. 143 - SO 101 VZT Zanderův sál zařízení č. 3.01 a 4	10	220 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 931,05	437 199,83	0,00	0,00
113	Změnový list č. 145 - SO 101 střecha - oprava hranatého římsového žlabu	10	806 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 054,05	0,00	0,00
114	Změnový list č. 147R - SO 101 část A krycí plechy pod iluzivní tapety	10	208 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 042,18	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
115	Změnový list č. 151 – SO 101 ÚT revize R05 změna dimenze potrubí a stoupačky 16.1	10	96 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,82	153 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Změnový list č. 156R – SO 101 zámečnické prvky Z.071 a Z.085	10	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Změnový list č. 157 – SO 101 hromosvod	10	341 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 763,46	0,00	0,00
118	Změnový list č. 163 – SO 101 3.NP stavební úpravy oken N609	10	36 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 260,54	0,00	0,00
119	Změnový list č. 166R – SO 101 Zanderův sál demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení – restaurátorské práce	10	135 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 054,00	0,00	0,00
120	Změnový list č. 167 – SO 101 požární zakrytí stávajících sopouchů	10	216 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 917,34	0,00	0,00
121	Změnový list č. 168R – SO 101 Demontáž a zpětná montáž H prvků	10	152 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 785,97	0,00	0,00
122	Změnový list č. 172 – SO 101 výsly – doplnění bordur a výměr do m. č. 1.007 a 1.014	10	204 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 222,26	410 761,40	0,00	0,00
123	Změnový list č. 178 – SO 101 1.PP změny m.č. -1.016	10	63 845,62	0,00	0,00	55 593,61	119 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Změnový list č. 180 – SO 101 ESI – revize světel mimo dobových	10	552 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 041,28	1 387 852,99	0,00	0,00
125	Změnový list č. 186 – SO 101 2.PP profikarbonatační nátěr	10	203 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 405,42	0,00	0,00
126	Změnový list č. 187R – Císařská koupelna	10	1 097 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 357,67	2 051 894,37	0,00	0,00
127	Změnový list č. 188 – SO 101 změna nášlapné vrstvy SV41	10	-180 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 477,37	159 857,84	0,00	0,00
128	Změnový list č. 191 – SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057	10	873 123,01	0,00	0,00	21 858,20	894 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Změnový list č. 192 – SO 101 samonivelační potěr pod podlahové stěrky	10	605 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 217,58	0,00	0,00
130	Změnový list č. 194 – Fungicidní úprava omítek – plísňe prvků dle Y	10	363 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Změnový list č. 199 – SO 101 odečet mikropiloty M1083	10	-83 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 233,02	0,00	0,00	0,00
132	Změnový list č. 201 – SO 101 přesřikání koncových prvků elektro	10	155 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 060,00	0,00	0,00
133	Změnový list č. 204R – část A sřecha – oprava akroterie	10	15 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848,70	0,00	0,00
134	Změnový list č. 208 – SO 101 část A sřecha – oprava původní břidlice	10	54 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 635,87	0,00	0,00
	Změnový list č. 055 - krov SDK	11	2 493 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 362,48	3 370 497,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 132T - SO 101 repase zarděných oken N 602	11	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 135T - 3.NP replika a repase zarděných oken N609	11	63 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 698,37	0,00	0,00
	Změnový list č. 155R - SO 101 chodby 1.NP iluzivní malby kleneb	11	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 185 - SO 101 1.NP kamenný parapet m.č. 1.007	11	17 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,46	0,00	0,00
	Změnový list č. 195 - SO 101 adhezni můstek pro odstranění latexových nátěrů	11	183 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 185,05	0,00	0,00
	Změnový list č. 206 - SO 101 rámečky podlahových krabic do výsů	11	324 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,70	353 915,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 207 - SO 101 VZT změna izolací zařízení 3.01 a 4.01	11	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 956,65	1 252 750,65	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)		Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 209 - SO 101 protipožární nátěr ocelových dřevěných kcí	11	726 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 663,03	0,00	0,00
	Změnový list č. 211R - SO 101 nápis na západní a jižní fasádě	11	236 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 764,16	0,00	0,00
	Změnový list č. 213R - SO 101 Zachování fragmentů původních maleb, m.č. 5.502	11	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 220 - SO 101 záfuky optiky CETIN	11	32 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 479,20	0,00	0,00
	Změnový list č. 227 - SO 101 ESL kamera na čelní fasádu nad hlavním vstupem	11	42 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 522,54	0,00	0,00
	Změnový list č. 026 - část B 2.NP sanace kleneb	12	397 190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 190,34	0,00	0,00
	Změnový list č. 040 - 3.NP SDK požární úprava dveří	12	58 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 731,19	0,00	0,00
	Změnový list č. 071 - SO 101 MaR přesun rozvaděčů	12	286 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 836,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 072 - SO 101 základy venkovních ramp	12	618 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 055,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 074 - SO 101 bourání a TI - skladby sřečky SV55, 56	12	1 059 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 816,13	1 239 043,51	0,00	0,00
	Změnový list č. 078 - SO 101 změna sřešní krytiny - skladby SV55, SV56	12	27 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	359 524,04	386 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 086 - vnější fasáda - ZMĚNA	12	-2 500 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629 708,04	10 129 119,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 101 - přidružené m.č. 1.005 a 1.012 malby	12	24 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,36	0,00	0,00
	Změnový list č. 136T - m. č. 3.007, 3.015 doplnění dřevěného obložení	12	95 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 962,15	0,00	0,00
	Změnový list č. 142 - SO 101 VZT úpravy pro požární klapky	12	27 799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,69	0,00	0,00
	Změnový list č. 176R - Nově nalezené historicky cenné prvky z paspořizace - Lustry	12	925 980,25	0,00	0,00	0,00	199 665,00	0,00	0,00	364 133,00	1 090 448,25	0,00	0,00
	Změnový list č. 189R - SO 101 Konzervace a fixace iluzivních vzorů v koupelnách	12	9 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 193 - SO 101 vnitřní omítky	12	-5 601 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 734,68	3 980 734,01	0,00	0,00
	Změnový list č. 197 - SO 101 VZT krov - přesun potrubí	12	155 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 116,45	0,00	0,00
	Změnový list č. 212R - změna výmalby stropu v m. č. 3.004 a 3.017	12	-713 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 522,94	757 734,22	0,00	0,00
	Změnový list č. 217 - SO 101 zámečnické prvky	12	22 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 950,27	284 786,73	0,00	0,00
	Změnový list č. 218 - SO 101 stěrky, obklady koupelen	12	710 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 934,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 219 - SO 101 ESI doplnění napájení ESL	12	209 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 282,31	0,00	0,00
	Změnový list č. 221R - Oprava a obnovení sádrových soklů	12	808 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 778,80	0,00	0,00
	Změnový list č. 224R - SO 101 Omítka chodby 3.010	12	206 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 253,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 225 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12	1 700 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 003,89	0,00	1 129 963,67	0,00	0,00
	Změnový list č. 226 - SO 101 atrium - odečet prvku X18 a stavební úpravy otvorů	12	109 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 807,28	177 019,33	0,00	0,00
	Změnový list č. 228 - SO 101 m. č. 1.012, 1.013 bourání rabcové příčky a nová vyzdívka	12	22 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 219,31	0,00	0,00
	Změnový list č. 230 - SO 101 ZTI požární vodovod	12	23 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,84	0,00	0,00
	Změnový list č. 231 - SO 101 ZTI změna materiálu vodovodního potrubí	12	37 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 377,20	88 474,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 235 - SO 101 atrium VZT záměna TI za nátěry	12	-359 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 754,95	320 679,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 236 - PD elektro dle požadavků ČEZ	12	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 240R - SO 101 replika mřížek dle Z75	12	87 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 242R - SO 101 Štukové stropy L108	12	97 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 870,36	0,00	0,00
	Změnový list č. 247 - SO 102 Trafostanice rozvaděč VN	12	267 064,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 064,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 082 - SO 101 krov - servisní přístupy	13	359 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 856,06	0,00	0,00
	Změnový list č. 103R - Hprvky H16, H20, H22, H32, H39, H46, H106 a H121 dle skutečností	13	427 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 178,60	798 062,93	0,00	0,00
	Změnový list č. 106 - 1. NP změna prvku X29 - plošina pro invalidy	13	-816 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 989,43	161 162,07	0,00	0,00
	Změnový list č. 210 - Skladba balkonů	13	147 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 505,64	175 302,79	0,00	0,00
	Změnový list č. 215 - Zákryt anglických dvorků	13	1 021 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 588,96	0,00	0,00
	Změnový list č. 216R - SO 101 úpravy štuků protižárních stěn	13	311 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 086,28	0,00	0,00
	Změnový list č. 223 - SO 102.1 Dieselagregát - odkouření	13	135 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 160,74	168 482,12	0,00	0,00
	Změnový list č. 229R - 1. PP doplnění šambrán oken a dveří	13	68 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,03	0,00	0,00
	Změnový list č. 238 - SO 101 1. PP parapety	13	203 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 105,97	0,00	0,00
	Změnový list č. 241 - SO 101 atrium ZTI dešťové svody	13	1 673 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 632,70	1 807 186,43	0,00	0,00
	Změnový list č. 243R - Štukové prvky - výměry dle skutečností	13	6 988 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 395,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 248R - SO 101 dekor. Sklo G30 - doplnění bezpečnostní folie	13	59 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 949,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 249R - SO 101 H prvky H21, H45, H71, H72, H72a, H74, H80, H81, H82 dle skutečností	13	364 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 928,35	656 415,35	0,00	0,00
	Změnový list č. 255 - SO 101 BUS moduly nouzové osvětlení	13	659 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 257,16	0,00	0,00
	Změnový list č. 256 - SO 101 SW prodeje vstupenek	13	-249 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 387,31	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 257 - SO 101 Zanderův sál - mosazné rámečky poklopů	13	49 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 393,23	0,00	0,00
	Změnový list č. 258 - 2. PP SV07 bourání potěrů	13	93 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 430,50	0,00	0,00
	Změnový list č. 261 - SO 101 úpravy prosklených stěn S201, S202	13	508 793,61	0,00	0,00	0,00	508 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 262 - SO 101 ÚT - změny OT	13	211 619,32	0,00	0,00	0,00	21 211,30	0,00	0,00	41 455,01	231 863,03	0,00	0,00
	Změnový list č. 265 - SO 101 krycí dvířka ÚT v chodbách	13	50 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 325,08	0,00	0,00
	Změnový list č. 269 - SO 101 EPS - držáky lineárů	13	21 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 543,49	0,00	0,00
	Změnový list č. 271 - SO 101 VZT odečet digestoře	13	-27 457,25	0,00	0,00	27 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 260 - Sadové úpravy	14	-117 207,97	0,00	0,00			722 535,53	605 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 281 - So 101 MaR pro požární klapky	14	259 473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 473,06	0,00	0,00
	Změnový list č. 282 - Dopravní řešení 1. etapa	14	1 176 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 517,80	1 236 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 121T - 1.NP pokladny A71 a A72	15	200 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 466,84	0,00	0,00
	Změnový list č. 133T - Vstupní portál A63	15	431 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 927,07	0,00	0,00
	Změnový list č. 137T - 1.NP demontáž a zpětná montáž portálů ve vestibulu	15	162 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 149,09	0,00	0,00
	Změnový list č. 198 - 3. NP změna oken N605	15	99 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 540,36	144 404,92	0,00	0,00
	Změnový list č. 200R - SO 101 doplnění malby špalet oken a dveří	15	79 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 215,98	0,00	0,00
	Změnový list č. 203R - SO 101část A a B, krycí plechy pod malby	15	249 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 063,80	0,00	0,00
	Změnový list č. 232 - SO 101, 102.1 VZT požární ucpávky	15	432 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 754,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 244 - SO 101 sanace trhlín podlah	15	135 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 508,97	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 264 - SO 101 CCTV změna PD	15	456 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 058,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 272 - SO 101 VZT dopojení zvlhčovačů	15	134 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 763,75	0,00	0,00
	Změnový list č. 273R - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 3. částí - schodiště	15	258 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 796,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 274 - SO 101 chodby 1.PP až 2.NP zainjektování postupů pro rozvody ÚT	15	219 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 782,83	0,00	0,00
	Změnový list č. 275 - SO 101 3.NP úpravy oken do atria	15	104 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 642,24	0,00	0,00
	Změnový list č. 279 Trafostanice úpravy	15	134 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 028,28	0,00	0,00
	Změnový list č. 286 - 1.NP doplnění klávesnice a magnetu do prosklených stěn S201, 202	15	79 155,61	0,00	0,00	0,00	79 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 287R - SO 101 Repliky linkového orámování stěn na schodištích a podestách 5.502 a 5.503	15	48 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 987,62	0,00	0,00
	Změnový list č. 288 - ESL atrium zakončení kabelů pro AV techniku	15	66 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 594,60	0,00	0,00
	Změnový list č. 293 - SO 101 chlazení doplnění split jednotek	15	41 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 076,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 296 - Elektro - požární ucpávky	15	630 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 660,71	678 529,08	0,00	0,00
	Změnový list č. 297 - 1.PP propojení KNX-DMX	15	78 634,00	0,00	0,00	0,00	78 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 298 - ESI 2.NP rozvody ve štukových stropech L108	15	74 217,87	0,00	0,00	0,00	74 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 304R - SO 101 pískovcové podstavce nájezdových ramp	15	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 740,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 305 - Příprava pro venkovní osvětlení na stožárech	15	153 223,03	0,00	0,00	0,00	153 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 134T - SO 101 repliky kování oken a dveří	16	197 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 915,69	1 620 262,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 138T - H prvky H01, H69, H87, H96, H130, H133, H134, H135, H136	16	525 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 190,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 139T - 3.NP doplnění děštění D772	16	126 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 955,16	0,00	0,00
	Změnový list č. 140T - 1.PP doplnění truhlářských prvků	16	20 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 493,20	0,00	0,00
	Změnový list č. 250R - Císařská koupelna - textilní potažení stěn	16	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 250,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 253 - MaR sada měření vlhkosti AHU 03, krov	16	36 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 041,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 291R - Císařská koupelna čalounění nábytku	16	140 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 370,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 292 - SO 101 1.PP podlahové krabice	16	51 789,84	0,00	0,00	0,00	51 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 294 - SO 101 navýšení kabelů k dieselu	16	156 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 595,60	0,00	0,00
	Změnový list č. 299 - SO 101 krov servisní lávka nad VZT	16	98 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 424,30	0,00	0,00
	Změnový list č. 300 - malby	16	626 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 361,55	0,00	0,00
	Změnový list č. 302 - čerpání vody	16	497 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 052,20	0,00	0,00
	Změnový list č. 303 - ESI doplnění kuchyněk m.č. 3.127, 5.119	16	110 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 974,81	0,00	0,00
	Změnový list č. 306T - Doplnění magnetů - okna, dveře	16	134 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 010,83	0,00	0,00
	Změnový list č. 307T - 2.NP doplnění truhlářských prvků	16	7 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142,32	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 308 - MaR trafostanice doplnění čidla zaplavení	16	13 219,02	0,00	0,00	0,00	13 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 309T - 3.NP doplnění truhlářských prvků	16	17 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,05	0,00	0,00
	Změnový list č. 310 - Doplnění obvodových lišt vlysových podlah a profilů ve volném prostoru	16	159 597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 597,46	0,00	0,00
	Změnový list č. 311 - Atrium úprava litinových sloupů	16	13 079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 079,77	0,00	0,00
	Změnový list č. 316 - SO 101 krov světlíky - sklopná ramena pro servis osvětlení a požárních hlásičů	16	173 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 357,75	0,00	0,00
	Změnový list č. 317 - SO 101 STA stožár na ochoze	16	40 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 572,01	0,00	0,00
	Změnový list č. 318 - Lustrháky	16	49 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 733,28	0,00	0,00
	Změnový list č. 319 - SO 101 ESI doplnění kabeláže pro chladicí jednotky č. 1 a 9	16	47 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 349,04	0,00	0,00
	Změnový list č. 321 - SO 101 změna prvku Z26	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 359,38	35 359,38
	Změnový list č. 323R - SO 101 Výplně a zasklení Z.18 a Z.19	16	23 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,20	0,00	0,00
	Změnový list č. 326R - Supraporty vč. šambrán 1.164	16	25 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 449,02	0,00	0,00
	Změnový list č. 327R - Doplnění spár oken s kamenným parapetem	16	182 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 085,28	0,00	0,00
	Změnový list č. 331 - Elektrozámky	16	49 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 758,20	112 585,50	0,00	0,00
	Změnový list č. 335 - SO 101 Dveře	16	-61 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 010,39	67 988,12	0,00	0,00
	Změnový list č. 110 - pulťová střecha	17	-331 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 641,34	153 239,12	0,00	0,00
	Změnový list č. 190 - Revize SDK	17	-464 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 146,01	449 140,05	0,00	0,00
	Změnový list č. 246R - SO 101 Hprvky H22, H44b, H15b, H16b, H18b, H25b, H27b, H107 a H121b	17	1 218 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 665,64	1 235 968,44	0,00	0,00
	Změnový list č. 312 - čištění historické dlažby od lepidla	17	89 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 275,68	0,00	0,00
	Změnový list č. 315 - Dopravní řešení sanace podloží	17	3 629 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 070,32	3 906 075,39	0,00	0,00
	Změnový list č. 320 - SO 101 zámečnické prvky - 2. část	17	133 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 156,14	218 524,55	0,00	0,00
	Změnový list č. 324R - kamenný práh 1.008 a -1.021	17	21 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 751,95	0,00	0,00
	Změnový list č. 328R - nově nalezené štukové prvky 3.502 a 3.503	17	30 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 221,50	0,00	0,00
	Změnový list č. 329R - oprava prostoru v dělicích příčkách - kazeťové podhledy	17	68 231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 231,63	0,00	0,00
	Změnový list č. 332 - revize vlysy	17	-133 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 120,54	73 896,91	0,00	0,00
	Změnový list č. 333T - Dekorační mřížky oken	17	206 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 032,67	0,00	0,00
	Změnový list č. 334 - podlahové stěrky	17	355 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 816,68	513 656,42	0,00	0,00
	Změnový list č. 337R - repase historických dveří	17	173 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 073,60	0,00	0,00
	Změnový list č. 338R - Císařský koupelna - koberce	17	260 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 960,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 342 - ESI doplnění kabeláže zvlhčovačů	17	23 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 978,39	0,00	0,00
	Změnový list č. 343R - Císařská koupelna textilní závěsy	17	1 050 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 019,60	0,00	0,00
	Změnový list č. 345 - m. č. 5.005 změna nášlapné vrstvy podlahy	17	29 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 761,27	0,00	0,00
	Změnový list č. 346 - Nedočerpané položky	17	-3 792 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 403,18	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 347 - MaR sanace	17	21 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 845,53	0,00	0,00
	Změnový list č. 348 - Odpojení autonomních jednotek MaR	17	114 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 630,05	0,00	0,00
	Změnový list č. 349 - Přechodové podlahové lišty	17	35 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 175,99	0,00	0,00
	Změnový list č. 350 - m. č. -1.145 a -1.147 záměna a posun umyvadel	17	18 961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 961,28	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 352 - 1.NP rampa pro imobilní	17	75 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 525,15	0,00	0,00
	Změnový list č. 353 - SO 101 krov zámečnické prvky OIP	17	660 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 651,17	0,00	0,00
	Změnový list č. 354 - Stojany na hasící přístroje	17	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 356R - klíče kovaných mříží Z.20 a Z.24	17	39 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 996,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 357 - odvětrávání výtahových šachet V1, V2	17	19 556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 556,51	0,00	0,00
	Změnový list č. 358 - protipožární okna	17	216 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402,45	239 396,71	0,00	0,00
	Změnový list č. 361 - demontáž prvku T35	17	33 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 362R - 1.NP krycí plechy na arkádách, v m. č. 1.164	17	42 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 038,17	0,00	0,00
	Změnový list č. 363 - 1.NP m. č. 1.007 kouřotěsná roleta	17	251 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 688,60	0,00	0,00
	Změnový list č. 364 - 1.NP m. č. 1.014 protipožární dveře	17	99 705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 705,38	0,00	0,00
	Změnový list č. 365 - vlysy do podlahových krabic	17	40 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 469,41	0,00	0,00
	Změnový list č. 366 - protipožární SDK	17	126 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 840,97	0,00	0,00
	Změnový list č. 367 - m. č. 3.007 a 3.015 prodloužení lustrů	17	58 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 773,12	0,00	0,00
	Změnový list č. 369 - ESI slavnostní osvětlení	17	139 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 809,84	273 689,28	0,00	0,00
	Změnový list č. 370T - 1.NP doplněné truhlářské prvky	17	136 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 474,89	0,00	0,00
	Změnový list č. 371 - Zanderův sál poklop do mezipatra	17	42 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 578,41	0,00	0,00
	Změnový list č. 372 - SO 101 zámečnické prvky OIP - 2. část	17	296 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 574,65	0,00	0,00
	Změnový list č. 374 - SO 101 ÚT - změny uchycení OT	17	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 376R - Císařská koupelna - úpravy v textilním potažení	17	14 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703,36	0,00	0,00
	Změnový list č. 377 - SO 101 Dveře D070	17	0,00	0,00	0,00	153 169,95	153 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 378T - SO 101 Mléčné sklo a rámečky nad dveřmi	17	9 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502,71	0,00	0,00
	Změnový list č. 380 - SO 101 Zakrytí spáry mezi prosklenou podlahou a stěnou nad Zanderovým sálem	17	116 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 989,51	0,00	0,00
	Změnový list č. 381 - MaR posun rozvaděče	17	33 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520,50	0,00	0,00
	Změnový list č. 351 - krov žebříky k lineárům	18	240 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 202,97	0,00	0,00
	Změnový list č. 383 - Revize SDK - 2. část	18	-213 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 227,30	74 623,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 385 - Oprava havarijního zatékání do střechy A	18	45 013,48	0,00	0,00	0,00	45 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 386 - SO 101 zámečnické prvky OIP - 3. část	18	495 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 925,24	0,00	0,00
	Změnový list č. 387 - SO 101, 102.1 Kompenzační rozvaděče	18	-39 876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 876,07	250 000,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 388 - Nedočerpané položky 2	18	-5 285 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 458,17	0,00	0,00	0,00
	CELKEM		161 342 021,63	0,00	0,00	21 618 543,15	78 169 036,78	2 407 640,39	31 319 331,35	74 606 982,19	161 699 341,05	37 082 094,31	25 869 572,49
	CELKEM (v %)		23,55%										

*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
----------	------------	------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
Původní smlouva	684 971 087,52
Dodatek č. 1	0,00
Dodatek č. 2	-102 557,88
Dodatek č. 3	6 626 279,53
Dodatek č. 4	4 787 024,98
Dodatek č. 5	7 938 874,69
Dodatek č. 6	-6 982,78
Dodatek č. 7	15 558 484,44
Dodatek č. 8	70 145 705,43
Dodatek č. 9	22 024 805,71
Dodatek č. 10	8 647 305,24
Dodatek č. 11	4 700 286,32
Dodatek č. 12	-1 125 004,63
Dodatek č. 13	12 262 416,12
Dodatek č. 14	1 318 360,21
Dodatek č. 15	4 338 519,20
Dodatek č. 16	3 747 759,62
Dodatek č. 17	5 238 542,28
Dodatek č. 18	-4 757 796,85
Realizační cena CELKEM vč. změn	846 313 109,15

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222odst. 9)
99 787 579,93 Kč	4,92%	34,50%	16,94%
14,5681448090%			

Verze dokumentu: 1.03



Spis.zn.: **11126/SÚ/23/Pos**

Č.j.: 12088/SÚ/23

Vyřizuje: Ing. Lubomír Pospíšil, linka 2517

Spisový znak: 330

Skartační znak: V/10

Karlovy Vary, dne 2.10.2023

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ DOBY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Výroková část:

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), bez předchozího řízení podle § 124 stavebního zákona

prodlužuje

do 31.12.2023 dobu zkušebního provozu stavby

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary Karlovy Vary č.p. 306, Mariánskolázeňská 2

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 902 v katastrálním území Karlovy Vary, jejímž stavebníkem je

Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary

Odůvodnění:

Doba trvání zkušebního provozu se prodlužuje na žádost stavebníka.

Za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Ladislav V r b i c k ý
vedoucí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu
Magistrátu města Karlovy Vary

Obdrží:

účastníci řízení
Karlovarský kraj, IDDS: siqbxt2

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Český inspektorát lázní a zřidel, IDDS: pv8aaxd
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Správa CHKO Slavkovský les, IDDS: w9kdyqm
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu,
IDDS: siqbxt2
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, IDDS:
uiqeezx

ostatní

Statutární město Karlovy Vary, odbor technický, Moskevská č.p. 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtxs4
Karlovarská teplotrenská, a.s., zastoupená KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s., IDDS: utuequ8
NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., konzultační středisko, IDDS: 5ec62h6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

co:

- vlastní 2x
- a/a

Změnový list č. 351

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 21. 4. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Název změny:

krov žebříky k lineárům

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

240 202,97 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá návrh, dodávku a montáž 4 kusů žebříků k lineárům v krovu dle požadavku objednatele v bodě 139.1 z KD.

Změnový list č. 351

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL351 SO 101 krov žebříky k lineárům														
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní														
Objekty: SO 101 - Historická budova Císařské lázně														
Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení														
														21.04.2023
Celková cena ZL														240 202,97
rozsah dle SoD														
Náklady soupisu celkem														
2 792 419,39														
rozsah ZL														
240 202,97														
0,00														
3 032 622,36														
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
N1	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus										
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m											
	VV		1 kus		1,00									
N2	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus										
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m											
	VV		1 x 14 dní		14,00									
N3	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus										
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m											
	VV		1 kus		1,00									
N4	K	9980180R	Přesun lešení do krovu ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	kpl										
	PP		Přesun lešení do krovu ruční pro budovy v přes 12 do 24 m											
	VV		"ruční přesun lešení do krovu"		1,00									
N5	K	9980180R1	Doprava lešení na stavbu a zpět	kpl										
	PP		Doprava lešení na stavbu a zpět											
	VV		komplet		1,00									
	D	767	Konstrukce zámečnické											
N6	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg										
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg											
	VV		2 kusy žebříků 4 m		204,73									
			2 kusy žebříků 7m		358,27									
			Celkem		563,00									
N5 ze ZL.82	K	7679951R	Příplatek za ztížený vodorovný přesun a montáž v prostorech krovu	kg										
	PP		Příplatek za ztížený vodorovný přesun a montáž v prostorech krovu											
	VV		"celková hmotnost zámečnických prvků"		563,00									
N6 ze ZL.82	K	767995R	Výroba atypického zámečnického prvku na dílně	kg										
	PP		Výroba atypického zámečnického prvku na dílně											
	VV		2ks žebříků 4m, 2ks žebříků 7m		563,00									
N7	K	767995R1	Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu	soubor										
	PP		Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu											
	VV		1 soubor		1,00									
134	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%			1,81							
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
			"přesun hmot ze ZL"		0,01									
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce											
9	K	013002003R	Projektové práce - výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu dle PD	soubor			1,00							
	PP		návrh prvků a zpracování dílenská dokumentace											
	VV		16 h práce technika x 700 Kč (projektové práce)		0,01									

Změnový list č. 383

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 20. 06. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní,
SO 102.1 Servisní trakt**

Název změny:

Revize SDK – 2.část

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

-213 604,30 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá revizi SDK dle skutečnosti v objektech SO 101, SO 102.1

Změnový list č. 383

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL383 SO 101, SO 102.1 revize SDK - 2.částStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně, SO 102.1 Servisní trakt**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 20.6. 2023

Celková cena ZL**-213 604,30**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										497 698,47		74 623,00		-288 227,30		284 094,17	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
SO 101 - Historická budova Císařské lázně																	
D		763	Konstrukce suché výstavby														
5	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	108,27												
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI														
	VV		v.č.165AB Návrh - Pohledy 1.PP														
	VV		"1PP"														
	VV		(1,93*3,65)-(0,9*1,25)			5,92											
	VV		4,83*3,3			15,94											
	VV		v.č.167AB Návrh - Pohledy 2.NP														
	VV		"2NP"														
	VV		1,8*1,75			3,15											
	VV		v.č.168AB návrh - Pohledy 3.NP														
	VV		"3NP"														
	VV		8,9*3,4			30,26											
	VV		8,9*3,4			30,26											
	VV		6,688*3,4			22,74											
	VV		"odečet z SoD"			-5,92											
7	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	991,28												
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr														
	VV		532,69+31,74+108,27+225,5+1,98+21,07+9,38+60,65			991,28											
	VV		"odečet z SoD"			-6,54											
12	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	11,90												
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné														
	VV		"SV17 - m.č.-2.203" 11,9														
	VV		"odečet z SoD"			-11,90											
13	M	59030571.1R	podhled kazetový bez děrování, polozapuštěný rastr, 600 x 600 mm, požární odolnost EI 60 DP1 shora/zdola	m2	12,50												
	PP		podhled kazetový bez děrování, polozapuštěný rastr, 600 x 600 mm, požární odolnost EI 60 DP1 shora/zdola														
	VV		11,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství														
	VV		"odečet z SoD"			-12,50											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N1	M	76313225R	<i>SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI 2x40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní - pouze materiál</i>	m2										
	PP		SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI 2x40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní - pouze materiál											
	VV						12,50							
			Celkem				12,50							
N2	K	763111763R	Příplatek k SDK podhledu s dvojitou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2										
	PP		Příplatek k SDK podhledu s dvojitou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm											
	VV		""výměra dle pol.76313225R				12,50							
16	K	763172314	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 500x500 mm	kus			44,00							
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm											
	VV		13+28+3				44,00							
	VV		skutečnost				0,00							
	VV		"odečet z SoD"				-44,00							
17	M	59030713	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm</i>	kus			44,00							
	PP		dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm											
	VV		skutečnost				0,00							
	VV		"odečet z SoD"				-44,00							
18	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus			12,00							
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm											
	VV		5+7				12,00							
	VV		skutečnost				22,00							
	VV		"dopočet k SoD"				10,00							
19	M	59030714	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus			12,00							
	PP		dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm											
	VV		skutečnost				22,00							
	VV		"dopočet k SoD"				10,00							
N1	K	763172347	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci ostatních vel. do 0,16 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus										
	PP		Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci ostatních vel. do 0,16 m2 pro příčky a předsazené stěny											
	VV		150x150				2,00							
	VV		150x300				7,00							
	VV						9,00							
N2	M	59030741	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x150mm</i>	m2										
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x150mm											
	VV		150x150				2,00							
N3	M	59030741	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x300mm</i>	m2										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x300mm											
	VV		150x300		7,00									
N4	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus										
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2											
	VV		300x300		7									
	VV				7,00									
N5	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus										
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm											
	VV		300x300		7,00									
N6	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus										
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2											
	VV		400x600		1									
	VV				1,00									
N7	M	59030753	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm</i>	kus										
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm											
	VV		400x600		1,00									
N8	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus										
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2											
	VV		1000x750		2									
	VV		"m.č. 1.005, 1.012" 2 kusy		2,00									
N9	M	59030753	<i>dvířka revizní dvokřídlá s automatickým zámkem 1000x750mm</i>	kus										
	PP		dvířka revizní dvokřídlá s automatickým zámkem 1000x750mm											
	VV		1000x750		2,00									
23	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%										1,62
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		přesun hmot ze ZL											-0,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
SO 102.1 Servisní trakt														
5	K	763331205	Cementovláknitý podhled desky 2x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	0,36									
	PP		Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm bez TI											
	VV		"SV927" 0,6*0,6 skutečnost		0,36									
	VV		"odečet z SoD"		-0,36									
6	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m											
	VV		přesun hmot ze ZL		-0,0018944									

Změnový list č. 385

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 17. 05. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova císařské lázně

Název změny:

Oprava havarijního zatékání do střechy A

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

45 013,48 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Změnový list byl zadán z důvodu zajištění těsnosti střešního pláště, který byl opravován jiným zhotovitelem v roce 2010 a v době objevení defektu byly práce již mimo záruku.

ZL počítá opravu zatékání na střeše části A dle požadavku z KD bod č.147.2.

Jedná se o práce horolezeckou technickou včetně provedení průzkumu a dále o zatěsnění žaluzií a výměnu původního podokapního žlabu.

Záruka se bude vztahovat pouze na funkčnost a stabilitu vyměněných nebo upevněných šablon.

Neručíme též za to, že se v budoucnu neuvolní další šablony. Opravujeme pouze stávající poškození.

Změnový list č. 385

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 385 - SO 101 střecha, část A - opravy havarijního zatékání																	
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní																	
Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně																	
Úroveň 3 D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení																	
Celková cena ZL										45 013,48							
rozsah dle SoD										rozsah ZL							
Náklady soupisu celkem										189 989,44		45 013,48		0,00		235 002,92	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D		764	Konstrukce klempířské														
N1	K	764110R1	oprava zatékání okolo žaluzií - demontáž žaluzií, kontrola, oprava netěsností ostění žaluzií, montáž odkapové lišty z TiZn, její upevnění a tmelení k ostění, zpětná montáž žaluzií	kpl													
	PP		oprava zatékání okolo žaluzií - demontáž žaluzií, kontrola, oprava netěsností ostění žaluzií, montáž odkapové lišty z TiZn, její upevnění a tmelení k ostění, zpětná montáž žaluzií		1,00												
	VV		1 komplet														
N2	K	764110R2	Provedení horolezeckého jištění pro provádění oprav	kpl													
	PP		Provedení horolezeckého jištění pro provádění oprav		1,00												
	VV		1 komplet														
N3	K	764110R3	doplnění a přikotvení větrací mřížky pod žlabem na objektu A	kpl													
	PP		doplnění a přikotvení větrací mřížky pod žlabem na objektu A		1												
	VV		1 komplet														
11	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	69,40												
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti														
	PP		výměna půlkruhového žlabu na objektu A (původní žlab z FeZn)		8,50												
	VV		8,5 m														
58a	K	76411045R.1a	K056a D+M Střešní žlab ve směru do atria v provedení jako stávající, navazuje na K054, rš. cca 260 - mm,materiál předzvětralý plech TiZn tl. 0,7mm	m													
	PP		K056a D+M Střešní žlab ve směru do atria v provedení jako stávající, navazuje na K054, rš. cca 260 - mm,materiál předzvětralý plech TiZn tl. 0,7mm		8,50												
	VV		8,5 m														
90	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61												

ZL 385 - SO 101 střecha, část A - opravy havarijního zatékání								
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní								
Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně								
Úroveň 3 D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení								
Celková cena ZL						45 013,48		
Náklady soupisu celkem						rozsah dle SoD		
						189 989,44		
						rozsah ZL		
						45 013,48	0,00	235 002,92
	PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	VV					43,0419		
	D	765	Krytina skládaná					
N1z	K	76516176R	výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar šupina (bez materiálu)	ks				
	PP	výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar šupina (bez materiálu)						
	VV	6 kusů				6		
5	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,03			
	PP	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	VV					28,5552		

Změnový list č. 386

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 25.10. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Název změny:

SO 101 zámečnické prvky OIP – 3.část

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

495 925,24 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

ANO

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá návrh, dodávku a montáž komplexního řešení přístupu do podstřešního prostoru k zajištění servisního přístupu k technologickým zařízením dle dalších požadavků OIP včetně provedení prostupu skrz stávající střechu a dodávky a montáže poklopu, kotevních prvků.

Objednáno na základě kontroly OIP při místním šetření a dle doplněného zadání GP. Tato opatření nezahrnovala původní PD.

Prvek schodiště a žebříku mají povrchovou úpravu opatřenou pouze základním nátěrem a 2x syntetickým vrchním nátěrem, který je nutno periodicky obnovovat – záruka povrchové úpravy těchto prvků je pouze 24 měsíců.

Změnový list č. 386

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL386 SO 101 zámečnické prvky OIP - 3.částStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně; SO 102.1 Servisní trakt - novostavba**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

25.10.2023

Celková cena ZL**495 925,24**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										30 574 963,14		495 925,24		0,00		31 070 888,38	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	SV91		Sřešní plášť zateplený - zastřešení atria														
N1	K	764110R1	demontáž skladby střechy a vyříznutí otvoru v TR plechu		kpl												
	PP		demontáž skladby střechy a vyříznutí otvoru v TR plechu														
	VV		1 komplet										1,00				
N2	K	764110R2	Provedení horolezeckého jištění pro provádění oprav		kpl												
	PP		Provedení horolezeckého jištění pro provádění oprav														
	VV		1 komplet										1,00				
N3	K	764110R3	olištování vyříznutého TR plechu FeZn plech.lištou v barvě		kpl												
	PP		olištování vyříznutého TR plechu FeZn plech.lištou v barvě														
	VV		1 komplet										1				
N5		7641101R.1	Sřešní poklop 70 x 100 cm														
N6		7641101R.2	Výplň poklopu (bez požární odolnosti, Ug/Uw = 0,9/1,2 W/m2.K, Třída E)														
N7		7641101R.3	Výklopné písky														
N8		7641101R.4	Zamykání poklopu														
N9		7641101R.5	Podsada zateplená														
N10		7641101R.6	Nástavec podsady														
N11		7641101R.7	Doplnění výměny pro poklop														
N12		7641101R.8	Montáž poklopu														
N13		7641101R.9	Montáž podsady														
N14		7641101R.10	Povrchové úpravy (RAL 7016)														
N6	K	71200R1	doplnění sřešní skladby okolo sřešního výlezu, vč. napojení izolací		kpl												
	PP		doplnění sřešní skladby okolo sřešního výlezu, vč. napojení izolací														
	VV		1 komplet										1,00				
N7	K	712400R1	demontáž skladby střechy v místě montáž kotevního bodu		kpl												
	PP		demontáž skladby střechy v místě montáž kotevního bodu														
	VV		1 komplet										1,00				
N8	K	71200R2	Provedení horolezeckého jištění pro provádění oprav		kpl												
	PP		Provedení horolezeckého jištění pro provádění oprav														
	VV		1 komplet										1,00				
N9	K	764110R3	samostatný kotevní bod do TR plechu (u výstupového žebříku - umístění bude upřesněno na stavbě)		kpl												
	PP		samostatný kotevní bod do TR plechu (u výstupového žebříku - umístění bude upřesněno na stavbě)														

	VV		1 komplet			1
N10	K	71200R3	doplnění střešní skladby okolo kotevního bodu vč.napojení izolací	kpl		
	PP		doplnění střešní skladby okolo kotevního bodu vč.napojení izolací			
	VV		1 komplet			1,00
N11	K	71200R4	provizorní opatření při realizaci	kpl		
	PP		provizorní opatření při realizaci			
	VV		1 komplet			1,00
90	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%		1,61
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m			
	VV					2560,8
	D	767	Konstrukce zámečnické			
N5 ze ZL 372	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg		
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg			
	VV		"Žebřík se zábradlím" hmotnost			53,78
	VV		Celkem			53,78
N6 ze ZL 372	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg		
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg			
	VV		"Výlezové schodiště" hmotnost			225,67
	VV		Celkem			225,67
N5 ze ZL82	K	7679951R	Příplatek za ztížený vodorovný přesun a montáž v prostorách krovu	kg		
	PP		Příplatek za ztížený vodorovný přesun a montáž v prostorách krovu a montáž a demontáž na ochozu			
	w		"celková hmotnost zámečnických prvků"			279,45
N6 ze ZL82	K	767995R	Výroba atypického zámečnického prvku na dílně	kg		
	PP		Výroba atypického zámečnického prvku na dílně			
	VV		"Žebřík se zábradlím" hmotnost			53,78
	VV		"Výlezové schodiště" hmotnost			225,67
	VV		Celkem			279,45
N6 ze ZL 353	K	767995R	Zámečnické práce na stavbě (femeslník a pomocník)	hod		
	PP		Zámečnické práce na stavbě (femeslník a pomocník)			
	VV		"Žebřík se zábradlím" hmotnost			3,00
	VV		"Výlezové schodiště" hmotnost			3,00
	VV		Celkem			6,00
N7 ze ZL 353	K	767995R1	Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu	soubor		
	PP		Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu			
	VV		1 soubor			1,00
134	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%		1,81
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m			
	VV		"přesun hmot ze ZL"			0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
9	K	013002003R	Projektové práce - výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu dle PD	soubor		1,00
	PP		návrh prvků a zpracování dílenské dokumentace			
	VV		zaměření na stavbě 8h + 23 h projektové práce technika x 700 Kč (projektové práce)			0,01

Změnový list č. 387

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 20. 6. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova císařské lázně

Název změny:

SO 101, 102.1 Kompenzační rozvaděče

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

-39 876,07 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Po dokončení prací ve zkušebním provozu bylo provedeno kontrolní měření, na základě kterého bylo doporučeno posílit rozvaděč v SO 102.1 a neinstalovat rozvaděče v SO 101, čímž by zároveň došlo k finanční úspoře.

ZL počítá s odpočtem kompenzačních rozvaděčů v SO 101, a úpravu kompenzačního rozvaděče v 102.1.

Změnový list č. 387

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL387 SO 101, 102.1 Kompenzační rozvaděče	
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní	
Objekty: SO 101 - Historická budova Císařské lázně; SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba	
Úroveň 3: D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod; D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, umělé osvětlení	datum: 20.06.2023
Celková cena ZL	-39 876,07

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										289 876,07		250 000,00		-289 876,07		250 000,00	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba																	
D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod																	
D D2 Rozvaděče, podlahové a zásuvkové skříně																	
59	M	Pol. 102	D Rozvaděč kompenzační 150kVAr/7 stupňů	ks	1,00												
	PP		D Rozvaděč kompenzační 150kVAr/7 stupňů														
	VV		"odečet z SoD"											-1,00			
60	M	Pol. 103	D Rozvaděč kompenzační 80kVAr/6 stupňů	ks	1,00												
	PP		D Rozvaděč kompenzační 80kVAr/6 stupňů														
	VV		"odečet z SoD"											-1,00			
SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba																	
D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, umělé osvětlení																	
D D2 Rozvaděče																	
N1	M	Poj344.2	D Rozvaděč kompenzační 200kVAr/8 stupňů - příplatek za změnu	kus													
	PP		D Rozvaděč kompenzační 200kVAr/8 stupňů														
			Po dokončení prací ve zkušebním provozu bylo provedeno měření, na základě kterého bylo doporučeno posílit rozvaděč v SO 102.1 a neinstalovat rozvaděče v SO 101														
	VV		"přípočet"											1,00			

Změnový list č. 388

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 30. 06. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova císařské lázně
SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba
IO 101 - Komunikace a zpevněné plochy,
chodníky v areálu
IO 105 - Venkovní kanalizace
PS.1 - Trafostanice vč.venkovních VN kabelů
Y- Restaurátoři

Název změny:

Nedočerpané položky 2

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

-5 285 458,17 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Tento ZL odečítá nevyčerpané položky ze smluvního rozpočtu na nerealizované práce.

Změnový list č. 388

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL388 nedočerpané položky 2

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova Císařské lázně, SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba, IO 105 - Venkovní kanalizace

Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení,

datum: 30. 6. 2023

Celková cena ZL**-5 285 458,17**

									rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem									30 054 410,35		0,00		-5 285 458,17		25 188 574,70	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL		
SO 101 - Historická budova Císařské lázně																
D	HSV		Práce a dodávky HSV													
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
36	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	360,56											
	PP		Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu													
	VV		"vyčerpáno"		353,56											
	VV		nedočerpano													
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
38	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	208,56											
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápnocementovou		205,53											
	VV		"vyčerpáno"													
	VV		nedočerpano													
	D	997	Přesun sutě													
14	K	998111001R	Příplatek za uzavřené kontejnery a manipulaci s ním při nakládání suti a vybouraných hmot	kpl	1,00											
	PP		Příplatek za uzavřené kontejnery a manipulaci s ním při nakládání suti a vybouraných hmot													
	VV		"vyčerpáno"		0,50											
	VV		nedočerpano													
	D	998	Přesun hmot													
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75											
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná donraví vzrůstlost do 100 m pro burlovu výškv nřes 17 do 24 m		4423,81											
	VV		"vyčerpáno"													
	VV		nedočerpano													
	D	PSV	Práce a dodávky PSV													
	D	766	Konstrukce truhlářské													
251	K	76611252R.1	D441 D+M Dveře dřevěné, nověbez PO, hladké plné, bez polodrážky včetně příslušenství ,zámek:wc klíčka , 700 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00											
	PP		D441 D+M Dveře dřevěné, nověbez PO, hladké plné, bez polodrážky včetně příslušenství ,zámek:wc klíčka , 700 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003													
	VV		"odečet z SoD"													
	VV		nedočerpano													

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
260	K	76611261R.1	D450 D+M Dveře dřevěné, nověbez PO, hladké plné, bez polodrážky včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 700 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
	PP		D450 D+M Dveře dřevěné, nověbez PO, hladké plné, bez polodrážky včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 700 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 "odečet z SoD"											-1,00
279	K	76611280R.1	D469 D+M Dveře dřevěné, nověbez PO, hladké plné, bez polodrážky včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 700 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
	PP		D469 D+M Dveře dřevěné, nověbez PO, hladké plné, bez polodrážky včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 700 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 "odečet z SoD"											-1,00
427	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"vyčerpáno"		1,10									
	VV		nedočerpáno											0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické											
26	K	76711026R	Z23 D+M Zábradlí v místnosti -1.014, ocelová bežešvá trubka 51x3,2mm, 4,7 bm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	1,00									
	PP		Z23 D+M Zábradlí v místnosti -1.014, ocelová bežešvá trubka 51x3,2mm, 4,7 bm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010 "odečet z SoD"											-1,00
28	K	76711028R.1	Z25 D+M Madlo na schodišti 1.164, 1.504pásová ocel S355, madlo 60x10mm, 1,3 bm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	4,00									
	PP		Z25 D+M Madlo na schodišti 1.164, 1.504pásová ocel S355, madlo 60x10mm, 1,3 bm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010											
	VV		"vyčerpáno"		2,00									
			nedočerpáno											-2,00
134	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81									
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"vyčerpáno"		1,80									
			nedočerpáno											-0,01
	D	771	Podlahy z dlaždic											
3	K	771571118	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 45 ks/m2	m2	575,06									
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty rezných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/ m2											
	VV		"vyčerpáno"		425,75									
			nedočerpáno											-149,31
4	M	59761407R	dlaždice keramické repliky původní	m2	366,53									
	PP		dlaždice keramické repliky původní											
	VV		"vyčerpáno"		363,97									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
			nedočerpáno											-2,56
5	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	253,75									
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty											
	VV		"vyčerpáno"											225,32
			"odečet z SoD"											-28,43
6	K	771571810.1R	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty - pro další použití	m2	241,85									
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty											
	VV		"vyčerpáno"											187,61
			nedočerpáno											-54,24
7	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmel em dvouložkovým	m2	578,23									
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvouložkový spárovací tmel											
	VV		"vyčerpáno"											18,60
			nedočerpáno											-559,63
8	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	578,23									
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu											
	VV		"vyčerpáno"											428,92
			nedočerpáno											-149,31
9	K	771591193R	Příplatek k podlahám za složitost	m2	575,06									
	PP		Podlahy - ostatní práce Příplatek k cenám za parketový vzor dlažby											
	VV		"vyčerpáno"											425,75
			nedočerpáno											-149,31
10	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92									
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"vyčerpáno"											6,43
			nedočerpáno											-0,49
	D	781	Dokončovací práce - obklady											
1	K	781471116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 kladených do malty	m2	94,43									
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2											
	VV		"vyčerpáno"											65,00
			nedočerpáno											-29,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
2	M	85468196R	Dodávka repliky obkladu	m2	101,98									
	PP		Dodávka repliky obkladu											
	VV		"vyčerpáno"				70,20							
			nedočerpáno				-31,78							
3	K	781471117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 kladených do malty	m2	88,97									
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2											
	VV		"vyčerpáno"				78,74							
			nedočerpáno				-10,23							
4	M	85468196R	Dodávka repliky obkladu	m2	96,09									
	PP		Dodávka repliky obkladu											
	VV		"vyčerpáno"				85,04							
			nedočerpáno				-11,05							
5	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	615,87									
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2											
	VV		"vyčerpáno"				590,00							
			nedočerpáno				-25,87							
6	M	59761042R	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	677,46									
	PP		obkládačky keramické (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2											
	VV		"vyčerpáno"				649,00							
	VV		nedočerpáno				-28,46							
7	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	792,79									
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel											
			"odečet z SoD"				-792,79							
8	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	792,79									
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu											
	VV		"vyčerpáno"				733,74							
			nedočerpáno				-59,05							
9	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54									
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"vyčerpáno"				2,91							
			nedočerpáno				-0,63							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry											
4	K	783806809	Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním	m2	489,09									
	PP		Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním											
	VV		"vyčerpáno"				18,60							
			nedočerpáno				-470,49							
	D	OST	Ostatní											
15	K	OST11015R	X15 D+M Poklop se schody do strojovny, skládací schody, PO EW 15 DP3700x1400mm, výška schodů 3400mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	1,00									
	PP		X15 D+M Poklop se schody do strojovny, skládací schody, PO EW 15 DP3700x1400mm, výška schodů 3400mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		"odečet z SoD"				-1,00							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
16	K	OST11016R	X16 D+M Krycí dveře poklopu původní větrací mřížky, zdvojený, zdvojený SDK s nalepenými štukovými prvky, 1750x1750 mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	1,00									
	PP		X16 D+M Krycí dveře poklopu původní větrací mřížky, zdvojený, zdvojený SDK s nalepenými štukovými prvky, 1750x1750 mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		"odečet z SoD"											-1,00
23	K	OST11023R	X22 D+M Revizní poklop do instalačního kanálu pod 1.PP, víko vyztužené, víko i rám z profilované oceli, 900x600mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	2,00									
	PP		X22 D+M Revizní poklop do instalačního kanálu pod 1.PP, víko vyztužené, víko i rám z profilované oceli, 900x600mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		"odečet z SoD"											-2,00
24	K	OST11024R	X22a D+M Revizní poklop do revizních šachet kanalizace, víko vyztužené, víko i rám z profilované oceli, 600x600mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	3,00									
	PP		X22a D+M Revizní poklop do revizních šachet kanalizace, víko vyztužené, víko i rám z profilované oceli, 600x600mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		"vyčerpáno"		2,00									
	VV		nedočerpáno											-1,00
54	K	OST11054R	X53 D+M Akustický minerální panel vlepený do niky 00.MezP, tl. Panelu 40mm1100x900mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	40,00									
	PP		X53 D+M Akustický minerální panel vlepený do niky 00.MezP, tl. Panelu 40mm1100x900mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		"odečet z SoD"											-40,00
55	K	OST11055R	X54 D+M Akustický minerální panel v nikách oken v 1.PP+pož. Příčka EI60, tl. Panelu do 30mm1250x1200mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	22,00									
	PP		X54 D+M Akustický minerální panel v nikách oken v 1.PP+pož. Příčka EI60, tl. Panelu do 30mm1250x1200mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		"odečet z SoD"											-22,00
57	K	OST11057R	X56 D+M Nástěnný držák pro LCD do 38", černý, pro monitory o velikosti 13"-38" s podporou VESA standardu 75/100 a s max. nosností 8kg. Monitor na držáku lze naklánět o +/- 45°, otáčet o 180°, nebo rotovat až o 360°.	kus	6,00									
	PP		X56 D+M Nástěnný držák pro LCD do 38", černý, pro monitory o velikosti 13"-38" s podporou VESA standardu 75/100 a s max. nosností 8kg. Monitor na držáku lze naklánět o +/- 45°, otáčet o 180°, nebo rotovat až o 360°.											
	VV		"odečet z SoD"											-6,00
	D	S	Sanace											
	D	S104	Provětrávané podlahy											
8	K	98522028R	D+M Příruba se zesílenou deskou, prostory pro propojení pozinkovaného a PVC potrubí, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	kus	1,00									
	PP		D+M Příruba se zesílenou deskou, prostory pro propojení pozinkovaného a PVC potrubí, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G											
	VV		"odečet z SoD"											-1,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	S107	Povrchové úpravy											
1	K	1.01R	Sanační jádrová omítka - vyrovnávka	m2	163,00									
	PP		Sanační jádrová omítka - vyrovnávka											
	VV		"vyčerpáno"											
	VV		nedočerpáno											
2	K	1.02R	Difúzně propustná sulfátová stěrka svislá - 2xnátěr (2kg/m2)	m2	163,00									
	PP		Difúzně propustná sulfátová stěrka svislá - 2xnátěr (2g/m2)											
	VV		"vyčerpáno"											
	VV		nedočerpáno											
3	K	1.03R	Sanační plnoplošný postřik z jádrové vyrovnávací omítky	m2	163,00									
	PP		Sanační plnoplošný postřik z jádrové vyrovnávací omítky											
	VV		"vyčerpáno"											
	VV		nedočerpáno											
4	K	1.04R	Bioklimatická omítka, vysoce porézní omítková směs s obsahem plniva více jak 70% krystalických aluminosilikátů (klinoptilolit)	m2	163,00									
	PP		Bioklimatická omítka, vysoce porézní omítková směs s obsahem plniva více jak 70% krystalických aluminosilikátů (klinoptilolit)											
	VV		"vyčerpáno"											
	VV		nedočerpáno											
	D	SI 2	SI 2 - Skladba od výšky 500mmnad podlahou po strop v přední části, po římsu											
1	K	2.01R	Sanační jádrová omítka - vyrovnávka	m2	866,86									
	PP		Sanační jádrová omítka - vyrovnávka											
	VV		"vyčerpáno"											
	VV		nedočerpáno											
2	K	2.02R	Bioklimatická omítka, vysoce porézní omítková směs s obsahem plniva více jak 70% krystalických aluminosilikátů (klinoptilolit)	m2	866,86									
	PP		Bioklimatická omítka, vysoce porézní omítková směs s obsahem plniva více jak 70% krystalických aluminosilikátů (klinoptilolit)											
	VV		"vyčerpáno"											
	VV		nedočerpáno											
	D	SI 3	SI 3 - Skladba dvouvrst.san.systému s tepelně izol.vlastnostmi s difúzně propustnou stěrkou											
1	K	3.01R	Sanační jádrová omítka - vyrovnávka	m2	541,22									
	PP		Sanační jádrová omítka - vyrovnávka											
	VV		"vyčerpáno"											
	VV		nedočerpáno											
2	K	3.02R	Difúzně propustná sulfátová stěrka svislá - 2xnátěr (2kg/m2)	m2	541,22									
	PP		Difúzně propustná sulfátová stěrka svislá - 2xnátěr (2g/m2)											
	VV		"vyčerpáno"											
	VV		nedočerpáno											
3	K	3.03R	Sanační plnoplošný postřik z jádrové vyrovnávací omítky	m2	541,22									
	PP		Sanační plnoplošný postřik z jádrové vyrovnávací omítky											
	VV		"vyčerpáno"											
	VV		nedočerpáno											
4	K	3.04R	Sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka	m2	541,22									
	PP		Sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka											
	VV		"vyčerpáno"											
	VV		nedočerpáno											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D SI 4			SI 4 - Skladba dvourst. san. systému s tepelné izolačními vlast. a antisanitračním přednástřikem											
1	K	4.01R	Antisanitrační přednástřik	m2	2 892,25									
	PP		Antisanitrační přednástřik											
	VV		"vyčerpáno"				2735,95							
	VV		nedočerpáno				-156,30							
2	K	4.02R	Sanační jádrová omítka - vyrovnávka	m2	2 892,25									
	PP		Sanační jádrová omítka - vyrovnávka											
	VV		"vyčerpáno"				2735,95							
	VV		nedočerpáno				-156,30							
3	K	4.03R	Sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka	m2	2 892,25									
	PP		Sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka											
	VV		"vyčerpáno"				2776,46							
	VV		nedočerpáno				-115,80							
D SE 3			SE 3 - Skladba obvodové stěny v anglickém dvorku (soklová partie nad dne											
1	K	7.01R	Podrovnávka z cementové malty s vodotěsnící krystalizační přísadou	m2	105,40									
	PP		Podrovnávka z cementové malty s vodotěsnící krystalizační přísadou											
	VV		"vyčerpáno"				94,32							
	VV		nedočerpáno				-11,08							
2	K	7.02R	Svislá hydroizolace silikátovou stěrkou se spotřebou 4kg/m2 (min.3mm)	m2	105,40									
	PP		Svislá hydroizolace silikátovou stěrkou se spotřebou 4kg/m2 (min.3mm)											
	VV		"vyčerpáno"				94,32							
	VV		nedočerpáno				-11,08							
D S108			Sanace plísní											
1	K	98522058R	D+M Prostorová dezinfekce studeným aerosolem , bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m3	500,00									
	PP		D+M Prostorová dezinfekce studeným aerosolem , bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G											
	VV		"odečet z SoD"				-500,00							
D S109			Tryskání konstrukcí											
1	K	98522061R	Tryskání suchým ledem (odstranění asfaltových nátěrů), bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m2	26,00									
	PP		Tryskání suchým ledem (odstranění asfaltových nátěrů), bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G											
	VV		"odečet z SoD"				-26,00							
D S110			Ostatní											
4	K	98522065R	D+M Oddělení stávajících a nových konstrukcí - silikátová hydroizolační stěrka 3 kg/m2 vč. podrovnání zdiva, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m	410,40									
	PP		D+M Oddělení stávajících a nových konstrukcí - silikátová hydroizolační stěrka 3 kg/m2 vč. podrovnání zdiva, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G											
	VV		"vyčerpáno"				262,00							
	VV		nedočerpáno				-148,40							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
5	K	98522700R	Přesun hmot pro sanace	%	3,20									
	PP		Přesun hmot pro sanace											
	VV		"vyčerpáno"											
			nedočerpáno											
			D.1.4.1 Zdravotechnika											
	D	D2.6	Sřešní a podlahové vtoky											
3	K	Pol. 142.1	D+M Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním límcem, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12-70mm, s ráme	kus	2,00									
	PP		D+M Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním límcem, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12-70mm, s ráme											
	VV		"vyčerpáno"											
	D	D2.7	Žlab - atrium											
1	K	Pol. 144.1	D+M STANDARD 100 žlab typ 01 1,0 m, materiál KOMPOZIT PE-PP, NW 100 stavební š.146 v.130mm, průtočný profil 92cm2 Blíží info viz VV ZTI	kus	53,00									
	PP		D+M STANDARD 100 žlab typ 01 1,0 m, materiál KOMPOZIT PE-PP, NW 100 stavební š.146 v.130mm, průtočný profil 92cm2 Blíží info viz VV ZTI											
	VV		"odečet z SoD"											
2	K	Pol. 145.1	D+M STANDARD 100 žlab typ 0105 0,5 m, materiál KOMPOZIT PE-PP, * NW 100 stavební š.146 v.130mm, průtočný profil 92cm2 Blíží info viz VV ZTI	kus	22,00									
	PP		D+M STANDARD 100 žlab typ 0105 0,5 m, materiál KOMPOZIT PE-PP, * NW 100 stavební š.146 v.130mm, průtočný profil 92cm2 Blíží info viz VV ZTI											
	VV		"odečet z SoD"											
3	K	Pol. 146.1	D+M RF STAND/PLUS/X 100 čelní stěna uzavřená typ 01 PP, stavební š.150 v.108mm Blíží info viz VV ZTI	kus	8,00									
	PP		D+M RF STAND/PLUS/X 100 čelní stěna uzavřená typ 01 PP, stavební š.150 v.108mm Blíží info viz VV ZTI											
	VV		"odečet z SoD"											
4	K	Pol. 147.1	D+M Štěrbinový kryt 100 asymetrický pozink 1,0m tř.A15, pozink ocel šířka štěrbin 12,5 mm, * stavební š.160 v.136mm, výška štěrbin 100mm, vtokový průřez 125cm2/m Blíží info viz VV ZTI	kus	47,00									
	PP		D+M Štěrbinový kryt 100 asymetrický pozink 1,0m tř.A15, pozink ocel šířka štěrbin 12,5 mm, * stavební š.160 v.136mm, výška štěrbin 100mm, vtokový průřez 125cm2/m Blíží info viz VV ZTI											
	VV		"odečet z SoD"											
5	K	Pol. 148.1	D+M Štěrbinový kryt 100 asymetrický pozink 0,5m tř.A15, pozink ocel šířka štěrbin 12,5mm, stavební š.160 v.136mm, výška štěrbin 100mm, vtokový průřez 125cm2/m Blíží info viz VV ZTI	kus	26,00									
	PP		D+M Štěrbinový kryt 100 asymetrický pozink 0,5m tř.A15, pozink ocel šířka štěrbin 12,5mm, stavební š.160 v.136mm, výška štěrbin 100mm, vtokový průřez 125cm2/m Blíží info viz VV ZTI											
	VV		"odečet z SoD"											
6	K	Pol. 149.1	D+M Štěrbinový rev.nást.100 asym.pozink 0,5m tř.A15, pozink ocel šířka štěrbin 12,5mm stavební š.160 v.128mm, výška štěrbin 100mm Blíží info viz VV ZTI	kus	8,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	PP		D+M Štěrbínový rev.nást.100 asym.pozink 0,5m tř.A15, pozink ocel šifka štěrbiný 12,5mm stavební š.160 v.128mm, výška štěrbiný 100mm Bližší info viz VV ZTI											
	VV		"odečet z SoD"											-8,00
7	K	Pol. 150.1	D+M FF/RF košík na nečistoty pro svislý odtok DN100. š.100 v.85mm Bližší info viz VV ZTI	kus	4,00									
	PP		D+M FF/RF košík na nečistoty pro svislý odtok DN100. š.100 v.85mm Bližší info viz VV ZTI											
	VV		"odečet z SoD"											-4,00
	D	D2.10	Ostatní											
8	K	Pol. 163.1	D+M Těsnění prostupů ležaté kanalizace proti spodní vodě (např. těsnění HRD) DN110 Bližší info viz VV ZTI	kus	2,00									
	PP		D+M Těsnění prostupů ležaté kanalizace proti spodní vodě (např. těsnění HRD) DN110 Bližší info viz VV ZTI											
	VV		"odečet z SoD"											-2,00
25	K	998721000R	Přesun hmot pro ZTI	%	0,04									
	PP		Přesun hmot pro ZTI											
	VV		"vyčerpáno"		0,04									0,00
			nedočerpáno											
	D	D39	Společně pro všechny zařízení											
2	M	Pol269	Revizní dvířka na VZT potrubí 300x200	kus	42,00									
	PP		Revizní dvířka na VZT potrubí 300x200											
	VV		"vyčerpáno"		21,00									-21,00
			nedočerpáno											
	D	D6	Moderní svítidla											
9	M	Pol. 204	D M6 - zápusťné svítidlo 1x2W, LED, asym., reg. Dali, včetně příslušenství	ks	16,00									
	PP		D M6 - zápusťné svítidlo 1x2W, LED, asym., reg. Dali, včetně příslušenství											
	VV		"vyčerpáno"		14,00									
	VV		nedočerpáno											-2,00
35	M	Pol. 230	D M34 - nástěnné svítidlo 1x20W, LED, včetně příslušenství	ks	4,00									
	PP		D M34 - nástěnné svítidlo 1x20W, LED, včetně příslušenství											
	VV		"vyčerpáno"		3,00									
	VV		nedočerpáno											-1,00
37	M	Pol. 231	D M35 - nástěnné svítidlo 1x17,4W, LED, IP65, včetně příslušenství	ks	6,00									
	PP		D M35 - nástěnné svítidlo 1x17,4W, LED, IP65, včetně příslušenství											
	VV		"vyčerpáno"		4,00									
	VV		nedočerpáno											-2,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV											
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
3	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	24,00									
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací											
	VV		"odečet z SoD"											-24,00
4	M	24551050	systém hydroizolační práškový	kg	36,00									
	PP		systém hydroizolační práškový											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	VV		"odečet z SoD"											
5	K	711111060R	D+M spojovací můstek	m2	35,90									
	PP		D+M spojovací můstek											
	VV		"odečet z SoD"											
28	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05									
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m											
	VV		"vyčerpáno"		3,00									
			nedočerpáno											
	D	764	Konstrukce klempířské											
4	K	76412004R	K954 D+M Podkladní (ztužující) plech pod asf. hydroizolační pásy střechy nad 1.PP podél oddílatovaných stěn SO 101 (13 bm) a SO 102.2 (15 bm)– ohýbaný plech tvar L š/v 200/130 mm, RŠ 330 mm., bližší a přesná specifikace viz Tabulka výrobků CLKV SO 102.1.	m	28,00									
	PP		K954 D+M Podkladní (ztužující) plech pod asf. hydroizolační pásy střechy nad 1.PP podél oddílatovaných stěn SO 101 (13 bm) a SO 102.2 (15 bm)– ohýbaný plech tvar L š/v 200/130 mm, RŠ 330 mm., bližší a přesná specifikace viz Tabulka výrobků CLKV SO 102.1.											
	VV		"vyčerpáno"		15,00									
			nedočerpáno											
	D	767	Konstrukce zámečnické											
15	K	76712015R	Z967 D+M ocel. svař. ŽZ podlahový rám pod transformátor, profily tvaru U cca 200x40 svař. z ocel. pásů tl.14-20mm, zabet. v podlaže–tvar, rozměry, uložení dle pokynů výrobce trafo. Umístění: trafostanice -1.305, bližší a přesná specifikace viz Tabulka výř	kus	1,00									
	PP		Z967 D+M ocel. svař. ŽZ podlahový rám pod transformátor, profily tvaru U cca 200x40 svař. z ocel. pásů tl.14-20mm, zabet. v podlaže–tvar, rozměry, uložení dle pokynů výrobce trafo. Umístění: trafostanice -1.305, bližší a přesná specifikace viz Tabulka výř											
	VV		"odečet z SoD"											
19	K	76712019R	Z971 D+M ocel. svař. ŽZ dvířka s rámem – krytí niky s venk. rozváděčem pro rozv. VN ve fasádě Rašel. pavilonu, ŠxV 700x700mm, 2-křídla, uzamykatelná. Rám do zdíva i rámečky křídla z válc. L profilů, výplň dvířek tahokov, kosočtvercová oka 16x8/1,5x1 (desi)	kus	1,00									
	PP		Z971 D+M ocel. svař. ŽZ dvířka s rámem – krytí niky s venk. rozváděčem pro rozv. VN ve fasádě Rašel. pavilonu, ŠxV 700x700mm, 2-křídla, uzamykatelná. Rám do zdíva i rámečky křídla z válc. L profilů, výplň dvířek tahokov, kosočtvercová oka 16x8/1,5x1 (desi)											
	VV		"odečet z SoD"											
48	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35									
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m											
	VV		"vyčerpáno"		1,32									
			nedočerpáno											
	D	OST	Ostatní											
3	K	OST12003R	X953 D+M prostupové tvarovky stěnami železobet. bílé vany - kombinace pažnice + těsnící vložka, jednotlivé prostupy. Prostupové tvarovky silnostěnné plnostěnné PVC pro dodatečné osazení a utěsnění potrubí, tlaková odolnost 3,0 bar proti vodě a plynu, navu	kus	5,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	PP		X953 D+M prostupové tvarovky stěnami Železobet. bílé vany - kombinace pažnice + těsnící vložka, jednotlivé prostupy. Prostupové tvarovky silnostěnné plnostěnné PVC pro dodatečné osazení a utěsnění potrubí, tlaková odolnost 3,0 bar proti vodě a plynu, navu											
	VV		"vyčerpáno"		3,00									
	VV		nedočerpáno		-2,00									
	D.1.4.1 Zdravotnicka													
	D	D15	D1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE											
	D	D23	Střešní a podlahové vtoky											
2	K	Pol325	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním límcem, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12-70mm, s rámečkem 1	kus	4,00									
	PP		Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním límcem, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12-70mm, s rámečkem 123x123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.											
	VV		"vyčerpáno"		2,00									
	VV		nedočerpáno		-2,00									
	D.1.4.2 Vzduchotechnika													
	D	D7	Společně pro všechny zařízení											
2	K	Pol345	D+M Revizní dvířka na VZT potrubí 300x200	kus	17,00									
	PP		D+M Revizní dvířka na VZT potrubí 300x200											
	PP		"odečet z SoD"		-17,00									
	D.1.4.3 Vytápění vč.předávací stanice tepla a venk.horkovode													
	D	D15	Ostatní											
17	K	Pol165	Provozní, manipulační a havarijní řád	soubor	1,00									
	PP		Provozní, manipulační a havarijní řád											
	PP		"odečet z SoD"		-1,00									
	D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, umělé osvětlení													
	D	D5	Svítilna											
4	M	Pol356	D M32 - venkovní zápusné svítidlo 1x7W, LED, IP66, včetně příslušenství	kus	3,00									
	PP		D M32 - venkovní zápusné svítidlo 1x7W, LED, IP66, včetně příslušenství											
	PP		"odečet z SoD"		-3,00									
	IO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky v areálu													
	D	HSV	Práce a dodávky HSV											
	D	1	Zemní práce											
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	180,00									
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých											
	VV		"vyčerpáno"		104,00									
	VV		nedočerpáno		-76,00									
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	90,00									
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových											
	VV		"vyčerpáno"		50,00									
	VV		nedočerpáno		-40,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D 5			Komunikace pozemní											
5	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	105,00									
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm											
	VV		"vyčerpáno"											
			nedočerpáno											
6	K	567124133	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 170 mm	m2	40,00									
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 170 mm											
			"odečet z SoD"											
8	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	105,00									
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm											
			"odečet z SoD"											
9	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	105,00									
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm											
	VV		"vyčerpáno"											
			nedočerpáno											
19	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	180,00									
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou											
	VV		"vyčerpáno"											
			nedočerpáno											
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání											
11	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	280,00									
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních											
	VV		"vyčerpáno"											
			nedočerpáno											
12	K	98011102R	Výplně podzemních dutin popílkem	m3	60,00									
	PP		Výplně podzemních dutin popílkem											
	VV		"vyčerpáno"											
			nedočerpáno											
D 998			Přesun hmot											
1	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	485,01									
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
	VV		"vyčerpáno"											
			nedočerpáno											
D.1.1 Zahradní architektura														
D D1			1. KÁČENÍ A PROBÍRKY - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ											
2	K	112151312	POKÁČENÍ LISTNATÉHO STROMU S PROŘEZÁNÍM A NALOŽENÍM PRŮMĚRU DO 200 - 300 MM	kus	4,00									
	PP		POKÁČENÍ LISTNATÉHO STROMU S PROŘEZÁNÍM A NALOŽENÍM PRŮMĚRU DO 200 - 300 MM											
	VV		"vyčerpáno"											
			nedočerpáno											
3	K	112151313	POKÁČENÍ LISTNATÉHO STROMU S PROŘEZÁNÍM A NALOŽENÍM PRŮMĚRU DO 300 - 400 MM	kus	3,00									
	PP		POKÁČENÍ LISTNATÉHO STROMU S PROŘEZÁNÍM A NALOŽENÍM PRŮMĚRU DO 300 - 400 MM											
	VV		"vyčerpáno"											
			nedočerpáno											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
2. ZEMNÍ PRÁCE A VÝSADBY - REGENERACE ÚZEMÍ PO SKONČENÍ STAVBY														
1	K	4R	SKRÝVKA ORNICE DO HL. 20 CM S NALOŽENÍM A ODVOZEM na skládku včetně skládkovného	m3	320,00									
	PP		SKRÝVKA ORNICE DO HL. 20 CM S NALOŽENÍM A ODVOZEM na skládku včetně skládkovného											
	VV		"vyčerpáno"			123,00								
			nedočerpáno			-197,00								
2	K	111151431	ODSTRANĚNÍ STAŘINY S NALOŽENÍM A ODVOZEM	m2	1 600,00									
	PP		ODSTRANĚNÍ STAŘINY S NALOŽENÍM A ODVOZEM											
			"odečet z SoD"			-1 600,00								
IO 105 - Venkovní kanalizace														
	D	D5	Ostatní konstrukce na trubním vedení											
24	K	Pol47	Litínový poklop 425/40T, šedá litina	kus	5,00									
	PP		Litínový poklop 425/40T, šedá litina											
	VV		"vyčerpáno"			4,00								
			nedočerpáno			-1,00								
25	K	Pol48	Teleskop.roura 425/375 (vč.těsnění)	kus	5,00									
	PP		Teleskop.roura 425/375 (vč.těsnění)											
	VV		"vyčerpáno"			4,00								
			nedočerpáno			-1,00								
PS.1 - Trafostanice vč.venkovních VN kabelů														
	D	D1	Trafostanice											
20	M	Pol20	D Výstražné ozn. tabulky z polystyrenu, formát A2-A5	kus	15,00									
	PP		D Výstražné ozn. tabulky z polystyrenu, formát A2-A5											
	VV		"vyčerpáno"			10,00								
			nedočerpáno			-5,00								
Y - Restaurátoři														
	D	798	Restaurátorské práce 1.etapa											
	D	K	Střecha / klempířské prvky											
7	K	RES0677R	K127 D+M Víkř s obdélným oknem, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný mobilíaf_soupis prvků	kus	18,00									
	PP		K127 D+M Víkř s obdélným oknem, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný mobilíaf_soupis prvků											
	VV		"vyčerpáno"			14,80								
			nedočerpáno			-3,20								
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady														
	D	VRN5	Finanční náklady											
2	K	052103002R	Skryté konstrukce stavby	soubor	1,00									
	PP		Součástí zakázky jsou i náklady dotýkající se skrytých konstrukcí, které nebylo možné postihnout v rámci stavebně technického průzkumu. Jedná se o konstrukce, kde nebylo možné provést destruktivní zkoušky a odhalení v rámci památkové ochrany (Národní kulturní památka). Fakturace proběhne na základě skutečně provedených prací.											
	VV		"vyčerpáno"			0,72								
			nedočerpáno			-0,28								
ZL - Dodatek č. 6														
Změnový list. č. 080 - SO 101 vnější fasáda - skladby SS26, SS28 a SS55														
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
86	K	989111004R	Stažení domu pomocí systémového řešení prům. táhla 12mm,(např.Statical/Helifix)	m	60,00									
	PP		Stažení domu pomocí systémového řešení prům. táhla 12mm,(např.Statical/Helifix), sešití stíckých trhlin na fasádě											
			"odečet z SoD"			-60,00								
Změnový list. č. 117 - SO 101 atrium, základy vestavby														
	D	1	Zemní práce											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N8	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	7,258									
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 "odečet z SoD"											-7,26
ZL - Dodatek č. 7 Změnový list. č. 115 - SO 102.1.2 kanalizační přípojka SO 102.1 Servisní trakt D 1 Zemní práce														
N2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	145,75									
	PP		Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m "odečet z SoD"											-145,75
N3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	145,75									
	PP		Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m "odečet z SoD"											-145,75
ZL - Dodatek č. 8 Změnový list. č. 170 - změna Z3 úpravy pro vestavbu sálu do atria SO 102.1 Servisní trakt D 3 Svislé a kompletní konstrukce														
4	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,00									
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm "odečet z SoD"											-2,00
6	M	59321111.2R	překlad železobetonový RZP 149x7x24 cm	kus	1,00									
	PP		překlad železobetonový RZP 149x7x24 cm "odečet z SoD"											-1,00
8	M	59321151	překlad železobetonový RZP vylehčený 149x11,5x24 cm	kus	1,00									
	PP		překlad železobetonový RZP vylehčený 149x11,5x24 cm "odečet z SoD"											-1,00
18	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,03									
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm "odečet z SoD"											-0,03
26	M	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375	t	0,03									
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 "odečet z SoD"											-0,03
42	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,36									
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm "odečet z SoD"											-0,36
	D	998	Přesun hmot											
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,13									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m "odečet z SoD"											-0,13
VRN D VRN5 Finanční náklady														
2	K	052103002R	Skryté konstrukce stavby	soubor	0,33									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
PP			Součástí zakázky jsou i náklady dotýkající se skrytých konstrukcí, které nebylo možné postihnout v rámci stavebně technického průzkumu. Jedná se o konstrukce, kde nebylo možné provést destruktivní zkoušky a odhalení v rámci památkové ochrany (Národní kulturní památka). Fakturace proběhne na základě skutečně provedených prací.											
VV			"vyčerpáno" nedočerpáno		0,31									-0,02
ZL - Dodatek č. 9 Změnový list. č. 105 SO 101 fasáda atria - skladba SS27 SO 102.1 Servisní trakt D 3 Svislé a kompletní konstrukce														
N15	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2		23,00								
PP			Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí			16,50								
VV			"vyčerpáno" nedočerpáno			-6,50								
N16	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2		23,00								
PP			Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí			16,50								
VV			"vyčerpáno" nedočerpáno			-6,50								
N17	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2		23,00								
PP			Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí			16,50								
VV			"vyčerpáno" nedočerpáno			-6,50								
Změnový list. č. 114 SO 101 část A střecha oprava stávajícího žlabu D 764 Konstrukce klempířské														
N1	K	76411055R.21	Oprava praskliny původního římsového okapového žlabu, atiky žlabu a římsy pod žlabem (záplata z Tizn plechu) - do velikosti stran 200 mm	ks		76,00								
PP			Oprava praskliny původního římsového okapového žlabu, atiky žlabu a římsy pod žlabem (záplata z Tizn plechu) - do velikosti stran 200 mm			16,00								
VV			"vyčerpáno" nedočerpáno			-60,00								
N2	K	76411055R.22	Oprava praskliny původního římsového okapového žlabu, atiky žlabu a římsy pod žlabem (záplata z Tizn plechu) - nad velikost stran 200 mm			21,00								
PP			Oprava praskliny původního římsového okapového žlabu, atiky žlabu a římsy pod žlabem (záplata z Tizn plechu) - nad velikost stran 200 mm			-21,00								
90	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%		1,61								
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m			0,34								
VV			"vyčerpáno" nedočerpáno			-1,27								
ZL - Dodatek č. 10 Změnový list. č. 145 - SO 101 střecha - oprava hranatého římsového žlabu SO 102.1 Servisní trakt D 764 Konstrukce klempířské														
N3	K	76411064R.1.1	Oplechování římsy střechy provedení jako stávající (K095), řs.800 mm, materiál předzvětralý plech TIZn tl. 0,7mm	m		68,00								
PP			Oplechování římsy střechy provedení jako stávající (K095), řs.800 mm, materiál předzvětralý plech TIZn tl. 0,7mm			-68,00								
			"odečet z SoD"											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		762	Konstrukce tesařské											
N7	K	762344812	Demontáž bednění střešních žlabů z fošen	m2	105,40									
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střešních žlabů, včetně spádové konstrukce z fošen "odečet z SoD"											-105,40
N8	K	762341420	Montáž bednění střešních žlabů z hrubých fošen tl do 50 mm	m2	105,94									
	PP		Montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z fošen hrubých tl. do 50 mm "odečet z SoD"											-105,94
N9	M	60515121	řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm	m3	5,44									
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4-6cm "odečet z SoD"											-5,44
9	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	3,40									
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m "odečet z SoD"											-3,40
17	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	6,80									
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty "odečet z SoD"											-6,80
N10	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máččením třída ohrožení 1 a 2	m3	8,84									
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický "odečet z SoD"											-8,84
31	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m "předpoklad 15% z délky žlabu" "odečet z SoD"		1416,456									-5,79
D		997	Přesun sutě											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	68,00									
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m "přesun sutě ze ZL"		2,2									
	VV		"vyčerpáno" nedočerpáno		0,41									-1,79
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	68,00									
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m "přesun sutě ze ZL"		2,2									
	VV		"vyčerpáno" nedočerpáno		0,41									-1,79
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 224,00									
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m 5009,45*18 "Přepočtené koeficientem množství"		39,6									
	VV		"vyčerpáno" nedočerpáno		7,38									-32,22
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	151,97									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201 "dřevěný odpad ze ZL"		1,7918									
	VV		"vyčerpáno"		0,33									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
														-1,46
Změnový list. č. 167 - SO 101 požární zakrytí stávajících průduchů														
D 763 Konstrukce suché výstavby														
N1	K	7631112R	Zakrytí sopouchu - (deska Vidiwall tl.12,5mm , včetně nátěru černou barvou)	ks	114,00									
PP			Zakrytí sopouchu - (deska Vidiwall tl.12,5mm , včetně nátěru černou barvou)											
VV			"vyčerpáno"		100,00									
			nedočerpáno											-14,00
23	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62									
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		2134,59									
VV			přesun hmot		1,42									
			"vyčerpáno"											
			nedočerpáno											-0,20
Změnový list. č. 208 - SO 101 část A střecha - oprava původní břidlice														
D 765 Krytina skládaná														
N1	K	76516176R	Výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar šupina (budou použity šablony investora)	kus	35,00									
PP			Výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar šupina (budou použity šablony investora)											
VV			"vyčerpáno"		11,00									
			nedočerpáno											-24,00
N2	K	76516176R1	Výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar obdélník	kus	25,00									
PP			Výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar obdélník											
VV			"vyčerpáno"		17,00									
			nedočerpáno											-8,00
4	M	58389050R	krytina břidlicová	m2	0,80									
PP			krytina břidlicová											
			"odečet z SoD"											
														-0,80
N3	K	76516176R2	Přikotvení uvolněných šablon	kus	100,00									
PP			Přikotvení uvolněných šablon											
VV			"vyčerpáno"		2,00									
			nedočerpáno											-98,00
5	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	0,32									
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
VV			"vyčerpáno"		0,07									
			nedočerpáno											-0,25
ZL - Dodatek č. 13														
Změnový list. č. 106 - SO 101 1.NP změna prvku X29 - plošina pro invalidy														
D OST Ostatní														
N1	K	OST11034R1	X29 D+M Dvoudílná sklopná hliníková rampa s nosností 400kg	kus	1,00									
PP			X29 D+M Dvoudílná sklopná hliníková rampa s nosností 400kg, délka rampy v provozním režimu 2010mm, šířka rampy cca 820mm, šířka rampy v kotvení cca 1020mm, délka rampy v pohotovostním stavu cca 1100mm, hmotnost rampy cca 26kg, povrch pojízdné plochy protiskluzný děrovaný, rampa obsahuje prvky pro zajištění											
VV			"vyčerpáno"		0,95									
			nedočerpáno											-0,05
ZL - Dodatek č. 17														
Změnový list. č. 190 - SO 101, SO 102.1 revize SDK														
D 763 Konstrukce suché výstavby														

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N13	K	76336452R	Požární zadělání okolo VZT z fermacellu vč. Izol. Tl. 50mm	m	2,20									
	PP		Požární zadělání okolo VZT z fermacellu vč. Izol. Tl. 50mm "odečet z SoD"											-2,20
			Změnový list. č. 315 - Doprava sanace podloží											
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
N30	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	153,00									
	PP		Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem											78,00
	VV		"vyčerpáno" nedočerpáno											-75,00