



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 74/2023 - revitalizace lokality
JEŽOVÁ,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 20. 2. 2023
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TAXUS, spol. s r.o.
sídlo: Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
zastoupení: Ing.Petr Bláha, jednatel
IČO: 48266086
DIČ: CZ48266086
Zápis v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4477

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo –
č. SOSSOD 74/2023 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Ve výše uvedené smlouvě o dílo na realizaci revitalizace lokality Ježová je v Čl. IX. Čas plnění, lhůty, odst. 9.1 uvedeno, že „Zhotovitel je povinen zahájit plnění v prvním roce realizace, plnění realizované v prvním roce musí být v hodnotě minimálně 50% celkové ceny díla.“ Vzhledem k prodlevě s vyřízením povolení potřebných pro zahájení stavby, způsobené na straně objednatele, nemohl zhotovitel zahájit plnění díla v původně předpokládaném





termínu 1. 7. 2023. Stavbu bylo možné zahájit až od 26. 10. 2023 a realizace mohla podle vydaných povolení probíhat do 31. 12. 2023. Práce byly nakonec přerušeny již 27. 11. 2023 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nezpůsobilosti lokality k pokračování revitalizace (dle ustanovení Čl. IX. Čas plnění, lhůty, odst. 9.3). Zhotovitel měl tedy možnost v roce 2023 realizovat dílo pouze po dobu 33 dní. Podle předpokladu v projektu to bylo 184 dní (1. 7. - 31. 12. 2023). Z tohoto důvodu se obě strany dohodly na úpravě výše uvedené podmínky minimálního plnění v prvním roce realizace poměrným způsobem. Konečný termín pro realizaci stavby (31. 10. 2024) se nemění.

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s odkazem na Čl. XI. Odstoupení od smlouvy, odst 11.1. Smlouvy na změně Smlouvy takto:

Článek IX. Čas plnění, lhůty odst. 9.1 nově zní:

„IX. Čas plnění, lhůty

9.1 Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)

Dokončení prací: **31. 10. 2024**

Zhotovitel je povinen zahájit plnění v prvním roce realizace, plnění realizované v prvním roce musí být v hodnotě minimálně **10 %** celkové ceny díla.“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.



4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne ~~18. 12. 2023~~

V dne ~~19. 12. 2023~~