



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 104/2023 – revitalizace lokality  
STRÁŽENSKÁ SLAŤ.**

uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů dne 27. 3. 2023  
(dále jen „Smlouva“)

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel  
IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** IRO stavební s.r.o.  
sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov  
zastoupení: Zuzana Irová  
IČO: 26072912  
DIČ: CZ 26072912  
Zápis v OR: vedený krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo –  
č. SOSSOD 104/2023 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.  
Změna smlouvy**

Zhotovitel nedokončí dílo v termínu sjednaném ve výše uvedené smlouvě o dílo, neboť práce byly přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nezpůsobilosti lokality k pokračování revitalizace (dle ustanovení Čl. IX. Čas plnění, lhůty, odst. 9.3). Veškeré práce byly ukončeny 14. 11. 2023. V případě vyhovujících podmínek by zhotovitel mohl práce provádět až do 30. 11. 2023, tj. dalších 16 dnů. Vzhledem k tomu, že dochází k prodlení plnění výše uvedené smlouvy zhotovitelem z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílo bude dokončeno v roce 2024. Na lokalitě platí z důvodů ochrany přírody omezení přístupu až do 14. 8. 2024. Od 15. 8. 2024 může zhotovitel znovu zahájit práce na dokončení díla, a to po dobu 16 dnů, tj. do 30. 8. 2024. Na základě





výše uvedených důvodů nebude objednatel uplatňována pokuta z prodlení dle čl. XIV, Smluvní pokuty, odst. 14.1. Smlouvy.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s odkazem na Čl. XI. Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1. Smlouvy na změnách a doplnění Smlouvy takto:

1) Článek IX. Čas plnění. lhůty odst. 9.1 nově zní:

#### „IX. Čas plnění, lhůty

9.1 Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)

Dokončení prací: **30. 9. 2024**“

2) Článek XIV. Smluvní pokuty se doplňuje a nově zní:

#### „XIV. Smluvní pokuty

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3 Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000 Kč za každou hodinu prodlení.
- 14.4 Pokud zhotovitel nedokončí dílo do termínu uvedeného v Čl. IX. Čas plnění, lhůty odst. 9.1 Smlouvy, zaplatí objednateli jednorázovou pokutu ve výši 80 000,- Kč.
- 14.5 Uplatněním jakékoli pokuty dle tohoto článku nezaniká nárok objednatele na náhradu škody způsobené objednateli v důsledku nedodržení termínu uvedeného v Čl. IX. Čas plnění, lhůty odst. 9.1 zhotovitelem.“

### Čl. II.

#### Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněně jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.





4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne ..... 18. 12. 2023

V ..... dne 19. 12. 2023

