

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5623053276.01 (ORG 2344)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2939/2023

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Brno – Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100
Zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
IČO: 416 01 645
DIČ: CZ41601645
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
1008843621 / 0100

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 7. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Kluchova, Zoubkova II – rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. III Čas plnění, spočívající v prodloužení lhůty výstavby, vyvolaném prostorovou a časovou koordinací spojenými s klimatickými podmínkami a s realizací nových staveb, zahájených jinými investory Technické sítě Brno, a.s. a GasNet, s.r.o. v místě plnění, přičemž cena zůstává beze změny.
 - b) povinnost zhotovitele předložit aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III. odst. 2 Čas plnění se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat část díla dle bodu X odst. 2 této smlouvy **ve lhůtě výstavby**, tj. **do 24 týdnů**, přičemž **lhůta výstavby počíná běžet** dnem následujícím po dni předání staveniště.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od uzavření dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/064 dne 13. 12. 2023.


V Brně dne
Za objednatele:



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne
Za zhotovitele :



.....
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

