

Změnový list č. 1 ze dne 29. 9. 2023

Název stavby:	Oprava chodníku v ulici Hálkova – levá strana od ulice Na Příkopech			
Číslo smluvního vztahu:	Objednávka č. 212/Vrá/ORI/202301448			
Název části stavby (PS, SO):	Chodník			
<p>Na základě požadavku objednatele a oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace uzavřené objednávkou z 29. 8. 2023.</p> <p>Změna se týká technického řešení díla s dopadem na smluvní cenu díla a termín dokončení díla.</p>				
<u>Původní řešení dle objednávky:</u>				
ZL 1.1 – Asfaltový beton, spojovací postřik, těsnění styčných spár zálivkou				
ZL 1.2 – Štěrkodrt, bourání betonů, ornice, osetí travním semenem				
ZL 1.3 – Termín dokončení díla 29. 9. 2023				
<u>Odůvodnění + Nové řešení:</u>				
<p>ZL 1.1 – Odpočet – Z důvodů rozhodnutí objednatele nebude uveden povrch do původního stavu (nový asfaltový povrch), ale bude uveden do povrchu – zeleň. Částka: 139 582,53 Kč</p>				
<p>ZL 1.2 – Přípočet – Plocha původní zpevněné plochy (chodník) bude na žádost objednatele rozšířena, dojde k odtěžení podkladních betonů, doplnění ornice a dosetí. Částka: 193 559,59 Kč</p>				
<p>ZL 1.3 – termín bude nově stanoven, z důvodů projednání úprav – na straně objednatele a respektování klimatických podmínek pro provedení (především navážka zeminy, dosetí). Nový termín: do 30. 11. 2023</p>				
<u>Zdůvodnění změny:</u>				
Označení změny dle ZL	Stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) vícepráce	vliv na cenu (v Kč bez DPH) méněpráce	Výsledná cena změny části díla (v Kč bez DPH)
ZL 1.1	Odpočet		-139 582,53	
ZL 1.2	Přípočet	193 559,59		
		Cena celkem bez DPH (Kč)		53 977,06
		Cena celkem s DPH (Kč)		65.312,24



Realizací změny není dotčena kvalita díla a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve VV a smluvních dokumentech (objednávce).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci	ano/ne
--------------------------------------	--------

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH	292 096,54
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH	65 312,24
Nová cena díla vč. DPH	357 408,78

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
--------------------------------------	--------

Oprávněný zástupce zhotovitele: [redacted]

Datum: 29. 9. 2023

Podpis:




r.o.

Oprávněný zástupce objednatele: [redacted]

Datum: 29. 9. 2023

P



MĚSTO CHOMUTOV
Průmyslová 4602
128 Chomutov
IČ: 01, DIČ: CZ00681901
-77

Příloha: ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Chomutov, Hálkova - oprava chodníku - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	295 379,16
Základní rozpočet	241 402,10
S: Stavba	241 402,10
001: Zemní práce	36 112,49
005: Komunikace pozemní	152 057,97
008: Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 326,19
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	48 705,45
1: Dodatek č.1	53 977,06
S: Stavba	53 977,06
001: Zemní práce	117 892,26
005: Komunikace pozemní	-78 820,47
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 539,16
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	18 444,43
 Celkem (bez DPH)	295 379,16
DPH	62 029,62
DPH 21 % ze základny: 295 379	62 029,62
 Celkem (včetně DPH)	357 408,78