

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(Stavba: D35 Vysoké Mýto – Džbánov)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

zastoupená , generálním ředitelem

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-čl. 1.1.2.2 OP/ZP

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Strana**“)

a

Zhotovitel:

Společnost D35 Vysoké Mýto – Džbánov – M - SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů

EUROVIA CS, a.s. (Společník 1/správce)

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

zastoupená

ředitelem závodu Čechy východ, na základě plné moci ze dne

4.5.2023,

M – SILNICE a.s. (Společník 2)

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868

zastoupená

předsedou představenstva a

místopředsedou představenstva

Stavby mostů a.s. (Společník 3)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 271 95 147

zastoupená , předsedou správní rady a

místopředsedou správní rady

na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-čl. 1.1.2.3 OP/ZP

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Strana**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „**Strany**“)

spolu uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 11PT-003816
ze dne 13.7.2023
(dále jen „**Dodatek č. 1**“).

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 13.7.2023 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 11PT-003816 (dále jen „**Smlouva**“), na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“, jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).
- (B) Datum zahájení prací je dnem 15.11.2023. K dřívějšímu datu zahájení prací nedošlo z důvodu probíhajících pracích záchranného archeologického výzkumu na staveništi a neprovedené přeložky správce sítě ČEZ distribuce a.s. Zhotovitel dopisem ze dne 9.11.2023, č.j. D35 LV1/2023, předložil návrh na zlepšení ve smyslu Pod-čl. 13.2 OP/ZP (dále jen „**Návrh akcelerace**“) spočívající v urychlení prací na části Díla dále definovaném v Příloze č. 1. Výčet stavebních objektů, kterých se akcelerace týká jsou některými stavebními objekty ze Sekce 1, Sekce 2 a ze Sekce 3 (dále jen „**Akcelerované práce**“). Urychlením prací bude doba realizace Akcelerovaných prací do 765 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1, a to za předpokladu přijetí opatření Zhotovitele k urychlení výstavby.
- (C) Objednatel má zájem na zajištění dřívějšího uvedení části Díla v rozsahu Akcelerovaných prací do veřejného provozu, a to zejména z důvodu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vzhledem ke společenskému přínosu spočívajícímu v odstranění překážek provozu, uzavírek a objízdných tras a zjednodušení/snížení nákladů na zimní údržbu, a dále z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, k úsporám na cestovním čase uživatelů, ke snížení provozních nákladů vozidel (PHM), nehodovosti, snížení emisí/imisí a hluku, to vše především v oblasti města Vysoké Mýto. Společným dopisem ze dne 13.11.2023 č.j. RSD-210434/2023-1 proto Objednatel v souladu s Pod-čl. 3.1 OP/ZP udělil zvláštní souhlas s Návrhem akcelerace a Správce stavby podle Pod-čl. 13.2 OP/ZP schválil Návrh akcelerace za podmínek, které jsou sjednány v tomto Dodatku č. 1.
- (D) Ministerstvo dopravy České republiky a Státní fond dopravní infrastruktury vydali Metodiku pro akceleraci schválenou Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 11.02.2020 (dále též jen „**Metodika**“). Objednatel má za to, že využití Metodiky je pro předmětný případ vhodné a Objednatelovým záměrem je řídit se uvedenou Metodikou i s ohledem na skutečnost, že jedním z cílů Metodiky je, aby postup Objednatele jako veřejného zadavatele byl v souladu s jeho povinnostmi podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (E) Účelem tohoto Dodatku č. 1 je dohoda o akceleraci, o ocenění akcelerace a o podmínkách úhrady za akceleraci.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

I.

Dohoda o akceleraci

1. Strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na:

- i. urychlení Akcelerovaných prací do 765 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1, oproti stávajícímu termínu předčasného užívání Sekce 1 podle Smlouvy, který je 18.5.2026,
- ii. na urychlení Akcelerovaných prací do 765 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1, oproti stávajícímu termínu předčasného užívání Sekce 2 podle Smlouvy, který je 17.11.2026,
- iii. na urychlení Akcelerovaných prací do 765 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1, oproti stávajícímu termínu Doby pro dokončení Díla podle Smlouvy, který je 19.5.2027. Požadované splnění Akcelerovaných prací je nejpozději do 19.12.2025.

Urychlení prací na Stavbě podle tohoto Dodatku č. 1 je Stranami shodně považováno za Variaci, v jejímž rámci budou Strany postupovat v souladu s Pod-článkem 13 OP/ZP, jako i s dalšími ustanoveními Smlouvy, nestanoví-li tento Dodatek č. 1 jinak.

2. Přestože mezi Stranami bylo dohodnuto urychlení prací v rozsahu Akcelerovaných prací, Doba pro splnění postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP (i) Přílohy k nabídce „Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ zůstává nezměněna a je tedy nejpozději do 915 kalendářních dnů od Data zahájení prací, tj. do 18.5.2026.
3. Stejně tak Doba pro splnění postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP (ii) Přílohy k nabídce „Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ zůstává nezměněna a je tedy nejpozději do 1098 kalendářních dnů od Data zahájení prací, tj. do 17.11.2026.
4. Stejně tak Doba pro dokončení Díla podle Pod-čl. 1.1.3.3. OP/ZP (ii) Přílohy k nabídce zůstává nezměněna a je tedy nejpozději do 1281 kalendářních dnů od Data zahájení prací, tj. do 19.5.2027.

II.

Ocenění akcelerace a úhrada za akceleraci

1. Strany se dohodly na ocenění akcelerace za splnění provedení prací části Sekce 1, části Sekce 2 a části Sekce 3 tedy SO 101 a souvisejících stavebních objektů nezbytných pro předčasné užívání v km 38,70 až km 44,50 nejpozději v termínu do 19.12.2025 (dále jen „předčasné užívání Akcelerovaných prací“), ve výši 93.773.305,14 Kč bez DPH (dále jen „**Ocenění akcelerace**“).

Výčet stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akcelerace, tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Ocenění akcelerace bylo stanoveno v souladu s Metodikou. Výše Ocenění akcelerace je vypočtena k Datu zahájení prací, nepodléhá navyšování ani snižování rozsahu akcelerovaných prací a po celou dobu výstavby zůstává neměnná.

2. V případě řádného a včasného splnění předčasného užívání Akcelerovaných prací v době nejpozději do 19.12.2025 bude Ocenění akcelerace Zhotoviteli uhrazeno a administrováno formou změny během výstavby (ZBV). Ocenění akcelerace v takovém případě bude Objednatelům uhrazeno jednorázovou platbou Objednatel na základě faktury Zhotovitele vystavené po splnění předčasného užívání Akcelerovaných prací v souladu se Smlouvou a s tímto Dodatkem č. 1.

3. V případě, že nedojde k řádnému a včasnému splnění předčasného užívání Akcelerovaných prací nejpozději v termínu do 19.12.2025, Zhotoviteli nevzniká právo na úhradu ani části Ocenění akcelerace a Objednateli nevzniká právo na úhradu smluvní pokuty dle podle 4.28 a) bod i), ii) a e) Přílohy k nabídce. Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že pokud Zhotoviteli nevznikne právo na úhradu Ocenění akcelerace, nemá vůči Objednateli ani právo na úhradu žádných nákladů souvisejících s akcelerací. Akcelerované práce nepodléhají žádnému prodloužení na základě Pod-čl. 20.1 OP/ZP či jakéhokoliv jiného ustanovení OP/ZP.
4. Strany dále výslovně sjednávají, že Doba pro splnění postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP (i) Přílohy k nabídce Provedení prací v rozsahu Sekce 1, Doba pro splnění postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP (ii) Přílohy k nabídce Provedení prací v rozsahu Sekce 2 a Doba pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.3.3. OP/ZP:
 - nepodléhá žádnému prodloužení na základě Pod-čl. 20.1 OP/ZP či jakéhokoliv jiného ustanovení OP/ZP v souvislosti s: 1) událostí spočívající v provádění zemních prací pro záchranný archeologický výzkum a záchranný archeologický výzkum, kterou zajišťuje Objednatel prostřednictvím smlouvy uzavřených s obchodními společnostmi EUROVIA CS, a.s. a Společností pro realizaci D35 – Vysoké Mýto – Džbánov, ZAV, a trvá i v době zahájení prací dle 8.1 OP/ZP; 2) neprovedením přeložky správce sítě společnosti ČEZ distribuce a.s. týkající se SO 05-411, SO 05-412, SO 05-413, SO 05-414, SO 05-415, SO 05-431, SO 05-432, kterou měl Objednatel provést a dokončit před datem zahájení prací.
5. Pro vyloučení pochybností Strany dále prohlašují a potvrzují, že tímto Dodatkem č. 1: (i) není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty podle 4.28 a) bod i), ii) iii), iv,) v) a písm. b), c), d), e), f),g), h) Přílohy k nabídce v případě nesplnění Doby pro splnění všech Milníků Předčasné užívání a/nebo Doby pro dokončení Díla, a dále (ii) nedojde-li ke včasnému splnění předčasného užívání Akcelerovaných prací, bude Zhotovitel povinen splnit Dobu pro splnění věcného závazného milníku Pod-čl. 4.29 OP/ZP (i) Přílohy k nabídce „Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ nejpozději do 915 kalendářních dnů od Data zahájení prací, Dobu pro splnění věcného závazného milníku Pod-čl. 4.29 OP/ZP (ii) Přílohy k nabídce „Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ nejpozději do 1098 kalendářních dnů od Data zahájení prací, Dobu pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.3.3. OP/ZP nejpozději do 1281 kalendářních dnů od Data zahájení prací, a to vše pod smluvní pokutou dle podle 4.28 a) bod i, ii) a e) Přílohy k nabídce.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně neupravená, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci obou Stran do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 297/2016 Sb.**“).

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších (dále jen „**Registr smluv**“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 vč. jeho příloh v Registru smluv. Strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti tohoto Dodatku č. 1.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Stran obdrží jeden elektronický originál.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Výčet stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akcelerace
5. Strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 1 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 1. Strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb. a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
15.11.2023 17:35:54

generální ředitel

Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.14
09:44:28 +01'00'

Ing. Michal Šampík,
ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s., dle plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.14
13:17:42 +01'00'

předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.14
13:10:13 +01'00'

místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.14
11:59:02 +01'00'

.....
předseda správní rady
Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.14
11:27:21 +01'00'

místopředseda správní rady
Stavby mostů a.s.

- Příloha č. 1 – Výčet stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akcelerace

Soupis objektů - akcelerace				
Stavba: D35 - Vysoké Mýto - Džbánov				
Odbytová cena: 1 733 385 337,52				
OC+DPH: 2 101 150 211,10				
Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 05-020		81 945 344,74	17 208 522,39	99 153 867,13
SO 05-030		17 875 965,00	7 507 905,30	25 383 870,30
SO 05-101		548 775 754,49	115 242 908,43	664 018 662,92
SO 05-111		64 700 290,46	13 587 061,00	78 287 351,46
SO 05-112		61 866 397,96	12 991 943,58	74 858 341,54
SO 05-113		8 980 781,41	1 885 964,09	10 866 745,50
SO 05-114		2 784 380,40	584 719,88	3 369 100,28
SO 05-121		10 538 466,62	2 213 077,98	12 751 544,60
SO 05-122		4 753 803,13	998 298,65	5 752 101,78
SO 05-123		1 362 894,57	286 207,86	1 649 102,43
SO 05-124		10 464 280,59	2 197 498,93	12 661 779,52
SO 05-125		5 399 655,95	1 133 927,76	6 533 583,71
SO 05-126		74 526 623,46	15 650 590,92	90 177 214,38
SO 05-127		6 028 693,53	1 266 025,65	7 294 719,18
SO 05-151		2 663 591,29	559 354,17	3 222 945,46
SO 05-164		590 119,14	123 925,03	714 044,17
SO 05-170		2 516 259,20	528 414,43	3 044 673,63
SO 05-180		2 156 284,88	452 819,82	2 609 104,70
SO 05-190.1		3 937 080,35	826 786,87	4 763 867,22
SO 05-190.2		7 849 862,06	1 648 471,04	9 498 333,10
SO 05-190.3		6 823 602,00	1 432 956,42	8 256 558,42
SO 05-190.4		1 154 280,55	242 398,92	1 396 679,47
SO 05-190.5		848 874,90	178 263,73	1 027 138,63
SO 05-201		47 757 190,08	10 029 009,90	57 786 199,98
SO 05-202		27 866 330,78	5 851 929,46	33 718 260,24
SO 05-203		89 473 668,36	18 789 470,36	108 263 138,72
SO 05-204		35 412 608,58	7 436 647,79	42 849 256,37
SO 05-206		39 603 272,39	8 316 687,20	47 919 959,59
SO 05-207		12 939 310,29	2 717 255,17	15 656 565,46

SO 05-221		33 006 478,07	6 931 360,38	39 937 838,45
SO 05-222		22 063 417,71	4 633 317,73	26 696 735,44
SO 05-223		29 181 780,60	6 128 173,91	35 309 954,51
SO 05-224		32 014 473,80	6 723 039,49	38 737 513,29
SO 05-241		34 739 590,62	7 295 314,02	42 034 904,64
SO 05-251		122 819,99	25 792,19	148 612,18
SO 05-252	ložk	1 064 764,34	223 600,51	1 288 364,85
SO 05-301		38 571 923,10	8 100 103,85	46 672 026,95
SO 05-340		7 650 677,99	1 606 642,38	9 257 320,37
SO 05-341		50 527,51	10 610,77	61 138,28
SO 05-342		1 338 238,57	281 030,10	1 619 268,67
SO 05-344	od	25 991,98	5 458,33	31 450,31
SO 05-360		13 696 612,96	2 876 288,73	16 572 901,69
SO 05-361		13 076 566,42	2 746 078,95	15 822 645,37
SO 05-362		14 670 966,66	3 080 903,01	17 751 869,67
SO 05-363		14 090 096,52	2 958 920,26	17 049 016,78
SO 05-364		12 816 082,48	2 691 377,33	15 507 459,81
SO 05-365		47 645 310,46	10 005 515,20	57 650 825,66
SO 05-366		6 943 661,98	1 458 169,02	8 401 831,00
SO 05-433		4 273 242,60	897 380,95	5 170 623,55
SO 05-434		245 516,25	51 558,43	297 074,68
SO 05-435		2 927 689,55	614 814,81	3 542 504,36
SO 05-437		3 021 839,25	634 586,25	3 656 425,50
SO 05-438		3 351 604,88	703 837,03	4 055 441,91
SO 05-461		269 950,58	56 689,62	326 640,20
SO 05-462		848 685,79	178 224,02	1 026 909,81
SO 05-463		192 154,04	40 352,35	232 506,39
SO 05-464		384 344,20	80 712,28	465 056,48
SO 05-465		613 197,08	128 771,39	741 968,47
SO 05-466		653 026,26	137 135,51	790 161,77
SO 05-467		2 482 031,39	521 226,59	3 003 257,98
SO 05-468		129 041,61	27 098,74	156 140,35
SO 05-491		9 562 815,03	2 008 191,16	11 571 006,19
SO 05-492		5 138 177,00	1 079 017,18	6 217 194,18
SO 05-493		3 927 299,69	824 732,94	4 752 032,63
SO 05-494		5 012 497,20	1 052 624,41	6 065 121,61
SO 05-495		3 487 156,50	732 302,87	4 219 459,37
SO 05-496		1 107 346,51	232 542,77	1 339 889,28
SO 05-497		1 403 504,85	294 736,02	1 698 240,87
SO 05-498		1 475 687,48	309 894,37	1 785 581,85
SO 05-499		6 278 977,00	1 318 585,17	7 597 562,17
SO 05-510		17 156 672,10	3 602 901,14	20 759 573,24
SO 05-511		412 832,50	86 694,83	499 527,33
SO 05-513		34 474 907,26	7 239 730,52	41 714 637,78
SO 05-514		2 594 942,98	544 938,03	3 139 881,01
SO 05-515		12 188 288,14	2 559 540,51	14 747 828,65
SO 05-516		1 559 123,01	327 415,84	1 886 538,85
SO 05-517		361 929,55	76 005,21	437 934,76
SO 05-520		220 235,92	46 249,54	266 485,46
SO 05-801		10 488 505,08	2 202 586,07	12 691 091,15
SO 05-760		80 881 318,21	16 985 076,83	97 866 395,04
SO 05-860	Upravené	11 895 149,11	2 497 981,31	14 393 130,42