

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedenými smluvními stranami

I.

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-23000246

a

Zhotovitel: **AŽD Praha s.r.o.**
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČO: 48029483
DIČ: CZ 48029483
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 17.11.1992 v obchodním rejstříku u MS v Brně, oddíl C, vložka 14616
zastoupen [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 231-PVO/2023

II.

Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 2.6.2023 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal provést projektovou dokumentaci na rekonstrukci dvou světelných signalizačních zařízení ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby na akci: „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část II.“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- (2) Během realizace smlouvy o dílo a křižovatky 4.05 Olomoucká – Tržní a křižovatky 8.30 Veverí - Šumavská doposud nebyly zhotoviteli zaslány všechny potřebná stanoviska a vyjádření státních orgánů nebo správců a vlastníků dotčených pozemků, která jsou potřebná pro dokončení díla.
- (3) S ohledem na výše uvedené smluvní strany přistupují k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým prodlužují termín plnění díla.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

(1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy o dílo ze dne 2.6.2023 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 1 písm. b) se ruší a nahrazuje se novým zněním:

b) *Zpracování konečné DÚSP včetně dokladové části potřebné pro vydání společného povolení, včetně soupisu prací, odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi včetně zpracování projektu inventarizace zeleně a zpracování připomínek z dokladové části a předání objednateli do 90 dnů ode dne vyjádření objednatele ke konceptu DÚSP.*

IV.

Závěrečné ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Brně dne 20 -12- 2023

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za zhotovitele:

V Praze dne 12.12.2023