

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 0242022

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : [REDAKCE]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání stavení, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

VHS technology a.s.

se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
 zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1885
 zastoupená: Ing. Dalimil Kotas na základě Plné moci
 zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
 IČ: 27347753
 DIČ: CZ27347753
 bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 219118345/0300
 telefon: [REDAKCE]

Identifikační údaje stavby

Název stavby: LN056044 Postoloprty, Březno, přemostění – rekonstrukce přivaděče
 Místo stavby: Březno u Postoloprty, Lenešice, přemostění – řeka Ohře v ř. km 62,75
 Okres: Louny, Ústecký kraj
 Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Smluvní strany se dohodly na změně bodu IV. Cena za dílo takto:

IV. Cena za dílo

Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných víceprací a méněprací dle podmínek stanovených článkem 4.5 smlouvy.

	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD a ZL č.1	15 598 103,01	18 873 704,64
ZL č. 2 - navýšení	286 505,39	346 671,52
Cena díla dle SoD a ZL č. 2	15 884 608,40	19 220 376,16
ZL č. 3 – navýšení	678 649,55	821 165,95
Cena díla dle SoD a ZL č.3	16 563 257,95	20 041 542,11

4.5 Cena je upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací na základě přiloženého

- změnového listu ZL č. 3
- oceněného rozdílového soupisu prací, ve formátu .xls

Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o obsahu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 3
2. Oceněný rozdílový soupis prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 19.12.23

Ve Světcích, dne 13.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Dalimil Kotas
na základě PM
VHS technology a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2023	
Zhotovitel:		VHS technology a.s., Chotějovice 166, 418 04 Světec			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice		Datum: 15.09.2023	
Název akce: LN 056 044 Postoloprty, Březno, přemostění – rekonstrukce přivaděče					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	SD – str. 492704, 492706, 492707, 492702, 4927203, Zápis z Kontrolních dnů č. 2 (31.05.2023), č. 3 (28.06.2023), č. 4 (01.08.2023), č. 5 (07.09.2023)			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano, dle čl. IV (4.1, 4.2.) SoD CES 19/23 ze dne 09.01.2023			
	na jinou část smlouvy:	ano, Čas plnění) dle čl. III (3.1, 3.2) SoD CES 19/23 ze dne 09.01.2023			
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.					
V průběhu provádění stavby bylo zjištěno nutné provedení dodatečného provizorního vodovodu, z důvodu zajištění bezpečného zásobování obyvatelstva pro dané území (cca 90 tis. obyvatel) a zároveň pro provedení bezpečného průběhu odtryskání ocelové mostní konstrukce v místech uložení stávajících potrubí 2 x DN 300 tohoto vodovodního řadu.					
Důvod vícepráce/méněprá- ce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
+ 286 505,39 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 15 884 608,40 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Bez dopadu na lhůty pro dokončení díla		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 286 505,39 Kč bez DPH , tj. + 2,05 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 0 Kč bez DPH , tj. - 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 1 961 290,05 Kč bez DPH , tj. + 14,06 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 27 153,82 Kč bez DPH , tj. - 0,19 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 5					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

m 6. 10. 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 21. 9. 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

m 17 -10- 2023

14. 10. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje

.....
datum *P. H. SoD*

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....
datum *11. 12. 2023*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

.....
datum *P. H. SoD*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

.....
datum *14 -12- 2023*

.....
datum *14. 12. 2023*

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.