

**DODATEK Č. 3 KE**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

**Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003966**  
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:  
**I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční, DÚR + IČ**

**uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366**

mezi

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP\_Větší projekty\_RS“**, založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupen:

**jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti**

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,  
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupeným

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349  
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349  
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika  
zastoupeným  
zastoupen

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349  
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

#### **Preambule**

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.1.2019 Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) a dále dne 15.11.2019 Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo a dne 3.5.2022 Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo.
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „VOP“)
- C. Smluvní strany se dohodly na úpravě doby plnění v souvislosti s nepředvídatelnými okolnostmi tak, jak je specifikováno níže.
- D. Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních se mění a nově je touto osobou

#### **Článek I.**

##### **Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 3 je úprava doby plnění. Dle Smlouvy, článku III. - Doba a místo plnění, je lhůta pro ukončení prací stanovena následovně: IČ - získání pravomocného ÚR – do 14 měsíců od vydání čistopisu DÚR.  
Tato lhůta nemůže být splněna, protože územní řízení je přerušeno Usnesením KÚPK, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. PK-DSH/13581/23 ze dne 30.8.2023. Zhotovitel dosud nemohl doplnit požadované náležitosti, především vlivem třetích stran. Vodárna Plzeň trvale nesouhlasí s koncepcí přeložek kanalizací. V rámci projednávání se nedaří dlouhodobě nalézt shodu. Z posledního jednání se nedaří odsouhlasit ani záznam. Zhotovitel se účastní snahy o stanovení nového termínu projednání s předpokladem konání v lednu 2024.

#### **Článek II.**

##### **Doba a místo plnění**

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění následujícím způsobem:

**ukončení prací:** IČ - získání pravomocného ÚR – do 30.6.2024

### **Článek III.**

#### **Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2023.12.20 18:32:03  
+01'00'

Datum: 2023.12.20 16:34:07 +01'00'

Datum: 21.12.2023 10:37:28 +01:00