

Dodatek č. 4

ke Souhrnu smluvních dohod ze dne 20.02.2017

č. smlouvy objednatele: 06EU-002565

č. smlouvy zhotovitele:

„I/26 D5 – Stod, DÚR/IČ“

ISPROFIN:

Tento Dodatek č. 4 byl sepsán

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO:

659 93 390,

DIČ:

CZ65993390,

zastoupeným

bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Společnost „SUDOP GROUP – 2016 IV“

zastoupena hlavním společníkem

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,

IČO:

257 93 349,

DIČ:

CZ25793349,

zastoupenou:

bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.02.2017 Souhrn smluvních dohod – Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) a dále dne 9.6.2020 Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod, dne 7.2.2022 Dodatek č. 2 k Souhrnu smluvních dohod a dne 14.10.2022 Dodatek č. 3 k Souhrnu smluvních dohod.
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „VOP“)
- C. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů tak, jak je uvedeno níže.

Čl. I Změny Smlouvy

1. Ustanovení Smlouvy, Zvláštních obchodních podmínek se upravuje následovně:
- V upřesnění článku 22.2 VOP se ruší ustanovení pro lhůtu:

<i>Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí</i>	<i>v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí) – předpoklad 6 měsíců</i>
---	--

- A nahrazuje se tímto textem

<i>Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí</i>	<i>v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí) – nejdéle do 30.4.2024</i>
---	---

Odůvodnění: Dne 3.11.2023 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství odvolání Ing. Bc. Lukáše Jichy proti rozhodnutí o umístění stavby „I/26 D5 – Stod“, přeložka silnice I/26 v úseku D5 - Stod, které vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: PK-DSH/15225/23 ze dne 03.10.2023. Odvolatel byl Usnesením č.j.: PK-DSH/17032/23 ze dne 07.11.2023 vyzván lhůtou 20 dnů od doručení tohoto usnesení k provedení úkonu – doplnění a odůvodnění odvolání ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu.

Úřad se s uvedeným odvoláním dosud nevypořádal. Z toho důvodu se upravuje lhůta pro trvání technické pomoci při získání pravomocného územního rozhodnutí.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2023.12.20 16:32:29
+01'00'

Datum: 2023.12.20 16:35:21 +01'00'

Datum: 21.12.2023 10:36:58 +01:00