

3.6.21.5

**Evidenční list vyhrazené změny**

Evidenční číslo a název Stavby:

 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
 ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ  
 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
 SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

 Číslo SO/PS /  
 číslo Změny SO/PS:  
 SO 251/005

 Číslo ZBV:  
 0059.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Ve Skupině I dochází v rámci tvorby RDS k doměření položek. Týká se pol. č. 55, 56, 149.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 009 535,43	6 374 779,03	5 365 243,60

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Supervize	_____	datum	_____	podpis	_____
Správce stavby	_____	datum	27. 11. 2023	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 18-12-2023 podpis

Zhotovitel

datum 22-11-2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

 Číslo paré: 

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0059.1**

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno. VMO. Tomkovo náměstí a I/42 Brno. VMO. Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): řř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								005					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								Skupina Změn: 1					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	422336.	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 (B50)											
56	42237.	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ											
149	936541.	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ: IZOLACE) Z NEREZ OCELI											
<b>Celkem</b>								147 548 994,31	-1 009 535,43	6 374 779,03	152 914 237,91	5 365 243,60	3,64

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

22 -11- 2023

Datum:

04 -12- 2023

3.6.21.5

**Evidenční list vyhrazené změny**

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 252/006

Číslo ZBV:

0060.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Z projekčních prací a revize statického výpočtu v rámci RDS vzešlo upřesnění tvaru NK a z toho vycházející změny množství u některých položek. Bilance množství betonů a výztuže viz. příloha „ZBV 0060\_tř\_SO 252\_NK\_bilance beton. výztuž“. Detailní porovnání kubatur PDPS x RDS doloženo v příloze „ZBV 0060\_tř\_SO 252\_NK PDPS x RDS“.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-6 200 485,72	2 560 507,55	-3 639 978,17

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Supervize

datum

Správce stavby

datum 1 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

1 8 -12- 2023

datum

podp

Zhotovitel

datum

2 2 -11- 2023

podp

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

B



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0060.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): řř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								006					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	422336.	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 (B50)											
54	422365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505. B500B											
55	42237.	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNAČÍ											
145	936532.	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500											
146	936541.	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI											
<b>Celkem</b>								217 885 607,03	-6 200 485,72	2 560 507,55	214 245 628,87	-3 639 978,17	-1,67

Za Zhotovitele:

Datum:

22 -11- 2023

Za Objednatele:

Datum:

04 -12- 2023

3.6.21.7

Změnový list								
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): rř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 252/006	Číslo ZBV: 0060.4						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí Popis Změny:								
Ve stupni PDPS nebyly detailně vyřešeny prostupy kabelových chrániček přes nosnou konstrukci. Jelikož se jedná o přípravy trvale zabudované do nosné konstrukce, byly, zejména z důvodu trvanlivosti, v rámci RDS zvoleny přípravy z nerezové oceli. Dále je v rámci této změny řešeno použití betonových svodidel jako ochrany podpěrné skruže při nutnosti zachování jednoho jízdního pruhu 3,0 m pro jednosměrný provoz v ulici Kulkova.								
Údaje v Kč bez DPH:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">511 086,02</td> <td style="text-align: center;">511 086,02</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	511 086,02	511 086,02		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem						
0,00	511 086,02	511 086,02						
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>								
Projektant (autorský dozor)	datum <u>22.11.2023</u> podpis							
Supervize	datum _____ podpis							
Správce stavby	datum <u>27.11.2023</u> podpis							
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 Z.Z.V.Z. Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.								
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>18-12-2023</u> podpi							
Zhotovitel	datum <u>22-11-2023</u> podpi							
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize		Číslo paré: <u>B</u>						

3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0060.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): řř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								006					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
401	767001.b	Nerezové přípravky pro vstup kabelových chrániček přes NK											
402	911CC2.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)											
403	911CC3.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM											
404	911CC9.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	511 086,02	511 086,02	511 086,02	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 22 -11- 2023

Za Objednatele:

Datum:

04 -12- 2023

3.6.21.7

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 252/005

Číslo ZBV:

0075.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Při provádění hlubinného založení (vrtání pilot na ROPA7) byl v lednu 2023 objeven neznámý podzemní prostor pod nově budovanou ROPA7. Tato skutečnost znemožnila dokončit založení opěry dle projektu RDS.

Na výrobním výrobu dne 27.2.2023 byly navrženy dvě možné varianty řešení (varianta I – zaplnění podzemního prostoru; varianta II – ponechání podzemního prostoru). Na základě vyjádření Správce stavby ze dne 8.3.2023, který se přiklonil k variantě II, byl zpracován projekt pro stanovení nákladů na změnu projektu RDS.

Schválená RDS uvažovala s rovnoměrným rozmístěním pilot pod křídly opěry. Z důvodu kolize s neznámým podzemním prostorem bylo potřeba upravit umístění pilot pod křídly a změnit statické působení opěry a křídel ROPA7.

Změna se týká těchto položek s pořadovými čísly: 7; 18; 22; 24; 25; 27; 28; 32; 33; 34; 37; 44; 45; 51; 68; 75; 89; 92; 106; 110; 140; 141; 142 a nově vzniklých položek s pořadovými čísly: 501 a 502.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-576 262,29	5 673 018,24	5 096 755,95

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

 datum 09-11-2023 podpis

Supervize

datum \_\_\_\_\_ podpis

Správce stavby

 datum 14. 11. 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum 18-12-2023

Zhotovitel

 datum 07-11-2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

 Číslo paré: X







3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0075.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

řř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

005

Skupina Změn: 3

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	711509.a	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ											
106	87533.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM											
110	87644.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM											
140	933331.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH											
141	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH											
142	935212.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL. 100MM											
<b>Nové položky</b>													
501	02940.RV2	OSTATNÍ POŽADAVKY -											
	3.	VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE											
502	502.RV23.	PRONÁJEM VÝPAŽNIC PRO PILOTY											
<b>Celkem</b>								75 333 373,97	-576 262,29	5 673 018,24	80 430 129,93	5 096 755,95	6,77

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 07 -11- 2023

Datum: 04 -12- 2023

3.6.22.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 203/002	Číslo ZBV:  0113.3
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Na vstupním VV byly projednány zjištěné odlišné parametry zachovávaných konstrukcí původního mostu a geologické podmínky pro zakládání, které byly doplňkovým IGP poměrně výrazně korigovány. Na základě těchto zjištění byla vypracována změna založení mostu, kde bylo nutné navrhnout větší rozsah hlubinného založení – piloty pod opěrami a pilířem P2. Pilíř P3 je založen na mikropilotách z důvodu výskytu vzdušného vedení VVN v této oblasti.

Stavebně technický průzkum odhalil zhoršené parametry původně zachovávaných betonů na opěrách a zvýšenou degradaci (snížená pasivace výztuže).

Původní řešení – napojení nově nadbetonovaného úložného prahu do zachovávaného dřívku opěr by po zjištění nižší pevnosti betonu (C16/20) bylo již v rozporu s TKP 18 a ČSN EN 1992-4.

Řešení dle RDS respektuje rozměrové požadavky normy pro navrhování betonových konstrukcí ČSN EN 1992-1, předchází potenciálním nepředvídatelným poruchám původních konstrukcí.

Rozdíl nového řešení oproti řešení PDPS je kompletní výstavba nových opěr, změna tvaru nových základů vnitřních podpěr a změna tvaru pilířů vnitřních podpěr. Pro vybudování nových konstrukcí bylo nutné navýšit objem výkopových prací.

Změny byly projednány a přijaty na výrobním výboru dne 15.11.2022. Zápis z tohoto VV je přílohou tohoto ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 287 127,86	6 266 649,65	3 979 521,79

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 09 - 11 - 2023 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 14. 11 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 18 - 12 - 2023 P

Zhotovitel

datum 07 - 11 - 2023 P





3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0113.3

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý								002					
Číslo a název rozpočtu: tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	421373.b	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ											
37	421373.a	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ											
41	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
43	451324.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)											
44	451366.	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ											
47	458523.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9											
59	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLIHKOSTI											
76	93152.	ASFALTOVÝMI PÁSY MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM											
77	93153.	ASFALTOVÝMI PÁSY MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM											
83	93656.	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI											
<b>Nové položky</b>													
202	42854.R.	PŘÍPLATEK K MOSTNÍM LOŽISKŮM HRNCOVÝM PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN											
<b>Celkem</b>								24 347 084,38	-2 287 127,86	6 266 649,65	28 326 606,15	3 979 521,79	16,34

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

07-11-2023

Datum:

04-12-2023