

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na stavební práce
„Lávka na návodní straně hráze Jordánu“

číslo smlouvy objednatele: SD/00345/2023

číslo smlouvy zhotovitele 23500357

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupené

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

technický dozor investora:

koord. Bezpečnosti práce:

(dále jen „Objednatel“)

MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor
starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

00253014

CZ00253014

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor,
č.ú.: 9021-701427349/0800

Ing. Štěpán Pavlík

Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

tel.: xxx xxx xxx, mob.: xxx xxx xxx

xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

tel.: xxx xxx xxx, mob.: xxx xxx xxx

xxxxxxxx xxxxxxxx, x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

tel.: xxx xxx xxx

xx. xxxxxx xxxxxxxx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

tel.: xxx xxx xxx

2. Zhotovitel:

se sídlem
zastoupené

IČO:

DIČ:

obchodní rejstřík:

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

stavbyvedoucí:

(dále jen „Zhotovitel“)

Metrostav TBR a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
xxx. xxxx xxxxxxxx, předseda představenstva a
xxx. xxxxxx xxxxxx, člen představenstva

098 84 572

C Z 09884572

Městský soud v Praze, odd. B, vložka 26059

xx x.x.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxxxxx xxxxxx

xxx. xxxxxx xxxxxx

xxx. xxxxxx xxxxxx

obor autorizace: Mosty a inženýrské konstrukce,

číslo aut.: xxxxxx

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) uzavírají tento dodatek č.1

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 27.3.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Lávka na návodní straně hráze Jordánu**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve změnových listech č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

III.

Změna čl. V Cena

1. Z důvodu výše uvedených změn se čl. V odst. 5.1 Smlouvy o dílo mění takto:

- 5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele se upravuje takto:

Cena celkem dle SOD bez DPH	85 229 616,84 Kč
DPH, tj. 21 %	17 898 219,54 Kč
Cena celkem včetně DPH	103 127 836,38 Kč

(cenový nárůst, snížení)

Změnový list č. 1 bez DPH	+35 859,96 Kč
Změnový list č. 2 bez DPH	+660 310,10 Kč
Změnový list č. 3 bez DPH	+1 070 064,62 Kč
Změnový list č. 4 bez DPH	+215 164,17 Kč
Změnový list č. 5 bez DPH	+811 903,37 Kč
Změnový list č. 6 bez DPH	-20 441,02 Kč
Změnový list č. 7 bez DPH	+404 711,47 Kč
Změnový list č. 8 bez DPH	+58 423,91 Kč
<u>Změnový list č. 9 bez DPH</u>	<u>-161 739,00 Kč</u>

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH88 303 874,42 Kč

DPH, tj. 21 %18 543 813,63 Kč

Cena celkem včetně DPH106 847 688,05 Kč

Změny uvedené ve změnových listech ZL č.1 až 8, které jsou součástí tohoto dodatku č.1 jsou provedeny v souladu s § 222 odst.4 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění. Jejich hodnota činí celkem 4 026 552,20 Kč bez DPH, což je 4,03 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na realizaci této veřejné zakázky (původní hodnota závazku za všechny investory činí 99 839 666,18 Kč bez DPH).

Změna uvedená ve změnovém listu č.9 (odpočet povýsadbové péče) není změna ve smyslu § 222 a je provedena ve smyslu čl. 6.8. smlouvy o dílo, kdy plnění povýsadbové péče bude realizováno pro jiný odbor (OŽP) téhož objednatele na samostatnou smlouvu.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).
6. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tábora usnesením č. 1105/24/2023 ze dne 11.12.2023.
8. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Změnový list č.1 až č.9 včetně položkových rozpočtů

Za Objednatele: 21.12.2023

Za Zhotovitele: 19.12.2023

.....
Ing. Štěpán Pavlík,
starosta
objednatel

.....
xxx. xxxx xxxxxxxx
předseda představenstva

.....
xxx. xxxxx xxxxxx
člen představenstva

zhotovitel

Změnový list č.1:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**
Stavební objekt/část stavby: **001 Demolice lávky**

Technický popis změny stavby:

Zadávací dokumentace byla vytvořena s předpokladem, že kácení stromů včetně vykopání pařezů proběhne před zahájením výstavby a pokácené stromy včetně pařezů budou odvezeny až při demolici lávky. Vzhledem ke specifickým požadavkům pro vykopání pařezů (umístění inženýrských sítí) bylo rozhodnuto, že před zahájením stavby byly stromy na základě samostatné smlouvy pouze pokáceny a ořezaná hmota odvezena. Pařezy byly vykopány při demolici lávky zhotovitelem stavby. Změnový list řeší odpočet položky, která nebyla realizována a práce spojené s odstraněním a s odvozem pařezů na skládku.

Dopad na cenu: méněpráce: -43 043,40 Kč bez DPH
vícepráce: +78 903,36 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +35 859,96 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Se změnou souhlasím.
xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1105/24/2023 ze dne 11.12.2023.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 001 - Demolice lávky

Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Demolice lávky

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1120180R.	MANIPULACE S POKÁCENÝMI STROMY, ODVOZ DO 20KM	KUS	18,000	0,000	-18,000	2 391,30	43 043,40	0,00	-43 043,40	-100,00
Nové položky											
42	112228.N	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	KUS	0,000	18,000	18,000	4 383,52	0,00	78 903,36	78 903,36	100,00
Celkem								43 043,40	78 903,36	35 859,96	83,31

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č.2:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**
Stavební objekt/část stavby: **SO 201 - Lávka**

Technický popis změny stavby:

Po provedení odtěžení kamene ze stávající opěrné zdi bylo zjištěno, že není možné jeho zpětné využití z důvodu nevyhovujícího technického stavu (v zadávací dokumentaci bylo přepokládáno 50% zpětného využití odtěženého kamene). Nevyhovující kámen musel být odvezen na skládku a byl nahrazen novým kamenem vhodným pro obklad opěrné zdi.

Dopad na cenu: méněpráce: 0 Kč bez DPH
vícepráce: +660 310,10 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +660 310,10 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.
se změnou souhlasím.
xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:
(datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1105/24/2023 ze dne 11.12.2023.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
78	015330.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	0,000	723,700	723,700	597,83	0,00	432 649,57	432 649,57	100,00
76	3272130R.N	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE - DODÁVKA BEZ MONTÁŽE	M3	0,000	278,300	278,300	818,04	0,00	227 660,53	227 660,53	100,00
Celkem								0,00	660 310,10	660 310,10	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č.3:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**
Stavební objekt/část stavby: **SO 001 - Demolice lávky – chodník**
SO 201 - Lávka – chodník
SO 461 – Kabel NEJ – chodník

Technický popis změny stavby:

V rámci koordinace stavebních prací objektů lávky (Investor: Město Tábor) a mostu (Investor: SUSJK) na návodní straně hráze Jordánu nebylo v projektové dokumentaci uvažováno se stavebními úpravami propojujícího „meziúseku“ mezi těmito objekty. Z důvodu ucelenosti a funkčnosti návodní strany hráze Jordánu a propojení mezi realizovanými úseky bylo rozhodnuto o realizaci původně neřešeného meziúseku. Předmětem tohoto změnového listu je realizace betonového chodníku vč. zábradlí na daném meziúseku. Dále jsou předmětem změnového listu práce související s uložení kabelu NEJ.cz a VO, které nebyly dle původního projektu realizovány.

Dopad na cenu: méněpráce: -101 739,36 Kč bez DPH
vícepráce: +1 171 803,98 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +1 070 064,62 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):

Se změnou souhlasím.
xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis):v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1105/24/2023 ze dne 11.12.2023.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 001 - Demolice lávky

Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Demolice lávky

Změna soupisu množství č. 3a

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	015130.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	321,725	337,025	15,300	1 000,00	321 725,00	337 025,00	15 300,00	4,76
19	113728.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	77,418	83,818	6,400	1 617,39	125 215,10	135 566,40	10 351,30	8,27
20	131838.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	2 418,697	2 463,597	44,900	797,39	1 928 644,80	1 964 447,61	35 802,81	1,86
24	9112B3.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	192,100	238,100	46,000	201,74	38 754,25	48 034,29	9 280,04	23,95
25	911CC2.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	250,000	295,000	45,000	913,04	228 260,00	269 346,80	41 086,80	18,00
26	911CC3.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	250,000	295,000	45,000	913,04	228 260,00	269 346,80	41 086,80	18,00
Celkem								2 870 859,15	3 023 766,90	152 907,75	5,33

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 3b

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	180,054	226,224	46,170	7 817,49	1 407 570,34	1 768 503,86	360 933,51	25,64
18	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	34,210	41,136	6,926	40 767,36	1 394 651,39	1 677 006,12	282 354,74	20,25
26	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	106,005	123,105	17,100	6 054,58	641 815,75	745 349,07	103 533,32	16,13
Nové položky											
80	626211.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	0,000	2,000	2,000	1 049,07	0,00	2 098,14	2 098,14	100,00
81	626213.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	0,000	1,000	1,000	2 916,10	0,00	2 916,10	2 916,10	100,00
77	9112B1.N	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - REPASE	M	0,000	46,000	46,000	4 958,19	0,00	228 076,74	228 076,74	100,00
92	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	45,000	45,000	468,27	0,00	21 072,15	21 072,15	100,00
79	938443.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	0,000	40,500	40,500	442,26	0,00	17 911,53	17 911,53	100,00
Celkem								3 444 037,48	4 462 933,71	1 018 896,23	29,58

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 461 - Kabel NEJ

Číslo a název rozpočtu: SO 461 - Kabel NEJ

Změna soupisu množství č. 3c

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	10052R.	řez asfaltem	M	96,000	0,000	-96,000	326,09	31 304,64	0,00	-31 304,64	-100,00
20	10053R.	bourání asfaltu	M2	24,000	0,000	-24,000	1 739,13	41 739,12	0,00	-41 739,12	-100,00
23	10057R.	spojovací nástřík	M2	24,000	0,000	-24,000	434,78	10 434,72	0,00	-10 434,72	-100,00
24	10058R.	úprava povrchu živící 8cm	M2	24,000	0,000	-24,000	760,87	18 260,88	0,00	-18 260,88	-100,00
Celkem								101 739,36	0,00	-101 739,36	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č.4:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx
Stavební objekt/část stavby: **SO 001 - Demolice lávky – Vozovka**
SO 201 - Lávka - Vozovka

Technický popis změny stavby:

V rámci koordinace stavebních prací objektů lávky (Investor: Město Tábor) a mostu (Investor: SUSJK) na návodní straně hráze Jordánu nebylo v projektové dokumentaci uvažováno se stavebními úpravami propojujícího „meziúseku“ mezi těmito objekty. Z důvodu ucelenosti a funkčnosti návodní strany hráze Jordánu a propojení mezi realizovanými úseky bylo rozhodnuto o realizaci původně neřešeného meziúseku. Předmětem tohoto změnového listu je provedení obrusné asfaltové vrstvy vozovky na daném meziúseku.

Dopad na cenu: méněpráce: 0 Kč bez DPH
vícepráce: 215 164,17 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +215 164,17 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.
xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1105/24/2023 ze dne 11.12.2023.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 001 - Demolice lávky

Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Demolice lávky

Změna soupisu množství č. 4a

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	015130.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	321,725	362,225	40,500	1 000,00	321 725,00	362 225,00	40 500,00	12,59
19	113728.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	77,418	94,318	16,900	1 617,39	125 215,10	152 548,99	27 333,89	21,83
Celkem								446 940,10	514 773,99	67 833,89	15,18

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 4b

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	572212.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1 850,537	2 195,537	345,000	20,65	38 213,59	45 337,84	7 124,25	18,64
33	574A44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 548,330	1 893,330	345,000	327,17	506 567,13	619 440,78	112 873,65	22,28
46	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	85,000	104,100	19,100	112,17	9 534,45	11 676,90	2 142,45	22,47
47	915211.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	85,000	104,100	19,100	371,30	31 560,50	38 652,33	7 091,83	22,47
51	931314.b	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	192,300	282,300	90,000	201,09	38 669,61	56 767,71	18 098,10	46,80
Celkem								624 545,28	771 875,56	147 330,28	23,59

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č. 5:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**

Stavební objekt/část stavby: **SO 201 – Lávka – Výsadba stromů**

Technický popis změny stavby:

V zadávací dokumentaci stavby bylo počítáno s osázením 20 ks stromů dle položky č.10 – 184B27. Výsadba stromů měla spočívat ve vyhloubení jamek pro osazení, v osazení 20 ks stromů vrby bílé, obvod kmene do 20 cm, min. výšce 2,4m a zpětném zásypu vyhloubené zeminy a odstranění přebytečné zeminy.

Na základě svolaného jednání se zástupci Odboru životního prostředí a arboristy byly navrženy nové podmínky pro výsadbu stromů na návodní straně hráze Jordán a to s ohledem na specifické potřeby místa a půdní podmínky. Byl vytvořen nový plán výsadby stromů, zahrnující správnou péči, přizpůsobený konkrétním podmínkám dané oblasti.

Původní navržený způsob výsadby je z hlediska dobrého zakoření vsazených stromů, rychlého růstu a dlouhého života stromů zcela nevhodný (nekvalitní zemina). Z důvodu zajištění kvalitních podmínek pro růst stromů bylo rozhodnuto o nahrazení nekvalitní zeminy kvalitním substrátem. V rámci zajištění vhodných růstových podmínek budou vytvořeny hlubší výsadbové jamky (výkop jámy hloubky 70 cm na šířku volného prostoru na tělese hráze o 1m³), které poskytnou stromům více prostoru pro kořeny a zlepší jejich stabilitu. Odstraněná nevhodná zemina bude nahrazena vhodným kvalitním substrátem, který je důležitý pro úspěšné pěstování stromů a je přizpůsoben nárokům stromů. Následně budou do takto připraveného podkladu osázeny stromy.

Dopad na cenu: méněpráce: 0 Kč bez DPH
vícepráce: +811 903,37 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +811 903,37 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1105/24/2023 ze dne 11.12.2023.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 5

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	184810R.	KOTVENÍ SAZENIC KE SLOUPKŮM	KS	20,000	26,667	6,667	27,17	543,40	724,54	181,14	33,34
Nové položky											
97	015111.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	143,838	143,838	597,83	0,00	85 990,67	85 990,67	100,00
86	11241.	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	0,000	20,000	20,000	217,80	0,00	4 356,00	4 356,00	100,00
85	131738R.N	HLOUBENÍ JAM RUČNĚ S VÝMĚNOU PŮDY ZA STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT	KUS	0,000	20,000	20,000	17 250,00	0,00	345 000,00	345 000,00	100,00
98	161218.N	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 20 KM	M3	0,000	127,720	127,720	682,11	0,00	87 119,09	87 119,09	100,00
84	17481R.N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT	M3	0,000	23,700	23,700	11 050,00	0,00	261 885,00	261 885,00	100,00
96	74A152R.N	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 20 KM	T	0,000	201,676	201,676	135,72	0,00	27 371,47	27 371,47	100,00
Celkem								543,40	812 446,77	811 903,37	149 411,74

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č. 6:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**

Stavební objekt/část stavby: **SO 201 – Lávka – Změna schodiště**

Technický popis změny stavby:

V původní projektové dokumentaci bylo navrženo odstranění stávajícího schodiště na jižní straně návodní hráze a jeho nahrazení novým ocelovým schodištěm. Z důvodu dobrého technického stavu bylo rozhodnuto o jeho ponechání původního schodiště, které bude následně pouze upraveno. Dále bylo rozhodnuto o úpravě schodiště na severní straně návodní hráze.

Dopad na cenu: méněpráce: -225 873,21 Kč bez DPH
vícepráce: +205 432,19 Kč bez DPH
ZL celkem: Snížení ceny o: -20 441,02 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1105/24/2023 ze dne 11.12.2023.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 6

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	9112B20R.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - REPASE,MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	192,300	211,800	19,500	4 958,19	953 459,94	1 050 144,64	96 684,71	10,14
54	966001R.	NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VČ. MONTÁŽE	KPL	1,000	0,000	-1,000	225 873,21	225 873,21	0,00	-225 873,21	-100,00
Nové položky											
93	431212.	SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC	M3	0,000	11,250	11,250	4 779,50	0,00	53 769,38	53 769,38	100,00
80	626211.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	0,000	12,000	12,000	1 049,07	0,00	12 588,84	12 588,84	100,00
81	626213.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	0,000	4,000	4,000	2 916,10	0,00	11 664,40	11 664,40	100,00
88	9112B3.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	19,500	19,500	201,74	0,00	3 933,93	3 933,93	100,00
79	938443.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	0,000	36,000	36,000	442,26	0,00	15 921,36	15 921,36	100,00
94	966000R.	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ	KPL	0,000	1,000	1,000	10 869,57	0,00	10 869,57	10 869,57	100,00
Celkem								1 179 333,15	1 158 892,12	-20 441,02	-1,73

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č. 7:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**

Stavební objekt/část stavby: **SO 201 – Lávka – Zásyp za opěrou**

Technický popis změny stavby:

Při provádění zásypových prací a následném provádění zkoušek zhutnitelnosti materiálu bylo zjištěno, že vytěžený materiál je do zpětného zásypu nevhodný.

Bylo rozhodnuto o odvozu původního materiálu na skládku a provedení zásypu z nakupovaných materiálů.

Dopad na cenu: méněpráce: -24 621,84 Kč bez DPH
vícepráce: +429 333,31 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +404 711,47 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1105/24/2023 ze dne 11.12.2023.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 7

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	17411.	ZÁSYB JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	211,310	0,000	-211,310	116,52	24 621,84	0,00	-24 621,84	-100,00
Nové položky											
97	015111.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	422,620	422,620	597,83	0,00	252 654,91	252 654,91	100,00
99	17481.	ZÁSYB JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	211,310	211,310	836,11	0,00	176 678,40	176 678,40	100,00
Celkem								24 621,84	429 333,31	404 711,47	1 643,71

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č. 8:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: **Metrostav TBR**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357

Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**

Stavební objekt/část stavby: **SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady**

Technický popis změny stavby:

Vypracování realizační projektové dokumentace na úsek řešený ve změnovém listu č.3 a č.4.

Dopad na cenu:	méněpráce:	0 Kč bez DPH
	vícepráce:	+58 423,91 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+58 423,91 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1105/24/2023 ze dne 11.12.2023.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu množství č. 8

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,043	0,043	1 358 695,65	1 358 695,65	1 417 119,56	58 423,91	4,30
Celkem								1 358 695,65	1 417 119,56	58 423,91	4,30

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č. 9:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: **Metrostav TBR**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357

Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**

Stavební objekt/část stavby: **SO 201 – Lávka – Povýsadbová péče**

Technický popis změny stavby:

Odpočet povýsadbové péče z objektu SO 201 dle čl. 6.8. smlouvy o dílo

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 161 739,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	0 Kč bez DPH
	ZL celkem: Snížení ceny o:	-161 739,00 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1105/24/2023 ze dne 11.12.2023.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 9

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	18472.	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	100,000	0,000	-100,000	34,78	3 478,00	0,00	-3 478,00	-100,00
8	184721.	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM	KUS	100,000	0,000	-100,000	1 582,61	158 261,00	0,00	-158 261,00	-100,00
Celkem								161 739,00	0,00	-161 739,00	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: