

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0530/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
zastoupeno
Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora

MSEM, a.s.
Collo-louky 126, Místek
738 01 Frýdek-Místek
zastoupena

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 646 10 080
DIČ: CZ64610080 (plátce DPH)

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0530/2022/OI/VZ ze dne 18.02.2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „**Rekonstrukce rozvodů VN v areálu MNO**“ (dále jen „stavba“), a to z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností majících vliv na časový průběh prací stavby, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 1, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. Z důvodu vzniku těchto nepředvídatelných okolností, které ovlivňují časový průběh realizace stavby se smluvní strany dohodly na úpravě sjednaného termínu plnění dle smlouvy.

čl.II.

Předmět dodatku

1. V čl. V. Termíny plnění, odst. 2 se text uvedeného ustanovení nahrazuje textem:
„*Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je stanoven do 2.6.2023. Tento termín provedení díla zahrnuje i převjímací řízení podle čl. XIII. odst. 3. této smlouvy.*“
2. Za přílohu č. 4 smlouvy – Zjišťovací protokol se vkládá příloha č. 5 – Změnový list č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Za přílohu č. 5 smlouvy - Změnový list č. 1 se vkládá příloha č. 6 – Harmonogram, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

4. V čl. XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje do odst. 27 za řádek s textem ve znění „č. 4 – Zjišťovací protokol“ tento text:
„č. 5 - Změnový list č. 1
č. 6 – Harmonogram“.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením 02921/RM2226/49 ze dne 28.11.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Harmonogram

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger


Náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava



„podepsáno elektronicky“

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce rozveden VN v Městské nemocnici Ostrava	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">01</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ENERGOCENTRA 01-03		

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel: MSEM, a.s., Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 64610080

Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTA NOVA s. r. o., IČO: 26475081, se sídlem Bieblova 2922/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ze září 2020.

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, IČO: 48394637

Přílohy: bez příloh	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny:
 Předmětem změny je termin dokončení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) s ohledem na změnu připojování na distribuční soustavu ČEZ Distribuce, a.s.

Popis a zdůvodnění změny :

1.V návaznosti na dokončení a předání staveb ČEZ „Moravská Ostrava 2379/4, MNO, přel.VNK“ IZ 12 8002246 a předávací stanice VN 22 kV nebylo možné zahájit rekonstrukci jednotlivých rozveden VN 22kV EGB1-3 v areálu MNO před 30.6.2023. Stavba předávací stanice ČEZ byla provázána výpadky v dodávkách základních komponentů pro technologii předávací stanice, rozvodny VN 22 kV. Jednotlivé energobloky/rozvodny EGB1-3 MNO by tak byly napájeny pouze v jedné kabelové smyčce VN 22 kV, což by představovalo rizikový provoz při výpadcích a značnou zátěž pro náhradní zdroje.

2.Harmonogram rekonstrukce předpokládal, v souladu s projektovou dokumentací pro realizaci stavby, časové překrytí prací v jednotlivých energocentrech. Provozování energocenter s ohledem na provoz náhradních zdrojů a rizikový provoz při výpadcích však neumožňuje souběžné provádění prací v jednotlivých energocentrech. Z tohoto důvodu bylo v souladu s požadavky MNO na minimalizaci rizik bezporuchové dodávky el.energie do areálu, změněno časové překrytí rekonstrukcí jednotlivých energocenterů na úplnou časovou návaznost, tak aby bylo vždy zajištěno zálohové napájení jednotlivých energobloků a aby se nevyskytly technické problémy při řešení přechodových stavů při náhradním napájení energocenter z mobilních trafostanic. Rekonstrukce na energocentru EGB2 mohou být započaty až po úplném dokončení prací v energocentru EGB3. Rekonstrukce v EGB1 pak navazuje dokončení EGB2.

3.Při rekonstrukci EGB3 bylo nutné přednostně ověřit stav podlah stání transformátorů a rozvodny VN a to provedením stavebně technického průzkumu. Stavebně technický průzkum však bylo možné provést až v beznapětovém stavu rozvodny EGB3 po demontáži technologie rozvodny VN 22 kV a transformátorů. Na dobu do rozhodnutí o dalším postupu případné rekonstrukce provádění podlah nebylo možné provádět rekonstrukce transformátorů a technologie v EGB3 a proto byly přerušeny práce. Práce byly přerušeny na 2 týdny.

4.Na základě výše uvedeného časového posunu harmonogramu prací by zahájení a dokončení rekonstrukce hlavního energocentra EGB1 a připojovacího bodu na distribuční soustavu ČEZ mělo probíhat od 11.12.2023 do 11.2.2024 tj. v zimním období. Provádění prací v zimním období, kdy téměř nelze provádět stavební a elektromontážní práce (zejména manipulace s kabely VN, výměna okenních výplní, betonáž podlah) výrazně zvyšuje riziko výpadků v dodávkách el. energie do areálu, poruch v zásobování z mobilní trafostanice. Rovněž by došlo ke zvýšení rizika poruch a výpadků při provozu náhradních zdrojů.

Na základě výše uvedeného dojde ke změně časového harmonogramu takto:

- Spínací stanice uvedení do provozu 28.KT dle hmg - 30.6.2023
- EGB3 dle hmg práce na 12kalendářní týden (dále také KT) (ukončení 30.9.2023 i s dvoutýdenním přerušením prací)
- EGB2 dle hmg práce na 10KT (ukončení 10.12.2023)
- EGB1 dle hmg práce na 10KT (ukončení dle SOD 11.2.2024 – změna termínu z 45 KT na 2.6.2024.

časový vliv na plnění SoD: **změna termínu termínu realizace.**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum	15.10.2023	podpis
TDS:	souhlasím	jméno		datum	15.10.2023	podpis
provozovatel MNO:	souhlasím	jméno		datum	15.10.2023	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	15.10.2023	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	15.10.2023	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Harmonogram prací
Rekonstrukce rozvodu VN v areálu MNO

