

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2015 č. 461-2015-504201
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Stupno

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Tel:	xxxxx
E-mail:	<u>xxxxx</u>
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo na změnách termínů plnění fakturačních celků 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ; 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; 3.2.1. Plán společných zařízení (včetně 3.2.1.1. – 3.2.1.4.); 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; Návrhové práce celkem takto:

Etapa	3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ.....	nový termín ukončení	31. 7. 2017
	3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vl. pozemků		30. 9. 2017
	3.2.1. PSZ (včetně 3.2.1.1. – 3.2.1.4.)		30. 4. 2018
	3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání poz.		30. 10. 2018
	3.2. Návrhové práce celkem		31. 1. 2019

Ke změnám termínů plnění u fakturačních celků dochází na základě Zápisu z jednání ve věci posunutí termínů odevzdání etap 3.1.4.; 3.1.6.; 3.2.1.; 3.2.2. a 3.2. ze dne 5. 1. 2017, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 13. 2. 2017

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Hrubý
GEO Hrubý spol. s r.o.

Zápis

Z jednání ve věci posunutí termínů odevzdání etap 3.1.4. Upřesnění obvodů KoPÚ, 3.1.6 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení s potřebnými náležitostmi, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení, dle smlouvy o dílo č. 461-2015-504201 u pozemkové úpravy v k.ú. Stupno za účasti zhotovitele zakázky – firmy GEO Hrubý spol. s r.o., Doudlevecká 26, Plzeň, zastoupené panem Ing. Zdeňkem Hrubým a objednatele – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Plzeň, zastoupené paní xxxxx a panem xxxxx, sepsaný dne 5. 1. 2017 v sídle KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočce Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Z oznámení o zjištění nesouladů z července 2016 vyplynulo, že při šetření obvodů pro KoPÚ Stupno byly zjištěny tři nesouhlasy vlastníků se šetřenou hranicí. Po šetření hranic v terénu byl doručen požadavek Povodí – vlastníka potoka o změnu katastrální hranice a tím i obvodu KoPÚ. To znamená, že na části obvodu KoPÚ je sporná hranice a bude se muset dodatečně vyšetřit po prověření na Katastrálním pracovišti Rokycany a souhlasu obcí (v případě změny katastrální hranice).

Primární byl postoj paní xxxxx k odsouhlasení vlastnické hranice parcely č. 920 v k.ú. Stupno. S paní xxxxx bylo jednáno na KP Rokycany po důkladném prověření vlastnické hranice parcely č. 920 v dostupných evidencích a listinách.

V kanceláři Pobočky Plzeň se uskutečnilo společné jednání s paní xxxxx za účasti zpracovatele a zástupců Obce Břasy. S paní xxxxx byl znovu projednán postup a možnosti KoPÚ v případě pozemku č. 920 ve Stupně. Bylo jí navrženo i řešení pozemku č. 920 v pozemkové úpravě. Paní xxxxx projednala návrh doma s dcerou a své rozhodnutí zaslala na Pobočku Plzeň dopisem, kde s navrženým řešením parcely č. 920 v k.ú. Stupno nesouhlasila.

Ohledně parcely č. 920 se uskutečnilo ještě společné jednání na Obecním úřadě Břasy, kde byla situace okolo parcely znovu podrobně posouzena a navrženo vyloučení parcely č. 920 z obvodu KoPÚ. V terénu bude vytyčena a vyšetřena nová hranice obvodu po severní a západní hranici parcely paní xxxxx č. 920 v k.ú. Stupno. Paní xxxxx bylo vyloučení parcely č. 920 z KoPÚ a návrh došetření obvodu KoPÚ po severní a západní hranici parcely č. 920 doručeno dopisem. Paní Herinková na obdržený dopis již nijak nereagovala.

Na základě výše uvedených skutečností došlo mezi zhotovitelem a objednatelem KoPÚ Stupno k dohodě na změně (posunu) termínů ukončení etap KoPÚ Stupno:

Etapa	3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ.....	termín ukončení	31. 7. 2017
	3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vl. pozemků		30. 9. 2017
	3.2.1. PSZ (včetně 3.2.1.1. – 3.2.1.4.)		30. 4. 2018
	3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání poz.		30. 10. 2018
	3.2. Návrhové práce celkem		31. 1. 2019

Podle výše uvedeného bude sepsán dodatek k příslušné smlouvě o dílo.

Zapsal: xxxxx

Zápis četl a souhlasí

Za zhotovitele: GEO Hrubý spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Hrubý

Za KPÚ, Pobočku Plzeň

Ing. Václav Mazín, Ph.D.

xxxxx