

č. j. 1588/2023

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 023 22 10

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0168 a č. MTS DIZ s.r.o. 22080041

Název zakázky: **Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"**

Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2 023 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „*Dodatek*“) na část zakázky 2. Část : úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: +420 485 344 111

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [REDAKCE] – provozně-technický ředitel

(dále jen „*objednatel*“)

a

„Společnost TT Liberec – Jablonec“ se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 13.1.2022 společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená předsedou představenstva Ing. Pavlem Mužíkem

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „*zhotovitel*“)

Účastníci (společníci) na společnosti zhotovitele:

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.


Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:



Ing. Pavel Mužík, předseda představenstva
Ing. Pavel Špinler, člen představenstva
Petr Janeček, DiS, člen představenstva
Ing. Radek Šťastný, člen představenstva
(vedoucí účastník)

a

Firma: Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Oprávněné osoby jednající jménem společnosti:
Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů
Ing. Jiří Vích, jednatel
Ing. Tomáš Erhard, jednatel
(společník)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 023 22 10, jež byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022, dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023, dodatkem č. 3 ze dne 8.6.2023, dodatkem č. 4 ze dne 16.6.2023, dodatkem č. 5 ze dne 29.6.2023 a dodatkem č. 6 ze dne 18.9.2023 (společně dále jen „Smlouva“). Primárním předmětem Smlouvy je zhotovení díla, jež spočívá v rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati vedoucí mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou zhotovitelem dle specifikace uvedené ve Smlouvě (dále jen „Dílo“);
- (B) V dodatku č. 6 ke Smlouvě se Smluvní strany dohodly, že nejzazší termín dokončení stavby a jejího předání objednateli je 29.12.2023. Naplnění tohoto termínu však bylo rozhodující měrou závislé na alespoň normálním průběhu teplotních podmínek v kombinaci se srážkovými úhrny, které by odpovídaly předchozím rokům. V průběhu listopadu 2023 však došlo k velmi nepříznivému vývoji. Významná denní seskupení dešťových srážek v průběhu prvních dvou dekád zdržela zejména provádění zemních prací pro opěrné zdi. Pokles teplot pod bod mrazu ve třetí dekádě doprovázený výrazným spadem sněhu provádění stavebních prací prakticky zastavil. Aktuální předpověď počasí pak dává naději na zlepšení situace až od poloviny prosince 2023, přičemž reálné promítnutí denních teplot nad nulou do stavu na staveništi umožní nejspíše provádění pouze některých prací. Zdržení vzniklé nepříznivými klimatickými podmínkami v průběhu listopadu 2023 již nebude možné dohnat a termín dokončení stavby a jejího předání objednateli do 29.12.2023 je tak nereálný. Z hlediska existujících klimatických podmínek a předpokladu jejich vývoje v prvních dvou měsících následujícího roku nelze očekávat, že by v průběhu ledna a února 2024 bylo možné v provádění stavebních prací významněji pokročit;
- (C) Vzhledem k uvedenému je nutné přistoupit ke změně původně sjednaného termínu dokončení a předání Díla dle Smlouvy objednateli. Stanovený termín dokončení

zároveň zahrnuje i potřebu realizace všeobecných dokončovacích prací dle původního harmonogramu.

- (D) Smluvní strany se v rámci realizace Díla dále dohodly na změnách Díla oproti Smlouvě, jež jsou blíže specifikovány v příložených změnových listech, a které spočívají zejména v provedení určitých prací oproti Smlouvě (vícepráce), či naopak v neprovedení některých původně ve Smlouvě ujednaných prací (méněpráce);
- (E) Smluvní strany mají za to, že veškeré změny Díla dle tohoto Dodatku jsou provedeny v souladu jak se Smlouvou, tak i se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), neboť se nejedná o podstatné změny závazku ze Smlouvy a zároveň v důsledku těchto změn nedochází k překročení zákonných limitů pro podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti vyvstalé v průběhu realizace Díla zhotovitelem dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Dosavadní článek V. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele. Je sjednána jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě, ve výši:

<i>Cena bez DPH:</i>	241 220 599,99Kč
<i>DPH v platné výši:</i>	50 656 326,00 Kč
<i>Cena včetně DPH:</i>	291 876 925,99 Kč.“
 - b) Dosavadní článek VI. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

„Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku III. budou zhotovitelem započaty po předání staveniště objednatelem. O předání a převzetí staveniště bude proveden samostatný zápis. Nejzazší termín dokončení stavby a jejího předání objednateli je 31.3.2024.“
2. Bližší specifikace provedených změn Díla dle tohoto Dodatku, včetně jejich odůvodnění a podřazení pod konkrétní odstavec dle § 222 ZZVZ, je uvedena v příložených změnových listech a jejich přílohách.
3. Smluvní strany potvrzují, že při provádění a ocenění změn dle tohoto Dodatku vycházely z ocenění jednotlivých položek dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a z výkazu výměr dle Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1.

II. Závěrečná ustanovení




1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadní podobě a rozsahu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Kalkulace dílčích změn ceny Díla;
 - Příloha č. 2: Změnové listy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný a plně s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojují své podpisy:



V Pardubicích
dne 12.12.2023

V Liberci
dne 14.12.2023

Za zhotovitele:



**Za objednatele Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.:**



Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(030)