

Změnový list č. 3 ze dne 29.11.2023

Název stavby:	Park Střed v Mostě - akustické panely		
Číslo smluvního vztahu:	657/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST IČO: 00266094		Zhotovitel: Lappa studio s.r.o., U Průhonu č. p. 787, Holešovice, 17000 Praha 7 IČO: 09237194
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dodání akustických panelů do SO 01 Kavárna v parku Střed v termínu do 30.11.2023.			
Nové řešení: Termín dodání akustických panelů bude prodloužen do 4.1.2024.			
Zdůvodnění změny: Důvodem prodloužení termínu dodání akustických panelů je změna dokončení stavby objektu SO 01 Kavárna, která není způsobena zdržením dodávky od dodavatele akustických panelů, ale dodatečnými změnami stavby, které vznikly v průběhu realizace. Akustické panely se umísťují do stavby jako poslední, proto musí být objekt kavárny před jejich dodáním dokončen.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2023
Nový termín dokončení díla:	28.12.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED] referentka OI

Datum: 29.11.2023

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED] referentka OI

Datum: 29.11.2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Anna Fiala Leschinger, Lappa studio s.r.o.

Datum: 29.11.2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): --

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29.11.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29.11.2023

Příloha změnového listu: ---