

# ZMĚNOVÝ LIST

## NÚLK - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - Hornácko, terénní úpravy

reg.č.stavby:	134V131000078	<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	ze dne 13.9.2019	<b>2</b>
objednatel:	Národní ústav lidové kultury	IČ: 00094927
zhotovitel:	Horáček Milan, s.r.o., Sudoměřice 182	IČ: 04500008

**název ZL:** **Prodloužení valu**

**předmět změny:**

V rámci realizace modelace terénu byly z historických pramenů zjištěny nové podklady, týkající se dořešení koncepce charakteru krajiny rázovitého Hornácka, čímž by se dotvořila závěrečná modelace terénu areálu. Na základě těchto podkladů byla zpracována projektová dokumentace změny stavby před dokončením. Tato byla stavebním úřadem povolena dne 8.12.2021, č.j. MU/7291/2021-HN/Rzm. Změna spočívá v prodloužení terénního valu až ke stávající zástavbě rolnických domů z Hrubé Vrbky "H4".

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**

realizací změny dojde k dokončení terénních úprav formování krajiny v areálu "Hornácko".

**zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:**

Na základě nově zjištěných skutečností z historických pramenů došlo k dotvoření modelace terénu.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>méněpráce</b>
			NE
	<b>cena:</b>	bez DPH	Kč
		21%DPH	0 Kč
		celkem	0 Kč

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>vícepráce</b>
			ANO
	<b>cena:</b>	bez DPH	<b>632 221</b> Kč
		21%DPH	132 766 Kč
		celkem	764 988 Kč

<b>CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b>	<b>cena:</b>	bez DPH	<b>632 221</b> Kč
		21%DPH	132 766 Kč
		celkem	764 988 Kč

**vliv na termín dokončení:**  
Realizací změny dojde ke změně termínu dokončení stavby do 12/2024

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**  
ano

**přílohy :**  
Nabídkový rozpočet zhotovitele, ocenění víceprací A4  
Stavební povolení ke změně stavby před dokončením ze dne 8.12.2021, č.j.MU/7291/2021-HN/Rzm

**podpis zhotovitele:** Datum

**vyjádření projektanta :** Datum

**vyjádření TDS :** Datum

**vyjádření zástupce investora:** Datum

**vyjádření správce programu :** Datum

## Prodloužení valu

2

**Vyjádření projektanta**

Na základě nově zjištěných skutečností z historických pramenů byla doprojektována závěrečná modelace terénu. S navrženou změnou stavby souhlasí.

**Vyjádření TDS**

S navrženou změnou stavby souhlasí

**Vyjádření investora**

S navrženou změnou stavby souhlasíme, realizací dojde k dokončení terénních úprav formování krajiny v areálu "Horňácko".

**Další vyjádření**