

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 329/23, ZE DNE 18.9.2023

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

Městská část Praha - Čakovice

se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper – referent odboru OIUR
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

a

Artspect, a.s.

se sídlem: U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4
IČO: 28123395
DIČ: CZ28123395
zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18335
zastoupený ve věcech smluvních: Jaroslav Burian, předseda představenstva
zastoupený ve věcech technických: Jaroslav Burian, předseda představenstva, [REDAKCE]
[REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

dále též jako „smluvní strany

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 329/23 uzavřené dne 18.9.2023 na veřejnou zakázku s názvem „**ZŠ Dr. Edvarda Beneše – Truhlářské prvky**“ (dále jen „Smlouva o dílo“), jež byla zadána v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související ceny plnění dílčích položek (celková cena se nemění), a dále změny termínu plnění.

2. Na základě požadavku objednatele došlo z důvodu jiného personálního obsazení a využití některých místností základní školy k úpravě následujících položek truhlářských prvků:
Nebude realizováno LED osvětlení v chodbě a 5 skříní (dále jen „Měněplnění“). Navíc bude dodáno 8 stolů a 1 skříň (dále jen „Víceplnění“). Bližší popis položek včetně ocěnění je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany konstatují, že jsou splněny podmínky pro změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž souhrnná hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty závazku (ceny dle Smlouvy o dílo). Bližší viz výpočet uvedený v čl. I, bod 2 tohoto Dodatku č. 1.

3. Prodloužení termínu plnění z důvodu dodatečného pořízení nových položek truhlářských prvků požadovaných ze strany objednatele a dále z důvodu nutnosti úpravy elektroinstalace pro řádné provedení instalace a montáže truhlářských prvků. Na základě zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že v mnoha případech jsou instalace nachystány v kolizi s nábytkem nebo nejsou připraveny vůbec.

Jedná se tedy o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností spočívajících na straně objednatele, které zadavatel (objednatel) nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je 0 % původní hodnoty veřejné zakázky. Změna termínu plnění nemá jakýkoliv vliv na předmět plnění ani na původně sjednanou celkovou cenu a tato cena se vůbec nemění. Jedná se tedy o změnu provedenou v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený ve Smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. II. Smlouvy o dílo dále provést Víceplnění a neprovést Méněplnění uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1, ve Změnovém listu č. 1, jehož součástí je i položkový rozpočet pro dané změny a jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Na základě tohoto Dodatku č. 1 dojde k úpravě dílčích položek oceněného položkového rozpočtu, přičemž celková cena díla se nemění.

<i>Méněplnění dle Dodatku č. 1 bez DPH činí celkem :</i>	- 60 419,- Kč bez DPH
<i>Víceplnění dle Dodatku č. 1 bez DPH činí celkem :</i>	+ 60 419,- Kč bez DPH
<i>Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP):</i>	120 838,- Kč bez DPH, tj. cca 6,2 % původní hodnoty závazku
<i>Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):</i>	<u>0,- Kč</u>
<i>Položkový rozpočet pro dané změny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1</i>	

3. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **dobu plnění** vymezenou ve Smlouvě o dílo, a to tak, že **termín plnění původně sjednaný v čl. III., bod 1. Smlouvy o dílo je upraven takto:**

„ 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo (viz bod 8.4 této smlouvy) nejpozději do 16.02.2024.“

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 329/23 uzavřené dne 18.9.2023 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č. 1 včetně ocenění změn

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. USN RM 512/2023 Rady MČ Praha - Čakovice ze dne 20.12.2023.

V Praze dne 21 -12- 2023

V Humpolci dne

OBJEDNATEL

[Redacted signature area]

Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice

Artspect, a.s.
Jaroslav Burian - předseda představenstva

[Redacted signature area]

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,
1. zástupce starosty

Přehled významných změn

Jméno zákazníka: Městská část Praha - Čakovice

Datum: 12.12.2023

Název projektu: ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Truhlářské prvky

Zrušené prvky (skříně a LED osvětlení)
budou nahrazeny novými prvky (stoly)
Celková cena zakázky se nemění.

Pol.	Popis	Počet	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
	1.01 CHODBA			
1NP_TP_SSP1	VESTAVĚNÁ SESTAVA SKŘÍŇÍ S NÁSTAVCI A NIKAMI PRO SEZENÍ	1	-20 337 Kč	-20 337 Kč
1NP_TP_SSP2	Celkový rozměr: 1600x3000x450 mm (zrušeno osvětlení LED)			
1NP_TP_SP1				
1NP_TP_UP3				
1NP_TP_UP1				
1NP_TP_IIP3				
	1.02 ŘEDITELNA			
1NP_TP_ST1	Stůl 2000x750x700 mm	1	7 880 Kč	7 880 Kč
1NP_TP_ST2	Stůl 1200x750x600 mm	2	5 950 Kč	11 900 Kč
	1.03 SEKRETARIÁT + PERSONÁLNÍ			
1NP_TP_SK3	ŠATNÍ SKŘÍŇ (zrušena) 800x2100x450 mm	1	-8 002 Kč	-8 002 Kč
	1.06 ZÁSTUPCE - BEZ OBSAZENÍ			
1NP_TP_ST3	Stůl 1400x750x700 mm	4	6 820 Kč	27 280 Kč
	1.08 ŠKOLNÍ PSYCHOLOG			
1NP_TP_UP6	SKŘÍŇ S ÚLOŽNÝM PROSTOREM - NÍZKÁ 800x1150x450 mm	1	5 479 Kč	5 479 Kč
	1.09 ZÁSTUPCE ŘEDITELE			
1NP_TP_ST1	Stůl 2000x750x700 mm	1	7 880 Kč	7 880 Kč
	3.02 KABINET			
3NP_TP_UP3	SKŘÍŇ S ÚLOŽNÝM PROSTOREM - VYSOKÁ (zrušena) 800x2100x450 mm	2	-8 472 Kč	-16 944 Kč
3NP_TP_UPP1	SKŘÍŇ S ÚLOŽNÝM PROSTOREM A POLICEMI (zrušena) 800x2100x450	2	-7 568 Kč	-15 136 Kč

Vliv na cenu bez DPH:

0 Kč

Jaroslav
Burian

Digitálně
podepsal Jaroslav
Burian
Datum:
2023.12.21
10:00:25 +01'00'