

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-1453/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

LS MONT s.r.o.

se sídlem: Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Jamská 2486/8, PSČ 59101
IČO: 282 85 531, DIČ: 28285531
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 58634
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx
zastoupena: Františkem Lavickým, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 22SM006

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Třešť ON – oprava**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1453/2023 u Objednatele) ze dne 28.04.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.8.2023 a dodatku č. 2 ze dne 10.11.2023 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.12 tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	6.948.728,61 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	289.560,11 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	281.944,10 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 3	76.049,48 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2	-235.906,95 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 3	- 35.228,31 Kč
<u>Cena Díla celkem bez DPH</u>	<u>7.325.147,04 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.538.280,88 Kč</u>
Cena Díla celkem vč. DPH:	8.863.427,92 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele

21.12.2023

Za zhotovitele

20.12.2023

Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

LS MONT s.r.o.

František Lavický
jednatel společnosti

Název stavby: Třešť ON - oprava**Příloha č.1 - Rozpis ocenění změn položek**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1 až 7	SO 01-01-01	6 948 728,61	571 504,21	235 906,95	7 284 325,87	N
8	SO 01-01-01	6 948 728,61	0,00	26 753,87	6 921 974,74	N
9	SO 01-01-01	6 948 728,61	76 049,48	8 474,44	7 016 303,65	N
Celkem:		6 948 728,61	647 553,69	271 135,26	7 325 147,04	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	289 560,11	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	247 705,07
3	0,00	12 602,13	0,00	0,00
4	0,00	5 436,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	1 898,40
6	0,00	4 236,88	0,00	0,00
7	0,00	10 065,62	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	76 049,48

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	0,00	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	76 049,48	35 228,31
<i>celkem</i>	<u>76 049,48</u>	<u>35 228,31</u>
saldo	40 821,17	0,59%

Celkem ZL 1 a ZL 2 dle způsobu zatřídění:	
§ 100	0,00%
§ 222/4	4,84%
§ 222/5	0,00%
§ 222/6	8,38%

saldo ZL1:ZL3:	376 418,43	5,42%
saldo ZL1 + ZL2:	335 597,26	4,83%
saldo ZL1	289 560,11	4,17%

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	54 925,05
3	0,00	14 280,69	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	166 701,21
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	26 753,87
9	0,00	0,00	0,00	8 474,44

Celkem dle způsobu zatřídění:		Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00%	0,00%	0,00%
§ 222/4	0,00%	0,00%	0,00%
§ 222/5	0,00%	0,00%	0,00%
§ 222/6	1,60%	1,09%	0,51%
		1,09%	0,51%

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Třešť ON - oprava					CELKEM		6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova								
Název změny:		ZL č.3 , ZBV č. 8 - méně-práce v místnosti 1.11 SSZT								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:		766	Konstrukce truhlářské							
1	612131121	E.2.1.-43	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	32,888	-3,690	29,198	72,10	2 371,22	
2	612311131	E.2.1.-44	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	32,888	-3,690	29,198	250,00	8 222,00	
3	612321111	E.2.1.-45	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,888	-3,690	29,198	375,00	12 333,00	
4	977331113	E.2.1.-97	Frézování hloubky do 30 mm komínového průřechu z cihel plných pálených	m	5,700	-5,700	0,000	1380,00	7 866,00	
5	978013141	E.2.1.-99	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	219,253	-42,732	176,521	32,80	7 191,50	
6	766660002	E.2.1.-172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	-1,000	2,000	902,00	2 706,00	
7	61162087	E.2.1.-173	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	3,000	-1,000	2,000	4910,00	14 730,00	
8	998766102	E.2.1.-190	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,483	-0,020	1,463	1270,00	1 883,41	
9	776141111	E.2.1.-208	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	64,580	-6,380	58,200	233,00	15 047,14	
10	776221111	E.2.1.-210	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	64,580	-6,380	58,200	174,00	11 236,92	
11	28412285R	E.2.1.-211	krytina podlahová heterogenní tl 5mm	m2	71,038	-7,018	64,020	550,00	39 070,90	
12	784181111	E.2.1.-221	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	219,253	-16,303	202,950	26,40	5 788,28	
13	784321001	E.2.1.-222	Jednonásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	219,253	-16,303	202,950	38,80	8 507,02	
14	997013111	E.2.1.-103	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	282,541	-0,553	281,988	612,00	172 915,09	
15	997013501	E.2.1.-104	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	282,541	-0,553	281,988	314,00	88 717,87	
16	997013509	E.2.1.-105	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 193,689	-16,037	8 177,652	13,70	112 253,54	
17	997013631	E.2.1.-106	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	282,541	-0,553	281,988	1450,00	409 684,45	
18	998011002	E.2.1.-107	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	121,088	-0,016	121,072	1500,00	181 632,00	
19							0,000		0,00	
Součet								1 102 156,34 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	26 753,87 Kč	6 921 974,74 Kč

-26 753,87 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	266,05 Kč	2 105,17 Kč
0,00 Kč	922,50 Kč	7 299,50 Kč
0,00 Kč	1 383,75 Kč	10 949,25 Kč
0,00 Kč	7 866,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 401,61 Kč	5 789,89 Kč
0,00 Kč	902,00 Kč	1 804,00 Kč
0,00 Kč	4 910,00 Kč	9 820,00 Kč
0,00 Kč	25,40 Kč	1 858,01 Kč
0,00 Kč	1 486,54 Kč	13 560,60 Kč
0,00 Kč	1 110,12 Kč	10 126,80 Kč
0,00 Kč	3 859,90 Kč	35 211,00 Kč
0,00 Kč	430,40 Kč	5 357,88 Kč
0,00 Kč	632,56 Kč	7 874,46 Kč
0,00 Kč	338,26 Kč	172 576,83 Kč
0,00 Kč	173,64 Kč	88 544,23 Kč
0,00 Kč	219,71 Kč	112 033,83 Kč
0,00 Kč	801,85 Kč	408 882,60 Kč
0,00 Kč	23,58 Kč	181 608,42 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	26 753,87 Kč	1 075 402,47 Kč

Nové položky

Součet	0,00 Kč
---------------	----------------

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
----------------	----------------	----------------

Podpis: specialista zhotovitele Ing. P. Lavický

Podpis: TDS

Tomáš Neugebauer

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD		
Název stavby:		Třešť ON - oprava						CELKEM		6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova									
Název změny:		ZL č.3 , ZBV č. 9 - změny vyvolané absencí předpokládaného škvárobetonu stropu nad 1 PP									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
1	631311134	E.2.1. - 56	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,186	1,656	6,842	4360,00	22 610,96		
2	631362021	E.2.1. - 57	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,319	0,513	0,832	53700,00	17 130,30		
3	965041441	E.2.1. - 85	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	15,820	3,436	19,256	1820,00	28 792,40		
4	997013111	E.2.1.-103	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	282,541	5,497	288,038	612,00	172 915,09		
5	997013501	E.2.1.-104	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	282,541	5,497	288,038	314,00	88 717,87		
6	997013509	E.2.1.-105	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 193,689	159,413	8 353,102	13,70	112 253,54		
7	997013631	E.2.1.-106	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	282,541	5,497	288,038	1450,00	409 684,45		
8	998011002	E.2.1.-107	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	121,088	4,357	125,445	1500,00	181 632,00		
9	985311312	E.2.1.6. - 30	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	27,855	-3,681	24,174	1849,44	51 516,15		
10	985323111	E.2.1.6. - 31	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	27,855	-3,681	24,174	387,02	10 780,44		
11	998018001	E.2.1.6. - 40	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	64,827	-0,156	64,671	1551,07	100 551,21		
12	711411001	E.2.1.6. - 48	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	42,870	12,270	55,140	12,60	540,16		
13	11163150	E.2.1.6. - 49	lak penetrační asfaltový	t	0,014	0,004	0,018	74655,22	1 045,17		
14	711441559	E.2.1.6. - 50	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	85,740	12,270	98,010	99,49	8 530,27		
15	62853004	E.2.1.6. - 51	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	99,930	24,540	124,470	172,42	17 229,93		
16	612325191	E.2.1.6. - 15	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	503,750	13,080	516,830	111,59	56 213,46		
Součet								1 280 143,40 Kč			

Nové položky

X81	631319011	CS ÚRS 2023 01	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. Přes 50 do 80 mm	m3	0,000	3,688	3,688	1220,00	0,00 Kč
X82	631319111	CS ÚRS 2023 01	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu, mazanina tl. Přes 50 do 80 mm	m3	0,000	3,688	3,688	371,00	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele Ing. P. Lavický

Podpis: TDS Tomáš Neugebauer

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
76 049,48 Kč	8 474,44 Kč	7 016 303,65 Kč

67 575,04 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
7 222,12 Kč	0,00 Kč	29 833,08 Kč
27 557,98 Kč	0,00 Kč	44 688,28 Kč
6 252,79 Kč	0,00 Kč	35 045,19 Kč
3 364,14 Kč	0,00 Kč	176 279,23 Kč
1 726,06 Kč	0,00 Kč	90 443,93 Kč
2 183,96 Kč	0,00 Kč	114 437,50 Kč
7 970,65 Kč	0,00 Kč	417 655,10 Kč
6 535,38 Kč	0,00 Kč	188 167,38 Kč
0,00 Kč	6 807,79 Kč	44 708,36 Kč
0,00 Kč	1 424,62 Kč	9 355,82 Kč
0,00 Kč	242,03 Kč	100 309,18 Kč
154,60 Kč	0,00 Kč	694,76 Kč
302,29 Kč	0,00 Kč	1 347,46 Kč
1 220,74 Kč	0,00 Kč	9 751,01 Kč
4 231,19 Kč	0,00 Kč	21 461,12 Kč
1 459,60 Kč	0,00 Kč	57 673,06 Kč
70 181,50 Kč	8 474,44 Kč	1 341 850,46 Kč

4 499,73 Kč	0,00 Kč	4 499,73 Kč
1 368,25 Kč	0,00 Kč	1 368,25 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5 867,98 Kč	0,00 Kč	5 867,98 Kč